

「中環灣仔繞道和東區走廊連接路（中環灣仔繞道）」工程項目

工程進度 簡報(2016 年 2 月 18 日)

1. 引言

在 2011 年 1 月 27 日舉行的中西區區議會交通及運輸委員會會議上，委員會要求路政署在往後的會議上匯報中西區內中環灣仔繞道工程的最新進展及即將開展的工程摘要。

2. 中環灣仔繞道工程(中環交匯處)的進度 (2015 年 9 月至 2016 年 2 月)：

過去六個月進行的主要工程位置圖		
位置	工序	圖片
民光街、民照街及金融街一帶	(1) 建造連接隧道西面出入口的地面道路	

位置	工序	圖片
民吉街、 統一碼頭 道	(2) 擴闊天橋	

3. 中環灣仔繞道工程(中環交匯處)未來六個月進行的主要工程 (2016 年 2 月至 2016 年 7 月)：

位置	工序
民光街、民照街及金融街一帶	建造連接隧道西面出入口的地面道路

4. 中環灣仔繞道工程(中環交匯處)未來一年內之臨時交通安排(2016 年 2 月至 2017 年 1 月)

隨着中環交匯處工程的進展，位於金融街、民寶街和民耀街一帶的原有的交通安排，已大致恢復。未來一年，中環交匯處工程沒有大型臨時改道措施。

5. 中環灣仔繞道工程(隧道啟用工程)

中環灣仔繞道工程項目的最後一個工程合約-隧道啟用工程，已於2014年2月28日開展。該合約承建商現正興建西面通風大樓，採購各個機電系統，並於隧道內壁安裝承托面板及各種機電設備的支架。在未來六個月，這些工作會繼續進行。

~ 完 ~