

南區區議會

南港島綫（東段）項目雙週進度報告

（截至二零一六年十月中）

引言

1. 回應議員在二零一六年九月二十二日區議會會議，要求港鐵公司每月提供兩次有關南港島綫（東段）項目進度，本文件謹提供項目截至二零一六年十月中的進度資料。

重點

2. 截至二零一六年九月三十日，南港島綫（東段）的總體工程已完成 98.9%。自列車於十月一日展開試營運以來，測試一直按計劃推進，進展順利。

3. 按照現時工程進度，南港島綫（東段）維持以二零一六年年底為目標通車日期；然而，金鐘站的測試及法定檢測工作時間表相當緊逼，持續為項目帶來挑戰。金鐘站於未來一個月的工程進度將對能否達到目標通車日期至為關鍵。

## 工程進度

### 金鐘段

4. 車站結構工程已大致完成，現正全速推展裝修、機電及屋宇裝備安裝工程，其中，南港島綫（東段）及沙中綫月台層的相關工程已大致完成。相關法定檢測工作亦正分階段進行。

### 南區

5. 海洋公園站、黃竹坑站、利東站、海怡半島站及黃竹坑車廠的試營運工作正繼續進行

6. 港鐵公司受政府委託興建的一系列主要基建工程已大致完成。

### 總結

7. 請議員備悉本文件所載列有關項目之最新進展。

港鐵公司

二零一六年十月