

黃大仙區議會轄下關注沙中綫專責小組  
沙中綫黃大仙段進展報告  
(截至二零一四年十二月)

目的

此文件是向黃大仙區議會轄下關注沙中綫專責小組匯報沙田至中環線(沙中綫)黃大仙段截至二零一四年十二月的工程進展。

工程進展

2. 以下為沙中綫黃大仙段的主要工程：
- (a) 鑽石山站擴建及改善工程；
  - (b) 啟德站至鑽石山站隧道建造工程；
  - (c) 顯徑至鑽石山站鐵路隧道、相關通風設施及緊急救援通道、以及黃大仙公共運輸總站；及
  - (d) 慈雲山區行人設施改善工程。

***鑽石山站擴建及改善工程***

3. 港鐵鑽石山站擴建及改善工程的土木工程部分已完成約48%。在現有車站及擴建的部分將會合共安裝三部新升降機及十二條新扶手電梯。其中，於現有車站內會加裝兩部新升降機及四條新扶手電梯，預計由二零一五年底起陸續啟用，至於其他位於鑽石山站擴建部分的新設施，將隨沙中綫通車時同步開放予公眾使用。

4. 位於車站A1出入口近龍蟠街及大磡道交界的升降機工程，由於施工期間發現沒有被記錄的地下公共設施，須安排搬遷有關設施，令工程較預期緩慢，港鐵公司正協助承建商調整工序，以追回進度。升降機地基工程已於二零一四年十二月完成，現正進行挖掘工作。

5. 現有鑽石山站南面大堂和部分外牆正進行鞏固工程，以準備興建行人隧道接駁沙中綫鑽石山站擴建部分。為配合上述行人隧道工程，龍翔道預計於二零一五年第三季起實施臨時交通管理措施，屆時行車線將稍為遷移，但行車線數目將維持不變。

6. 鑽石山站擴建部分的垂直隔牆工程已於二零一四年十月初完成，垂直隔牆須建基於地底石層，但部分石層位置較預期深，令隔牆工程需更長時間完成。為免整項工程受阻，港鐵公司早前已協助承建商重新修訂工序，在建造車站垂直隔牆的同時，分階段於已完成垂直隔牆的部分展開車站挖掘工作。承建商正全力進行車站挖掘工作。

### **啟德站至鑽石山站隧道建造工程**

7. 隧道鑽挖機「穆桂英」在二零一四年九月初於啟晴邨旁工地的豎井啟動，並已於十二月下旬通過太子道東的地底，繼續往鑽石山站方向進行鑽挖。整體土木工程已完成約75%，預計於二零一五年上半年完成長750米的上行線隧道鑽挖工程，隨後會開展下行線隧道鑽挖。

### **顯徑至鑽石山站鐵路隧道、相關通風設施及緊急救援通道及黃大仙公共運輸總站**

8. 沙中綫項目中，顯徑至鑽石山站鐵路隧道及黃大仙公共運輸總站的土木工程是包括在同一份工程合約內，而該土木工程合約整體已完成約52%。

9. 以黃大仙段而言，鑽石山站至馬仔坑隧道鑽挖工程已於二零一四年八月初展開，隧道鑽挖機「女媧」在前大磡村工地的豎井出發，現位於沙田坳道與黃大仙道交界的工地附近，並繼續向馬仔坑方向鑽挖，預期於二零一五年上半年完成長約1,700米上行線隧道鑽挖工程，隨後進行下行線鑽挖工程。

10. 馬仔坑遊樂場部分用地現正建造鐵路隧道豎井、興建通風設施及緊急救援通道。承建商正同時於豎井底部進行鋼管樁工程。

11. 黃大仙公共運輸總站的地基工程預計於二零一五年初展開。另外，緊急救援通道的豎井挖掘工程已於二零一四年九月展開，進展符合預期。

## 慈雲山區行人設施改善工程

12. 在慈雲山區進行升降機、行人天橋及有蓋行人通道等建造工程期間，承建商發現密集的地下公共設施，增加了施工難度，令工程進度較預期緩慢，現階段工程完成約38%。港鐵公司及承建商正不斷調整施工方法和工序及相關臨時交通管理措施，讓各項行人設施的工程可以在許可的情況下同步進行，以加快工程進度，同時盡量減少對社區的影響。

13. 鳳德道北面行人路首批有蓋行人通道已於二零一四年七月落成，預計其餘位於鳳德道北面及南面的有蓋行人通道將分別於二零一五年第一季及第二季完工。

14. 區內部分街道包括慈雲山道、雲華街、惠華街、雙鳳街、毓華街、蒲崗村道、崇華街、鳳德道和龍蟠街繼續分階段實施臨時交通管理措施，包括將部分行人路及行車路臨時收窄或改道、以及遷移巴士站等，直至該範圍的工程完結。

## 社區聯繫

15. 沙中綫黃大仙段共設有三個社區聯絡小組，包括鑽石山、馬仔坑及竹園和慈雲山。慈雲山段第六次會議和馬仔坑及竹園段第五次會議，已分別於二零一四年十月十六日及十一月二十五日舉行，鑽石山段第六次會議將於二零一五年一月二十九日舉行。來自相關政府部門的代表、地區人士、居民、機構及學校代表在會議上就工程進展及交通安排等議題上發表意見。

16. 政府及港鐵公司會繼續透過不同渠道，與社區保持溝通，包括向受工程影響的屋苑、地區人士、機構及學校派發通告，適時通報有關工程進度及臨時交通管理措施的安排及詳情，並會將有關資料上載至沙中綫網頁供市民查閱，亦會定期印製通訊，向區內持份者提供最新的工程資訊。港鐵公司更會主動聯絡區內受影響機構及學校，詳細解釋工程進度及臨時交通管理的安排，聆聽居民及地區人士的意見，冀能如期實施有關交通安排以配合工程。

## 總結

17. 請組員備悉上述文件。

路政署  
港鐵公司  
二零一五年一月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/27 Pt. 8