

## 中西區區議會

### 第六次會議(2008年10月9日)

#### 中西區區內的渠務改善工程進度滙報

#### I. 自上次滙報後完成的工程 (2008年7月9日至2008年9月29日):

##### (a) 工程合約 DC/2002/13~中西區污水截流渠~下游集水區 (第2B期工程)

域多利道行人路、爹核士街近卑路乍街及干諾道西 153 號輔助線的路面修復工作已在 7 月底完成。

##### (b) 工程合約 DC/2007/19~港島北部雨水排放系統改善計劃~西部下游集水區工程暫未有項目完成。

#### II. 進行中的渠務工程:

##### (a) 工程合約 DC/2002/13 經已完成。

##### (b) 工程合約 DC/2007/19 沒有正在進行的工程。

III 預計在六個月內動工的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/1 標出：

(a) 工程合約 DC/2002/13 經已完成。

(b) 工程合約 DC/2007/19

項目	位置	預計動工日期	預計完工日期	預計施工期 (月)	施工模式	有無臨時交通管理安排	備註
F1	干諾道西及西消防街	11.2008	08.2009	9	無坑挖掘	需要	
F2	文咸東街及永樂街由文華里至德輔道西	11.2008	04.2010	17	無坑挖掘	需要	
F3	域多利道近加多近街(橫過電車軌)	12.2008	06.2009	6	無坑挖掘	需要	
F4	西市街	12.2008	06.2009	6	無坑挖掘	需要	
F5	干諾道西	02.2009	07.2009	5	開坑挖掘	需要	
F6	東邊街	02.2009	01.2010	11	開坑挖掘	需要	

渠務署


工程管理部

2008年9月29日

圖例

LEGEND:

- 自上次匯報後完成的渠務工程  
DRAINAGE WORKS COMPLETED SINCE LAST REPORTING
- 進行中的渠務工程  
DRAINAGE WORKS IN PROGRESS
- 預計在六個月內動工的渠務工程  
DRAINAGE WORKS ANTICIPATED TO COMMENCE IN SIX MONTHS



CONSULTING ENGINEERS  
**MAUNSELL | AECOM**  
MAUNSELL - Metcalf & Eddy Joint Venture

中西區區內的渠務工程進度匯報  
WORKS IN CENTRAL AND WESTERN DISTRICTS - PROGRESS UPDATE  
中西區區議會會議 (2008年10月09日) Central & Western District Council Meeting (09.10.2008)

繪圖 DRAWN	T.CHEUNG	29.09.2008
檢查 CHECKED	K.C. CHU	29.09.2008
圖號 DRG.NO.		比例 SCALE
	DC0719/1	N.T.S.

**香港特別行政區渠務署**  
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT  
GOVERNMENT OF THE  
HONG KONG  
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

工程管理部  
PROJECT MANAGEMENT DIVISION