

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零零六年九月二十日第四次會議
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零六年九月二十日第四次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零六年六月十五日第三次會議
續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 9/2006 號)

2. 組員備悉上述文件。

政府及公用機構工程計劃工作小組成員的改變

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10/2006 號)

3. 組員備悉上述文件。

水務署合約編號 11/WSD/01 九龍東南部發展區供水計劃第一階段：鑽
石山二號配水庫及食水管和海水管鋪建工程 - 工程進度報告 (2006 年
9 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 11/2006 號)

4. 水務署代表報告大部份工程已完成，餘下位於黃大仙道近雅竹街的路面還原工程預計將於十一月份完成。因應此項工程接近順利完成，工作小組對水務署及其工程顧問代表過去對本工作小組作出的貢

獻，予以致謝。

水務署合約編號：90WC - 更換及修復水管工程第一階段第一期 - 黃大仙區工程進度報告（2006年9月）
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 12/2006 號）

5. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙及新蒲崗區的進展。有組員反映因爵祿街與彩虹道路口的工程，重型及較長車身的車輛必須改用寧遠街轉入新蒲崗區；但因不少小巴在寧遠街與彩虹道交界停車候客，引致重型車輛需於外線切入轉彎，造成危險。水務署及警務處代表答應跟進。

水務署合約編號：25/WSD/02 - 更換及修復水管工程第一階段第一期 - 清水灣道水管工程進度報告（2006年9月）
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 13/2006 號）

6. 水務署及其工程顧問代表簡介位於清水灣道彩雲邨段水務工程的進展情況，第一階段已完成 85%及第二階段已完成 12%。組員反映工程開展至今，上址附近的臨時交通安排並不理想，早上繁忙時間的擠塞情況持續，要求水務署及運輸署加強上址的交通改善措施。經討論後，運輸署及水務署代表承諾改善上址的臨時交通標誌，改善豐盛街明麗樓對開與清水灣道交界的路口交通流量，及疏導由扎山道轉出清水灣道的車流。

7. 另外，水務署代表承諾加快工程進度，預計在十一月份可重開介乎彩雲商場近游龍樓至豐盛街一段上山行車線。

渠務署合約編號：DC/2004/03 東九龍雨水排放系統改善計劃 - A 部份 - 工程時間表及進度報告（2006年9月）
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 14/2006 號）

渠務署合約編號：DC/2005/12 東九龍雨水排放系統改善計劃 - B 部份 - 工程時間表及進度報告 (2006 年 9 月)
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2006 號)

8. 渠務署代表報告上述工程的進度。組員反映承建商在龍禧樓對開的工地完工後，仍未重開封閉的行車線；另外，承建商在東頭邨道的工地施工時，承建商車輛同時佔據避車處，阻礙來往交通。渠務署代表承諾嚴格督促承建商執行有關規定，避免影響交通。

9. 有組員指出黃大仙區內多個工地同時分別由水務署及渠務署施工，要求兩署事先作出協調，以免重覆挖掘路面，延誤工程進度。兩署代表回覆雙方在計劃工程時，已經互相配合，以便工程能盡量在已開挖的工地分期完成。

10. 主席指出「2006 年黃大仙區節」將於十一月五日舉行開幕巡遊，而 2007 年的黃大仙區年宵市場則改於摩士公園三號場舉行，要求水務署及渠務署於上述活動舉行期間，將受影響道路上的工地暫停施工及臨時覆蓋路面，以便重新開放。水務署及渠務署代表承諾跟進。

文件提交

11. 本文件將提交二零零六年十一月七日黃大仙區議會第十九次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零零六年十月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 3