

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零零九年九月八日第八次會議
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零九年九月八日第八次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零九年六月三日第七次會議續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 12/2009 號)

2. 組員備悉此報告。

工程計劃編號 90WC - 更換及修復水管工程第一階段第一期 - 黃大仙區工程進度報告 (二零零九年九月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 13/2009 號)

3. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、慈雲山及牛池灣區的進展。有關工程截至 2009 年 7 月底已大致完成，預計將於 2009 年 10 月竣工。工作小組同意，水務署不必再就此項目向工作小組提交定期報告。

工程計劃編號 186WC - 更換及修復水管工程第三階段 - 黃大仙區工程進度報告 (二零零九年九月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 14/2009 號)

4. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程。工程共有 2 份施工合約。合約編號 7/WSD/08 的工程已敷設約 170 米海水管，而合約編號 8/WSD/08 工程預計於 2009 年 9 月批出。

5. 組員要求香港警務處和水務署承建商研究，如何減輕工程對大有街一帶交通的影響。

6. 組員表示，由於歲晚及新春期間，來往摩士公園年宵市場的人流及車流會增加，為免期間因工務工程而導致鳳舞街、東頭村道和正德街出現人流擠塞和交通混亂，要求水務署與渠務署承建商在農曆十二月二十四日至正月十五日期間，將上述街道的工地平整，開放供市民及車輛使用。

工程計劃編號 174WC 及 182WC - 更換及修復水管工程第一階段第二期及第二階段 - 工程進度簡報

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2009 號)

7. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、鳳凰新村等地的進展，預計合約編號 14/WSD/05 的工程將於 2010 年 3 月完成，而合約編號 26/WSD/06 的工程將於 2011 年 4 月完成。

8. 香港警務處、運輸署與水務署承建商將於會後進行實地視察，檢討於環鳳街設置朝七晚十二禁區的安排。

渠務署合約編號：DC/2004/03、DC/2005/12 及 DC/2007/05 - 東九龍雨水排放系統改善計劃 - 黃大仙區工程時間表及進度報告（二零零九年九月）
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 16/2009 號）

9. 渠務署及其工程顧問代表介紹上述工程的最新進展。截至 2009 年 8 月底，黃大仙區的工程已完成 98%，新蒲崗區的工程已大致完成。

渠務署合約編號：DC/2008/08 - 九龍中部及東部污水收集系統改善工程第一期 - 黃大仙區工程進度報告
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 17/2009 號）

10. 渠務署及其工程顧問代表介紹上述工程的最新進展，預計工程可於 2010 中完成。

文件提交

11. 本文件將提交二零零九年九月二十二日黃大仙區議會第十二次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零零九年九月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 6