

「中環及灣仔繞道和東區走廊連接路（中環及灣仔繞道）」工程項目

工程進度及通車後交通安排 簡報（2018 年 12 月 13 日）

1. 引言

在 2011 年 1 月 27 日舉行的中西區區議會交通及運輸委員會會議上，委員會要求路政署在往後的會議上匯報中西區內中環及灣仔繞道工程的最新進展及即將開展的工程摘要。

2. 中環及灣仔繞道工程（隧道啟用工程）

位於中環的西面通風大樓的主要工程大部分已完成。至於各項位於隧道內的工程，包括面版安裝，路面鋪設，道路標記及交通標誌的安裝已大致完成。各項機電工程的綜合測試亦已經完成。另外，為配合通車後的交通安排，林士街天橋預備工程已完成，同時相關的路牌改裝工程亦已在區內不同的位置進行中。

3. 分階段通車

本署已就議員於九月二十日會議上提出的意見對繞道分階段通車的安排作出優化，現概述如下。

為配合中環及灣仔繞道西行線接駁林士街天橋道路工程，繞道將分兩個階段通車，當中主要的交通安排如下(詳見附件一)：

○ 第一階段通車

繞道隧道通車[除繞道西行線尚需接駁林士街天橋的部分外]。封閉林士街天橋東行下行斜路所有行車線並進行接駁林士街天橋工程，需時約四星期。

○ 第二階段通車

開放繞道西行線接駁林士街天橋部分。

4. 交通流量數據

就議員於九月二十日中西區區議會交通及運輸委員會會議上的查詢，有關中環相關路口預計通車後交通流量的數據，請參看附件二。

5. 宣傳活動


透過不同的宣傳活動/渠道讓公眾熟悉繞道通車後的安排，包括：

- 於香港多個主要地方舉辦巡迴展覽；
- 舉行媒體會議以及發佈新聞稿；
- 派發有關最新交通安排的小冊子；
- 與警務處合作攝製短片教導市民進出繞道並於網上媒體發布；
- 提供資料予運輸署以便更新運輸署的流動應用程式。

~ 完 ~


分階段通車安排

第一階段通車



- 繞道隧道通車[除繞道西行線尚需接駁林士街天橋的部分外]
- 封閉林士街天橋東行下行斜路所有行車線，並進行接駁林士街天橋的工程

第二階段通車



- 開放繞道西行線接駁林士街天橋部分

Forecast Traffic Flow after Full CWB Commissioning at Relevant Road Junctions in Central
 中環相關路口預計繞道通車後交通流量的數據

