

東區社區重點項目計劃
文化廣場的工程進度報告

目的

本文件旨在向東區區議會(「區議會」)轄下的東區社區重點項目督導小組(「督導小組」)成員匯報工程的最新進展及工作計劃。

2. 工程進展及計劃載列於下表：

時間	詳情
2017 年 1 月 3 日	➤ 完成前期工程 — 沿海濱長廊裝設欄杆
2017 年 1 月 11 日	➤ 開展主要工程的第一及第二階段 ➤ 第一階段工程即開通海濱長廊，以連接毗鄰的愛秩序灣海濱花園 ➤ 第二階段即興建東區文化廣場
2017 年 3 月	➤ 建築署的承辦商正根據康文署早前所批的移樹及植樹建議書，完成移植場內樹木及砍伐樹木 ➤ 完成工程圍板和出入口
2017 年 4 月	➤ 建築署的承辦商根據批准圖則進行工地平整工序，完成第一階段平整工地的工序。
2017 年第 3 季	➤ 主要工程的第一階段預計完工
2018 年底	➤ 主要工程的第二階段預計完工

3. 請督導小組備悉第 2 段所述的最新進展及工作計劃。

東區民政事務處

2017 年 3 月