

觀塘區道路工程進展報告

本文件旨在向委員匯報觀塘區內不同交通工程的進展，下列報告簡載的主要內容：

<u>報告</u>	<u>附件</u>
觀塘區道路工程進展報告	附件一
觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告	附件二
觀塘區規劃中主要道路工程進展報告	附件三
觀塘區尚待安裝上蓋的巴士站	附件四
觀塘區尚待安裝座椅/顯示屏的巴士站	附件五

觀塘區議會秘書處
2024 年 1 月

觀塘區道路工程進展報告

截至2024年1月12日止

編號	工程編號 / 級別	顧問合約編號	工程合約編號	行人天橋 / 隧道編號	工程說明	工程預算費用 (百萬元)	負責部門	進度	動工日期	預計竣工日期	工程師姓名 (電話)
1	726TH/C	已經跟CE42/2008 (CE) - 將軍澳 - 藍田隧道及相關工程 - 勘測脫鈎	-	-	鯉魚門道及啟田道迴旋處之有關改善工程	檢討中	運輸署 / 路政署	運輸署與路政署現在計劃委聘工程顧問，研究鯉魚門道及啟田道迴旋處交通改善的方案，以紓緩該處於繁忙時段的交通擠塞情況。 在檢視長期方案同時，運輸署與路政署亦正 擴闊 將鯉魚門道往油塘方向 近啟田道迴旋處 的 行車道 ， 將路壘及行人路收窄以騰出空間新增一條左轉往啟口道的行車線 。路政署已在八月展開相關工程，並預期在2024年年中完成。	檢討中	檢討中	林德先生 (2399 2502) / 梁雅倫先生 (3525 1692) / 林德先生 (2399 2502) / 葉沃增先生 (2707 7417)
2	7803CL	CE 10/2014(CE)	NE/2016/05	-	安達臣道石礦場用地發展—行人連繫設施工程第一期	299	土木工程拓展署東拓展處	位於曉華大廈連接曉光街及曉明街的行人連繫設施包括2座升降機塔、2條行人天橋及有蓋行人通道已於2023年6月6日完成及開放給市民使用。 往將軍澳方向的將軍澳隧道巴士轉乘站已於2020年10月2日啟用。另外，往九龍方向的將軍澳隧道巴士轉乘站及站內升降機已分別於2021年5月1日及8月14日啟用。 位於秀茂坪紀念公園連接曉光街及曉明街的雙向自動扶梯已於2022年1月25日開放給市民使用。	2017年3月	2020年起陸續完成 2023年上半年 2023年6月6日	黃嘉明先生 (3842 7186)
3	7818CL	CE 10/2014(CE)	NE/2017/03	-	安達臣道石礦場用地發展—道路改善及基礎設施工程	1328	土木工程拓展署東拓展處	4組行人連繫設施中，有2組已分別於2021年9月及2022年12月開放給市民使用。而位於安秀道安達邨附近的行人連繫設施工程亦已經完成，並會配合屋苑入伙需要，適時開通給市民使用。餘下位於安秀道迴旋處的行人連繫設施，工程正在進行中，預計於2024年年中完成。 位於連德道與秀茂坪道的路口、清水灣道與安秀道的路口和新清水灣道近順利邨道的道路改善工程正在進行中， 當中位於清水灣道近飛鵝山道的掉頭設施已如期於2023年10月啟用 。主要道路改善工程預計將由2023年第四季起分階段完成。	2018年5月	2021年起陸續完成 行人連繫設施2024年年中完成 道路改善工程2023年下半年起分階段完成 2023年第四季起分階段完成	李家弘先生 (3842 7136)

觀塘區道路工程進展報告

截至2024年1月12日止

編號	工程編號 / 級別	顧問合約編號	工程合約編號	行人天橋 / 隧道編號	工程說明	工程預算費用 (百萬元)	負責部門	進度	動工日期	預計竣工日期	工程師姓名 (電話)
4	7765CL	CE 10/2014(CE)	ED/2019/02	-	安達臣道石礦場用地發展 - 餘下行人連繫設施工程	176.9	土木工程拓展署 東拓展處	工程已於2021年3月底開展，包括建造兩條連接秀茂坪道、寶達邨及秀茂坪南邨之間的自動扶梯，與兩條分別連接曉光街及秀茂坪邨、秀茂坪道及寶達邨之間的行人天橋連升降機塔及樓梯。各項行人連繫設施均正在進行地基工程，預計於2024年下半年完成。	2021年3月	2024年 2024年 下半年	張文俊先生 (3842 7182)
5	6200TB	CE 72/2018 (HY)	HY/2022/04	-	近港鐵九龍灣站A出口的行人天橋	175.8	路政署	工程主要包括興建一條橫跨觀塘道的行人天橋及無障礙斜道，以連接港鐵九龍灣站A出口及牛頭角下邨。工程已於2022年7月展開，現正進行地基樁柱工程。	2022年7月	2025年 第三季	錢逸峰先生 (3903 6757)
6	7206TB	CE 77/2020 (HY)	ED/2021/01	-	近港鐵觀塘站之高架園景行人平台	184.3	土木工程拓展署 東拓展處	工程項目的前期工程已於2021年12月展開，並於2022年6月完成。高架園景行人平台工程合約亦於2022年8月展開，現正進行斜坡及地基工程。	2021年12月	2025年 第四季	劉智軒先生 (3842 7139) 陳耀鋒先生 (3842 7137)

觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2024年1月12日止

編號	結構編號	位置	工程階段	進度報告	向觀塘區議會(交運會及議員)匯報工程事宜的情況	預計動工日期	預計竣工日期	負責部門
1	KS27	近新利街及順利邨的行人隧道	工程已開展	<p>路政署已委托土木工程拓展署，在安達臣道石礦場用地發展一道路改善工程及行人連繫設施工程第二期甲合約(合約編號NE/2017/03)下，一併進行行人隧道KS27的升降機建造工程。</p> <p>工程合約已於2018年5月開展。</p> <p>隧道及其兩端的升降機塔的混凝土結構、鋼結構、百葉窗安裝及升降機井內的機電工程已大致現已完成。現正安排隧道兩端的升降機安裝工程。樓梯的混凝土工程和升降機塔的鋼結構安裝工程正在進行中。</p>	<p>2014年5月23日 - 路政署工程師黃錦榮先生就工程設計與符碧珍議員實地視察和交換意見。符議員表示該處人流稀疏，黃先生解釋因為要符合《殘疾歧視條例》的要求，所以有加建的需要。</p> <p>2015年1月29日 - 向交運會報告設計詳情並獲支持。</p>	2018年5月 (確實)	<p>2022年底</p> <p>2023年中</p> <p>2023年底</p> <p>2024年第一季</p>	土木工程拓展署 東拓展處 李家泓先生 (3842 7136)
2	KS43	橫跨振華道近樂華南邨的行人隧道	工程已開展	<p>工程合約已於2019年10月開展。</p> <p>一號升降機(近樂華天主教小學) - 已完成升降機地基工程，現在進行升降機塔工程。</p> <p>二號升降機(近樂華邨熟食檔) - 已完成升降機地基工程，現在進行升降機塔工程。</p>	<p>2018年1月23日 - 路政署就加建升降機工程的初步設計方案與蘇冠聰議員及黃子健議員實地視察和交換意見。</p> <p>2018年2月1日 - 向交運會報告設計詳情並獲支持。</p> <p>路政署定期向當區區議員匯報該項目的進度。</p> <p>2023年10月5日 - 區議會秘書處就工程項目進度，安排委員、路政署及承建商進行現場視察。</p> <p>路政署現正與承建商商討以最合適的途徑完成餘下的升降機建造工程，當中不排除更換承建商。</p>	2019年10月 (確實)	<p>2023年第三季</p> <p>2023年第四季</p> <p>有待確認</p>	路政署 何寶先生 (3968 4308)
3	K49	沿利安道橫跨新清水灣道的高架行人道	工程合約已開展	<p>工程合約已於2023年7月開展。</p> <p>承建商現正進行前期準備工作。</p> <p>承建商現正進行前期工作。</p>	<p>2018年1月5日 - 路政署就加建升降機工程的初步設計方案與符碧珍議員實地視察和交換意見。</p> <p>2018年2月1日 - 向交運會報告設計詳情並獲支持。</p> <p>2020年4月9日 - 路政署就加建升降機工程的最新設計方案與符碧珍議員實地視察和交換意見。</p> <p>2020年5月22日 - 路政署就加建升降機工程的最新設計方案提交文件予觀塘區議會屬下交通及運輸委員會傳閱，沒有收到委員反對意見。</p> <p>2021年7月26日 - 路政署已就初步修改方案於與當區議員符碧珍議員實地考察並徵詢意見。</p> <p>2022年6月27日 - 路政署已就修訂設計方案於與當區議員符碧珍議員實地考察並徵詢意見。</p> <p>2022年7月26日 - 路政署向交運會報告修訂設計方案，並獲得委員會支持。</p>	<p>2022年</p> <p>2023年初</p> <p>2023年第三季</p> <p>第三季</p> <p>(預計)</p> <p>2023年7月</p> <p>(確實)</p>	<p>2025年</p> <p>2026年</p>	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)

備註: 更新的資料以粗斜體紅字顯示

觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2024年1月12日止

編號	結構編號	位置	工程階段	進度報告	向觀塘區議會(交運會及議員)匯報工程事宜的情況	預計 動工日期	預計 竣工日期	負責部門
4	KT02*	橫跨偉業街近德福花園D2座的行人天橋	工程已開展	工程合約已於2021年11月開展。 承建商正進行相關地基工程。	2019年8月9日 - 路政署就加建升降機工程的初步設計方案與潘任惠珍議員實地視察和交換意見。 2019年9月19日 - 路政署向交運會報告設計詳情並獲支持。	2021年10月 2021年11月 (確實)	2024年 2025年第一季 2024年第三季	路政署 李迪琦先生 (3968 4359)
5	KF148	橫跨東區海底隧道收費廣場的行人天橋	工程合約已開展	工程合約已於2021年12月開展。 承建商現正進行前期勘測工程，並與東區海底隧道管理公司協調協調工程細節。 <i>一號升降機方面，承建商已經完成前期勘測工程，現正準備進行挖掘探坑。承建商亦同時與東區海底隧道管理公司就工程細節進行協調。</i> <i>二號升降機方面，承建商現正與東區海底隧道管理公司及港鐵協調工程細節，以開展前期勘測工程。</i>	2021年5月27日 - 路政署向交運會報告為該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2022年底 2022年12月 (確實)	2025年第一季	路政署 黎淑女女士 (3968 4330)
6	KS62	橫跨彩榮路近彩德商場的行人隧道	工程合約已開展	工程合約已於2023年7月開展。 承建商現正進行前期準備工作。 <i>承建商現正進行前期工作。</i>	2021年5月27日 - 路政署向交運會報告為該行人隧道加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2023年初 2023年第二季 第三季 (預計) 2023年7月 (確實)	2026年	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)
7	KS14&KS14A@	橫跨太子道東近觀塘道的行人隧道	工程合約已開展	工程合約已於2023年7月開展。 承建商現正進行前期準備工作。 <i>承建商現正進行前期工作。</i>	區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人隧道加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2023年初 2023年第二季 第三季 (預計) 2023年7月 (確實)	2026年	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)

觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2024年1月12日止

編號	結構編號	位置	工程階段	進度報告	向觀塘區議會(交運會及議員)匯報工程事宜的情況	預計 動工日期	預計 竣工日期	負責部門
8	KT01*	橫跨碧雲道連接廣田邨巴士總站及康栢苑的行人隧道	詳細設計	<p>路政署的工程顧問現正進行詳細設計工作，並與相關持份者商討有關授予路政署在其行人通道進行加建升降機工程及其後升降機設施的管理和維修工作的詳細安排。由於擬建2號升降機位於廣田邨的公用地方，路政署須獲得有關業權人同意方可繼續推展該項目。</p> <p><i>路政署與有關業權人釐清升降機設施的維修及管理責任後，有關業權人書面回覆指不反對有關加建升降機項目。路政署現正與有關業權人就該項目進行協調，以制訂工程方案及施工時間表。</i></p> <p><i>擬建2號升降機位於廣田邨的公用地方，路政署現與有關業權人草擬地役權契約以訂明有關升降機設施管理和維修的細節。</i></p> <p><i>路政署的工程顧問現正進行詳細設計。</i></p>	區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人隧道加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	待定	待定	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)
9	KT05*	橫跨振華道近佐敦谷遊樂場的行人天橋	工程合約已開展	<p>路政署的工程顧問現正與相關持份者商討有關授予路政署在其行人通道進行加建升降機工程及其後升降機設施的管理和維修工作的詳細安排。由於加擬建2號升降機位於樂華北邨的公用地方，路政署須獲得有關業權人同意方可繼續推展該項目。路政署會與有關業權人緊密連繫。</p> <p><i>為配合觀塘民政事務處擬建的斜道升降機工程，路政署修訂了擬建的2號升降機的連接方案。修訂方案下，擬建2號升降機的上層出口將設有高架平台連接至斜道升降機的出口，以完善樂華北邨至振華道的連接。</i></p> <p><i>擬建2號升降機位於樂華北邨的公用地方，路政署現與有關業權人草擬地役權契約以訂明有關升降機設施管理和維修的細節。</i></p> <p>工程合約已於2023年7月開展。 承建商現正進行前期準備工作。</p> <p><i>承建商現正進行前期工作。</i></p>	區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2023年初 2023年第二季 第三季 (預計) 2023年7月 (確實)	2026年	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)

觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2024年1月12日止

編號	結構編號	位置	工程階段	進度報告	向觀塘區議會(交運會及議員)匯報工程事宜的情況	預計 動工日期	預計 竣工日期	負責部門
10	KT06*	橫跨秀茂坪道近 順天邨寧波第二 中學的行人天橋	工程合約已 開展	路政署的工程顧問現正與相關持份者商討有關授予路政署在其行人通道進行加建升降機工程及其後升降機設施的管理和維修工作的詳細安排。 工程合約已於2023年7月開展。 承建商現正進行前期準備工作。 承建商現正進行前期工作。	區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2023年初 2023年第三季 第三季 (預計) 2023年7月 (確實)	2026年	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)
11	SL04*	橫跨利安道連接 順利邨利業樓及 順緻苑的行人天 橋	工程已開展	工程合約已於2021年12月開展。 承建商現 完成前期 正進行勘測工程 及探坑挖掘，現正與房屋署、順利邨管理公司及地下設施公司商討地下設施改道安排，以遷移現有地下設施。	2021年3月25日- 獲委員會通過由委員會轄下「人人暢道通行」工作小組所選出的3條現有行人通道作為「特別計劃」下優先的推展項目，當中包括SL04行人通道。 2021年9月30日 - 路政署已於交運會上匯報為行人天橋SL04加建升降機工程的初步設計方案，諮詢委員會的意見，並獲得各委員支持加建升降機項目。 2021年10月27日- 區議會秘書處就工程項目，安排委員、路政署及房屋署代表及相關業權代表進行現場視察。	2022年7月 (確實)	2024年第三季	路政署 黎淑女女士 (3968 4330)
12	WTS02*@	橫跨新清水灣道 近坪石遊樂場的 行人天橋	工程合約已 開展	路政署的工程顧問現正與相關持份者商討有關授予路政署在其行人通道進行加建升降機工程及其後升降機設施的管理和維修工作的詳細安排。 工程合約已於2023年7月開展。 承建商現正進行前期準備工作。 承建商現正進行前期工作。	區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2023年初 2023年第三季 第三季 (預計) 2023年7月 (確實)	2026年	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)

備註：

- @ 該行人通道橫跨黃大仙區及觀塘區
- * 非由路政署負責維修及保養的行人通道

觀塘區規劃中主要道路工程進展報告

截至2024年1月12日止

編號	工程簡介	目前階段	進度報告	負責部門
1	觀塘商貿區的行人環境改善工程 – 牛頭角區	勘查研究	路政署於2023年6月9日就工程項目根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)展開刊憲，並正在處理反對意見。委聘工程顧問進行詳細設計及建造工作正安排中。項目方案於2023年6月9日進行刊憲，並於2024年1月12日獲授權方案。項目的詳細設計正在進行中。	路政署 梁婉嫻女士 (3903 6804)
2	近前牛頭角警署的行人天橋及相關道路工程	詳細設計	項目方案於2022年7月22日進行刊憲，並於2022年10月28日獲授權方案。項目的詳細設計工作正在進行中。	路政署 吳卓霖先生 (3903 6809)
3	功樂道升降機及行人通道系統	勘查研究	路政署已於2023年5月向交通發展及運輸委員會介紹工程項目的初步設計並獲得支持。項目的勘查研究及初步設計正在進行中。	路政署 譚志鈞先生 (3903 6657)
4	基督教聯合醫院行人連接設施	詳細設計	路政署會儘快正按照在2021年9月30日出席交通發展及運輸委員會會議時所介紹的方案一建議展開詳細設計。工程預計於2024年內展開，相關跟進工作，以配合擬建聯合醫院內部行人通道和北面出入口的工程項目。	路政署 曾成章先生 (2762 4967)
5	連接啓田道和鯉魚門道的升降機系統	勘測研究	路政署已聘請工程顧問公司於2021年11月24日展開勘測研究、設計及建造。路政署及工程顧問公司於2023年1月向交通發展及運輸委員會介紹工程項目的初步設計並獲得支持。相關的土勘已於2023年年中完成。從土勘中收集的岩土樣本會分批送往實驗室進行測試，預期測試會於2024年年初完成。	路政署 陳應樂先生 馮冠騰先生 (3968 4328) (3968 4337)
6	藍田匯景交通交匯處至觀塘警署之間的鯉魚門道行人通道加建上蓋	勘測研究	路政署已聘請工程顧問公司於2021年11月24日展開勘測研究、設計及建造。路政署及工程顧問公司於2023年1月向交通發展及運輸委員會介紹工程項目的初步設計並獲得支持。相關的土勘已於2023年年中完成。從土勘中收集的岩土樣本會分批送往實驗室進行測試，預期測試會於2024年年初完成。	運輸署 林詠菁女士 (3842 6221)
7	沿偉業街及常怡道連接九龍灣行動區的高架行人道	勘查、研究及設計	項目的勘查、研究及設計工作正在進行中。土木工程拓展署於2023年5月向交通發展及運輸委員會提交資料文件匯報工程計劃的修訂設計，並於2023年7月21日就修訂計劃進行刊憲。修訂計劃於2023年7月21日進行刊憲，並於2023年10月27日獲授權方案。	土木工程拓展署 鄭振棠先生 (3842 7184)
8	橫越康寧道近牛頭角道交界處的行人隧道	勘查、研究及設計	土木工程拓展署已於2023年1月完成有關行人隧道工程項目的刊憲程序。項目的勘查、研究及設計工作正在進行中。由於市區重建局於2023年2月決定再檢視觀塘市中心第四及第五期發展方案，土木工程拓展署正與市區重建局檢視上述行人隧道工程的時間表，以配合觀塘市中心重建計劃的新時間表。	土木工程拓展署 黃邦彥先生 盧沛寧先生 (3842 7025) (3842 7047)

觀塘區尚待安裝上蓋的巴士站(2024年1月)

編號	巴士站名稱	進度	備註
KW16-W-2465-0	觀塘道啟泰苑	待更換新上蓋	更換新上蓋的申請已獲批， 九巴表示現時會優先為未有上蓋的巴士站增設上蓋， 運輸署已要求九巴在 2024 年內安排更換現有上蓋
KW16-W-2475-0	觀塘道啟泰苑	待更換新上蓋	更換新上蓋的申請已獲批， 九巴表示現時會優先為未有上蓋的巴士站增設上蓋， 運輸署已要求九巴在 2024 年內安排更換現有上蓋
KW16-W-2480-0	觀塘道啟泰苑	已完成	-
KW16-W-2500-0	觀塘道啟泰苑	待更換新上蓋	更換新上蓋的申請已獲批， 九巴表示現時會優先為未有上蓋的巴士站增設上蓋， 運輸署已要求九巴在 2024 年內安排更換現有上蓋
ON14-W-1150-0	安秀道錦泰樓	已完成	-
ON14-W-1000-0	安秀道仁達樓	已完成	-
ON14-W-1050-0	安秀道愛達樓	已完成	-
NE01-E-1200-0	新清水灣道基順學校	已完成	-
PO04-W-1040-0	寶林路寶達邨	已完成	-
CH43-E-1150-0	彩霞道彩頤居	已完成	-

備註：更新的資料以紅字顯示

觀塘區尚待安裝座椅/顯示屏的巴士站(2024年1月)
(資助計劃內)

編號	巴士站名稱	設施	
		座椅	顯示屏
KO02-T-1000-0	九龍灣總站	已安裝	已安裝
WA12S-0800-0	宏照道啟業邨	已安裝	-
KW16-E-1650-0	觀塘道休憩處	已安裝	-
KW12-T-1050-0	觀塘碼頭	-	因應觀塘碼頭巴士總站重建計劃而暫不安裝
KW12-T-1100-0	觀塘碼頭	-	
KW12-T-1150-0	觀塘碼頭	-	
KW12-T-1250-0	觀塘碼頭	-	
KW12-T-1550-0	觀塘碼頭	-	
WA12-N-0950-0	九龍灣常悅道	-	已安裝
WA13-S-1100-0	宏光道臨華街遊樂場	已安裝	已安裝
KW16-W-2250-0	觀塘道九龍灣鐵路站	已安裝	已安裝
KO01-S-0900-0	高超道近高超徑	因道路工程，現有上蓋已停用	-
CH20-E-1100-0	振華道樂華南邨	-	已安裝
TA32-E-1000-0	德田街啟田邨	-	已安裝
LE01-E-0950-0	利安道利恒樓	-	已安裝
LE01-W-1240-0	利安道利業樓	-	已安裝
ON14-W-1000-0	安秀道仁達樓	已安裝	因上址未有電力供應，暫未有安裝計劃

備註： 1. 個別巴士站將因應地理環境及技術因素來決定最終是否可以安裝座椅及顯示屏。
2. 更新的資料以紅字顯示