

**觀塘區道路工程進展報告**

本文件旨在向委員匯報觀塘區內不同交通工程的進展，下列報告簡載的主要內容：

| <u>報告</u>           | <u>附件</u> |
|---------------------|-----------|
| 觀塘區道路工程進展報告         | 附件一       |
| 觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告 | 附件二       |
| 觀塘區規劃中主要道路工程進展報告    | 附件三       |
| 觀塘區尚待安裝上蓋的巴士站       | 附件四       |
| 觀塘區尚待安裝座椅/顯示屏的巴士站   | 附件五       |

**觀塘區議會秘書處**  
**2026 年 1 月**

觀塘區道路工程進展報告

截至2026年1月16日止

| 編號 | 工程編號 / 級別 | 顧問合約編號          | 工程合約編號     | 行人天橋 / 隧道編號 | 工程說明                                  | 工程預算費用 (百萬元) | 負責部門                     | 進度  | 動工日期     | 預計竣工日期   | 工程師姓名 (電話)                             |
|----|-----------|-----------------|------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|---|----------|--|--|
| 1  | 7818CL    | CE 10/2014(CE)  | NE/2017/03 | -           | 安達臣道石礦場用地發展—道路改善及基礎設施工程               | 1328         | 土木工程拓展署東拓展處              | 4組行人連繫設施中，有2組已分別於2021年9月及2022年12月開放給市民使用。而餘下分別位於安秀道安達邨附近及安秀道迴旋處的兩組行人連繫設施工程亦已經於2024年完成，並於2025年3月7日開放予公眾使用，以配合安達臣道屋苑入伙需要。<br><br>位於連德道與秀茂坪道的路口道路改善工程，包括興建一條長約 390 米由連德道通往秀茂坪道的新行車天橋。按照目前的進度，期望在2027年年中完成該橋樑主體工程，並具備通車條件。<br><br>清水灣道與安秀道的路口道路改善工程，當中位於清水灣道近飛鵝山道的掉頭設施已如期於2023年10月啟用。現正進行安裝隔音屏障工程，預計於2026年完成。<br><br>新清水灣道近順利邨道的道路改善工程，其中順利邨道支路已於2025年4月啟用，現正進行新清水灣道一線擴闊至兩線工程，預計於2026年完成。 | 2018年5月  | 2021年起陸續完成<br><br>行人連繫設施2024年下半年2021年起至2024年第四季分階段完成<br><br>道路改善工程2023年下半年起分階段完成2023年第四季起分階段完成 | 邱顯駒先生 (3842 7138)                      |
| 2  | 7765CL    | CE 10/2014(CE)  | ED/2019/02 | -           | 安達臣道石礦場用地發展—餘下行人連繫設施工程                | 176.9        | 土木工程拓展署東拓展處              | 工程已於2021年3月底開展，包括建造兩條連接秀茂坪道、寶達邨及秀茂坪南邨之間的自動扶手電梯，與兩條分別連接曉光街及秀茂坪邨、秀茂坪道及寶達邨之間的行人天橋連升降機塔及樓梯。其中，兩條自動扶手電梯已於2024年5月24日開放予公眾使用，其餘的兩條行人天橋連升降機塔及樓梯亦於2024年12月30日開放予公眾使用。  | 2021年3月  | 2024年2024年分階段完成2024年完成   | 張文俊先生 (3842 7142)<br>馮彩嫻女士 (3842 7136) |
| 3  | 7206TB    | CE 77/2020 (HY) | ED/2021/01 | -           | 近港鐵觀塘站之高架園景行人平台                       | 184.3        | 土木工程拓展署東拓展處              | 高架園景行人平台工程合約亦於2022年8月展開，現正進行斜坡及橋身預製件的安裝工程。  | 2021年12月 | 2025年第四季   | 鄭穎先生 (3842 7137)                       |
| 4  | 7842CL    | CE 61/2019 (CE) | ED/2022/01 | -           | 觀塘行動區發展的基建設施工程                        | 614          | 土木工程拓展署東拓展處              | 觀塘行動區發展的基建設施工程項目包括興建新道路、行人天橋和相關道路改善工程，以及重整觀塘汽車渡輪碼頭用地設施等。工程已於2022年11月展開，現正進行偉業街行人天橋工程，以及重整觀塘汽車渡輪碼頭用地設施。  | 2022年11月 | 2026年第三季   | 馬浩斌先生 (3842 7147)<br>陳熾鋒先生 (3579 4221) |
| 5  | 7812CL    | CE 59/2016 (CE) | CV/2023/03 | -           | 油塘碧雲道至鯉魚門道升降機及行人通道系統                  | 395          | 土木工程拓展署土木工程處 / 專責事務 (工程) | 工程主要包括興建兩條行人通道系統以連接碧雲道、高超道及鯉魚門道，以及在茶果嶺道與高超道的交界、茶果嶺道與油塘道的交界及鯉魚門道進行道路改善工程。<br><br>工程已於2024年1月展開，現正進行斜坡及地基工程。  | 2024年1月  | 2027年第二季   | 陳偉強先生 ( 2762 5646)                     |
| 6  | 7771CL    | CE 3/2014 (CE)  | SD/2022/02 | -           | 前茶果嶺高嶺土礦場發展(第二期)之工地平整及基礎設施工程—高嶺道的延伸道路 | 680          | 土木工程拓展署南拓展處              | 工程中包括建造一條行車道連相關行人路，以連接高嶺道及前茶果嶺高嶺土礦場發展(第二期)，並在附近道路進行相關的改善工程，以應付項目帶來的額外交通需求。工程已於2023年7月展開，預計2027年完工。  | 2023年7月  | 2027年  | 彭素明女士 (3842 7036)                      |

備註: 更新的資料以紅字顯示

觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2026年1月16日止

| 編號 | 結構編號 | 位置                | 工程階段        | 進度報告  | 向觀塘區議會(交運會及議員)滙報工程事宜的情況   | 預計工程合約開展日期<br>(動工日期)  | 預計竣工日期  | 負責部門                        |
|----|------|-------------------|-------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 2  | KS43 | 橫跨振華道近樂華南邨的行人隧道   | 工程已開展<br>完成 | <p>新工程合約已於2024年8月開展。</p> <p>一號升降機(近樂華天主教小學) - 升降機已於2025年10月6日開放給公眾人士使用。</p> <p>二號升降機(近樂華邨熟食檔) - 升降機已於2025年10月8日開放給公眾人士使用。</p>   | <p>2018年1月23日 - 路政署就加建升降機工程的初步設計方案與蘇冠聰議員及黃子健議員實地視察和交換意見。</p> <p>2018年2月1日 - 向交運會報告設計詳情並獲支持。</p> <p>2023年10月5日- 區議會秘書處就工程項目進度，安排委員、路政署及承建商進行現場視察。</p> <p>路政署已收回相關工程項目並於2024年3月1日進行招標，招標及評審標書工作已經完成，新工程合約已於今年8月26日正式展開。根據現時安排，本署預計於行人通道編號KS43所加建2部升降機的餘下工程可於上述新工程合約展開後的12個月內完成。</p>   | 2019年10月<br>(確實)<br>(2024年8月)<br>(確實)   | 2023年第三季<br>2023年第四季<br>有待確認<br>2025年第三季<br>2025年10月6日<br>及8日<br>(確實) | 路政署<br>文祥光先生<br>(2762 4128) |
| 3  | K49  | 沿利安道橫跨新清水灣道的高架行人道 | 工程合約已開展     | <p>工程合約已於2023年7月開展。</p> <p>承建商已提交樹木移除及補償方案的文件，正等待相關部門審批。一般建築圖則、臨時樓梯設計及現有高架行人道的樓梯的拆卸方案已獲得房屋署批核。</p> <p>由於土木工程拓展署正於毗鄰新清水灣道進行道路擴闊工程，並根據相關部門審批的臨時交通安排局部全封新清水灣道東行快線，承建商須待土木工程拓展署完成上述道路擴闊工程後，方可實施臨時交通安排全封新清水灣道東行慢線以開展現有樓梯拆卸、地基及升降機塔建造工程，因此加建升降機工程的完工日期需延後約一年。</p> <p>路政署和土木工程拓展署的共同臨時交通安排已獲得批核，並已開展實施臨時交通安排的前期工作。承建商已完成樹木移除，即將現正進行臨時樓梯建造工程。</p> | <p>2018年1月5日 - 路政署就加建升降機工程的初步設計方案與符碧珍議員實地視察和交換意見。</p> <p>2018年2月1日 - 向交運會報告設計詳情並獲支持。</p> <p>2020年4月9日 - 路政署就加建升降機工程的最新設計方案與符碧珍議員實地視察和交換意見。</p> <p>2020年5月22日 - 路政署就加建升降機工程的最新設計方案提交文件予觀塘區議會屬下交通及運輸委員會傳閱，沒有收到委員反對意見。</p> <p>2021年7月26日 - 路政署已就初步修改方案於與當區議員符碧珍議員實地考察並徵詢意見。</p> <p>2022年6月27日 - 路政署已就修訂設計方案於與當區議員符碧珍議員實地考察並徵詢意見。</p> <p>2022年7月26日 - 路政署向交運會報告修訂設計方案，並獲得委員會支持。</p> | 2022年<br>2023年初<br>2023年第二季<br>第三季<br>(預計)<br>2023年7月<br>(確實)<br>(2024年10月)<br>(確實) | 2025年<br>2026年第四季<br>2027年第四季   | 路政署<br>陳庭康先生<br>(2762 3347) |

備註: 更新的資料以紅字顯示

觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2026年1月16日止

| 編號 | 結構編號        | 位置                | 工程階段    | 進度報告   | 向觀塘區議會(交運會及議員)滙報工程事宜的情況   | 預計工程合約開展日期<br>(動工日期)   | 預計竣工日期   | 負責部門                        |
|----|-------------|-------------------|---------|--|---|--|--|-----------------------------|
| 4  | KF148       | 橫跨東區海底隧道收費廣場的行人天橋 | 工程合約已開展 | <p>工程合約已於2021年12月開展。</p> <p>一號升降機方面，<del>承建商已運送升降機鋼結構主架到地盤及進行安裝，承建商現正進行集水井及、電錶箱建造工程、升降機安裝工程及與電力公司準備展開供電系統連接工程。</del>承建商正在進行升降機塔主體結構工程、升降機安裝工程、機電工程、渠務工程及道路工程，承建商同時與電力公司、相關部門及隧道管理公司準備展開供電系統連接工程。</p> <p>二號升降機方面，由於升降機位於鐵路保護界限內，承建商一直與港鐵協調施工方案，承建商已完成鐵路範圍內狀況勘察及監測點設備的安裝工程。此外，承建商正在進行挖掘探井工程，並發現有多組地下管線位置與相關竣工圖標誌的位置不同，該地下管線位於擬建升降機塔的位置，影響開展地基工程，<del>土地工程監督人員及承建商正與相關公共設施機構研究地下設施改道方案，同時研究修改設計方案以解決地下管線導致的問題。</del>地下管線導致的問題解決後，便會展開升降機地基及主體結構工程。工地工程監督人員及承建商已與相關公共設施機構定出修改設計方案以解決地下管線導致的問題，承建商正在準備展開升降機地基及主體結構工程。</p> | 2021年5月27日 - 路政署向交運會報告為該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。                                      | 2022年底<br>(2022年12月)<br>(確實)   | 2025年第一季<br>(完工日期正在檢視中)<br>2026年第三四季   | 路政署<br>黃永業先生<br>(3968 4308) |
| 5  | KS62        | 橫跨彩榮路近彩德商場的行人隧道   | 工程合約已開展 | <p>工程合約已於2023年7月開展。</p> <p>由於現有地下管線較預期多和密集，承建商現正積極和各公用事業機構及相關部門協商地下管線的改道方案。</p>  | 2021年5月27日 - 路政署向交運會報告為該行人隧道加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。                                      | 2023年初<br>2023年第二季<br>第三季<br>(預計)<br>2023年7月<br>(確實)<br>(2025年4月)<br>(預計)<br>(2025年9月)<br>(確實) | 2026年第四季<br>2027年第四季   | 路政署<br>陳庭康先生<br>(2762 3347) |
| 6  | KS14&KS14A@ | 橫跨太子道東近觀塘道的行人隧道   | 工程合約已開展 | <p>工程合約已於2023年7月開展。</p> <p>一號升降機方面，由於運輸署對承建商提出經由彩興路的臨時交通改道路線有保留，承建商<del>現正</del>根據運輸署對臨時交通安排措施的建議，<del>進行完成</del>經由四美街的臨時交通改道路線及運輸及交通影響評估，<del>現正</del>等待運輸署審批有關臨時交通安排措施，以展開地基工程。</p> <p>二號升降機方面，<del>承建商現正進行探坑挖掘及與煤氣公司制定煤氣喉管保護措施及以展開地基工程。</del></p> <p>三號和四號升降機方面，<del>承建商已大致完成地下結構工程，現正進行回填工序及於廠房組裝合成升降機。</del>升降機已於2025年12月31日開放給公眾使用。</p>  | 區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會滙報該行人隧道加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。 | 2023年初<br>2023年第二季<br>第三季<br>(預計)<br>2023年7月<br>(確實)<br>(2024年5月)<br>(確實)                      | 2028年第一季<br>(一號及 <del>二號</del> 升降機)<br><br>2027年第一季<br>(二號升降機)<br><br>2026年第一季<br>2025年第四季<br>(確實)<br>(三號及四號升降機) | 路政署<br>陳庭康先生<br>(2762 3347) |

備註: 更新的資料以紅字顯示

觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2026年1月16日止

| 編號 | 結構編號  | 位置                      | 工程階段    | 進度報告   | 向觀塘區議會(交運會及議員)滙報工程事宜的情況   | 預計工程合約開展日期<br>(動工日期)   | 預計竣工日期   | 負責部門                        |
|----|-------|-------------------------|---------|--|---|--|--|-----------------------------|
| 7  | KT01* | 橫跨碧雲道連接廣田邨巴士總站及康栢苑的行人隧道 | 工程合約已開展 | <p>工程合約已於2024年8月開展。</p> <p>擬建2號升降機位於廣田邨的公用地方，路政署現與有關業權人草擬地役權契約以訂明有關升降機設施管理和維修的細節。</p> <p>承建商現已圍封該地段並已挖掘探坑，將與地下公用設施持有人確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。</p>  | 區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人隧道加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。 | 待定<br>2024年年中<br>2024年8月<br>(確實)<br>2025年第四季<br>(預計)<br>(2025年10月)<br>(確實) | 待定<br>2028年第二季   | 路政署<br>文祥光先生<br>(2762 4128) |
| 8  | KT05* | 橫跨振華道近佐敦谷遊樂場的行人天橋       | 工程合約已開展 | <p>為配合觀塘民政事務處擬建的斜道升降機工程，路政署修訂了擬建的2號升降機的連接方案。修訂方案下，擬建2號升降機的上層出口將設有高架平台連接至斜道升降機的出口，以完善樂華北邨至振華道的連接。路政署會與觀塘民政事務總署緊密聯繫，爭取與斜道升降機同步落成。</p> <p>擬建2號升降機位於樂華北邨的公用地方，路政署現與有關業權人草擬地役權契約以訂明有關升降機設施管理和維修的細節。</p> <p>工程合約已於2023年7月開展。</p> <p>一號升降機方面，承建商已提交的遷移水管的細節給已獲相關部門審批核，並正。承建商正進行地下公用設施改道的前期工程及進行擬建電箱的探坑挖掘工程。</p> <p>二號升降機方面，承建商已完成前期勘測工程及探坑挖掘，斜坡加固工程的設計已獲得房屋署批核。承建商已完成樹木移除。正就，並已獲得斜坡加固工程申請開工許可。現正準備開展斜坡加固工程。</p> | 區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。 | 2023年初<br>2023年第二季<br>第三季<br>(預計)<br>2023年7月<br>(確實)<br>(2024年5月)<br>(確實)  | 2026年第四季<br><br>2027年第二季<br>(一號升降機)<br><br>2027年第四季<br>(二號升降機) | 路政署<br>陳庭康先生<br>(2762 3347) |

備註: 更新的資料以紅字顯示



觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2026年1月16日止

| 編號 | 結構編號    | 位置                     | 工程階段    | 進度報告  | 向觀塘區議會(交運會及議員)滙報工程事宜的情況   | 預計工程合約開展日期<br>(動工日期)  | 預計竣工日期   | 負責部門                        |
|----|---------|------------------------|---------|---|---|---|--|-----------------------------|
| 9  | KT06*   | 橫跨秀茂坪道近順天邨寧波第二中學的行人天橋  | 工程合約已開展 | 工程合約已於2023年7月開展。<br><br>一號升降機方面， <del>承建商已完成擋土牆修建工程，並已展開地基工程</del> → <del>承建商現正進行地基工程</del> 。<br><br>二號升降機方面，承建商已完成前期勘測工程，並已提交斜坡加固工程的設計給相關部門審批。樹木移除申請已獲批。承建商正準備展開地基工程。  | 區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。   | 2023年初<br>2023年第二季<br>第三季<br>(預計)<br>2023年7月<br>(確實)<br>(2024年5月)<br>(確實) | 2026年第四季<br><br>2027年第二季<br>(一號升降機)<br><br>2027年第四季<br>(二號升降機) | 路政署<br>陳庭康先生<br>(2762 3347) |
|    |         | 基督教聯合醫院行人連接設施          | 工程合約已開展 | 就為基督教聯合醫院北面於秀茂坪道的新出入口加建行人連接設施方面，承建商已完成第一階段的地下設施改道工程。<br><del>承建商正準備展開地基工程</del> 。   | 路政署正按照在2021年9月30日出席交通發展及運輸委員會會議時所介紹的方案一建議推展項目，以配合擬建聯合醫院內部行人通道和北面出入口的工程項目。   | (2024年5月)<br>(確實)   | 2027年第二季   | 路政署<br>陳庭康先生<br>(2762 3347) |
| 10 | SL04*   | 橫跨利安道連接順利邨利業樓及順緻苑的行人天橋 | 工程已開展   | 工程合約已於2021年12月開展。<br><br>由於近利業樓擬建升降機地底藏有大量地下公用設施，包括光纖、煤氣、食水、咸水、消防及排水喉管及未知喉管等。因此，施工難度非常高，需要較長時間完成。 承建商2023年8月挖掘露出相關公用設施，再與各公用事業機構及房屋署確認相關地下設施，並商討遷移方案 (包括光纖、煤氣、食水、咸水、消防及排水喉管等)，方可建造升降機塔的地基。第一階段遷移工程為食水、咸水、消防及部份排水喉管的改道，第一階段排水管遷移工作已完成。承建商於2024年1月於工地挖掘出另外3條未知喉管，需時與各公用事業機構及房屋署確認相關地下設施，方可確定遷移方案，但與各公用事業機構及房屋署商討後，並未能確認3條未知喉管的擁有者。因此需重新檢視升降機設計及地下公用設施遷移安排，並與房屋署於2024年5月測試現有食水、咸水及消防喉管走線及狀況，遷移方案已經與相關部門落實。<br><br>承建商已完成第一階段排水管遷移工作，相關食水、咸水及消防喉管遷移工程亦已完成，承建商現正展開煤氣喉管遷移的挖掘工作， <del>與煤氣公司因應現場地底狀況商討後，需擴大挖掘範圍以確定改道走線，承建商已獲房屋署同意擴大挖掘範圍並已展開挖掘工作</del> ，並繼續與煤氣及電訊公司商討施遷施工細節。 | 2021年3月25日- 獲委員會通過由委員會轄下「人人暢道通行」工作小組所選出的3條現有行人通道作為「特別計劃」下優先的推展項目，當中包括SL04行人通道。<br><br>2021年9月30日 - 路政署已於交運會上匯報為行人天橋SL04加建升降機工程的初步設計方案，諮詢委員會的意見，並獲得各委員支持加建升降機項目。<br><br>2021年10月27日- 區議會秘書處就工程項目，安排委員、路政署及房屋署代表及相關業權代表進行現場視察。<br><br>2025年2月27日- 區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表進行現場視察。 | (2022年7月)<br>(確實)   | 2024年第三季<br>2025年第三季<br>(完工日期正在檢視中)<br>2026年第三季<br>2027年第一季    | 路政署<br>黃永業先生<br>(3968 4308) |
| 11 | WTS02*@ | 橫跨新清水灣道近坪石遊樂場的行人天橋     | 工程合約已開展 | 工程合約已於2023年7月開展。<br><br>承建商 <del>完成樹木移除工作</del> →現正進行地基工程。  | 區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。2024年6月3日 - 路政署就加建升降機工程的進度與譚肇卓議員及李嘉恒議員進行實地視察和交換意見。   | 2023年初<br>2023年第二季<br>第三季<br>(預計)<br>2023年7月<br>(確實)<br>(2024年8月)<br>(確實) | 2026年第四季   | 路政署<br>陳庭康先生<br>(2762 3347) |

備註: 更新的資料以紅字顯示

觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2026年1月16日止

| 編號 | 結構編號  | 位置                 | 工程階段    | 進度報告   | 向觀塘區議會(交運會及議員)滙報工程事宜的情況       | 預計工程合約開展日期<br>(動工日期)                                   | 預計竣工日期    | 負責部門                        |
|----|-------|--------------------|---------|--|-------------------------------|--|-----------|-----------------------------|
| 12 | TPN03 | 橫跨翠屏道連接翠屏北邨翠樟樓及翠梓樓 | 工程合約已開展 | 工程合約已於2024年8月開展。<br><br>一號升降機(近翠柏樓)-<br>承建商現正進一步挖掘探坑，將與地下公用設施持有人確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。<br><br>二號升降機(近翠柳樓)-<br>路政署現與有關業權人草擬地役權契約以訂明有關升降機設施管理和維修的細節。 | 2022年11月22日 - 向交運會報告設計詳情並獲支持。 | 2024年8月<br>(確實)<br>2025年第四季<br>(預計)<br>2025年9月<br>(確實) | 2028年第四季  | 路政署<br>文祥光先生<br>(2762 4128) |
| 13 | KWT03 | 橫跨碧雲道連接廣田邨廣靖樓及康雅苑  | 工程合約已開展 | 工程合約已於2024年8月開展。<br><br>承建商現 <b>正已</b> 挖掘探坑， <b>以並</b> 確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。 <b>承建商現正提交挖掘和側向支撐工程的設計給相關部門審批。</b>                                   | 2022年11月22日 - 向交運會報告設計詳情並獲支持。 | 2024年8月<br>(確實)<br>2025年第三季<br>(預計)<br>2025年8月<br>(確實) | 2028年第一季度 | 路政署<br>文祥光先生<br>(2762 4128) |

備註：  
@ 該行人通道橫跨黃大仙區及觀塘區  
\* 非由路政署負責維修及保養的行人通道

觀塘區規劃中主要道路工程進展報告

截至2026年1月16日止

| 編號 | 工程簡介   | 目前階段     | 進度報告   | 負責部門                            |
|----|--|----------|--|---------------------------------|
| 1  | 觀塘商貿區的行人環境改善工程 – 牛頭角區  | 初步設計     | 路政署已聘請工程顧問公司於2023年12月為有關項目展開設計工作，項目的初步設計和土地勘察工程及與相關政府部門和持份者的協調工作現正進行中，政府會在考慮整體公共資源的分配後，定出各項工程項目的緩急優次並會適時向立法會財務委員會就擬議工程申請撥款，以展開工程。  | 路政署<br>吳卓霖先生<br>(3903 6809)     |
| 2  | 近前牛頭角警署的行人天橋及相關道路工程  | 詳細設計     | 路政署正在進行有關項目的詳細設計工作及與相關政府部門和公用事業機構協調工程細節和計劃，政府會在考慮整體公共資源的分配後，定出各項工程項目的緩急優次並會適時向立法會財務委員會就擬議工程申請撥款，以展開工程。   | 路政署<br>吳卓霖先生<br>(3903 6809)     |
| 3  | 功樂道升降機及行人通道系統  | 勘察研究     | 項目的勘察研究及初步設計正在進行中。政府會因應最新的發展情況，包括政策發展及政府財政狀況等，持續檢視在規劃中項目的優次緩急，適當調整推展進度。  | 路政署<br>吳偉誠先生<br>(3903 6693)     |
| 4  | 連接啓田道和鯉魚門道的升降機系統   | 勘測研究     | <p>根據地質勘測資料及相關實驗室試驗結果，工程的項目初步設計方案需要大量挖掘岩石，用作行人隧道及垂直升降機井的建設。鑒於會遇到岩石斷層，高水位及容易崩塌的石層挑戰，預計在挖掘期間，需要進行大量相關的臨時岩石鞏固工程，例如安裝隧道岩釘、噴漿及隧道混凝土內壁鞏固工程，以加固隧道旁岩石面。</p> <p>由於項目設計較原先估計複雜，工程地點亦鄰近民居及受環境空間的限制，加上需興建行人隧道於岩石層中。鑑於這些不確定因素，觀塘民政事務處與路政署將進一步檢視工程項目的推展安排。</p> | 路政署<br>鄭偉鈿先生<br>(2762 4261)     |
| 5  | 港鐵牛頭角站A出口至路軌天橋行人通道加建上蓋   | 勘測研究     | 運輸署及路政署在2025年1月6日向觀塘區議會提出於港鐵牛頭角站A出口至路軌天橋行人通道加建上蓋的次選方案並得到觀塘區議會的支持。路政署正研究該方案的可行性。  | 路政署<br>張慧貴先生<br>(3903 6806)     |
| 6  | 沿偉業街及常怡道連接九龍灣行動區的高架行人道   | 勘察、研究及設計 | 項目的勘察、研究及設計工作正在進行中。土木工程拓展署於2023年5月向交通發展及運輸委員會提交資料文件匯報工程計劃的修訂設計。修訂計劃於2023年7月21日進行刊憲，並於2023年10月27日獲授權方案。項目的設計工作正在進行中。  | 土木工程拓展署<br>盧志強先生<br>(3579 2136) |
| 7  | 橫越康寧道近牛頭角道交界處的行人隧道   | 勘察、研究及設計 | 土木工程拓展署已於2023年1月完成有關行人隧道工程項目的刊憲程序。項目的勘察、研究及設計工作正在進行中。由於市區重建局於2023年2月決定再檢視觀塘市中心第四及第五期發展方案，土木工程拓展署正與市區重建局檢視上述行人隧道工程的時間表，以配合觀塘市中心重建計劃的新時間表。   | 土木工程拓展署<br>梁凱祺女士<br>(3579 2124) |
| 8  | 興建新的行車道以連接前茶果嶺高嶺土礦場發展區直達茶果嶺道。來自前茶果嶺高嶺土礦場發展項目的車輛可以使用這條新路前往近海濱的茶果嶺道，無需使用茜發道。 | 建造       | 相關工地平整及基礎設施的工程合約已於2025年3月展開，預計於2029年完工。  | 土木工程拓展署<br>陳寶欣女士<br>(3842 7075) |



觀塘區尚待安裝上蓋的巴士站(2026 年 1 月)

| 編號            | 巴士站名稱     | 進度     | 備註  |
|---------------|-----------|--------|---|
| KW16-W-2465-0 | 觀塘道啟泰苑    | 待更換新上蓋 | 更換新上蓋的申請已獲批，惟施工時發現地底管線影響工程，現正與九巴探討其他可行方法，改善乘客候車環境             |
| KW16-W-2475-0 | 觀塘道啟泰苑    | 待更換新上蓋 | 更換新上蓋的申請已獲批，惟施工時發現地底管線影響工程，現正與九巴探討其他可行方法，改善乘客候車環境             |
| KW16-W-2500-0 | 觀塘道啟泰苑    | 待更換新上蓋 | 更換新上蓋的申請已獲批，<br>九巴表示現時會優先為未有上蓋的巴士站增設上蓋，<br>運輸署已要求九巴盡早安排更換現有上蓋 |
| SH31-E-1000-0 | 順利邨道利康樓   | 已完成    | -   |
| ON16-K-1100-0 | 安泰(北)總站   | 運輸署審核中 | 地區諮詢工作進行中。  |
| ON14-E-0750-0 | 安秀道安泰邨    | 運輸署已批准 | 有待安排施工。   |
| ON19-S-1000-0 | 安健道       | 運輸署審核中 | 工程技術層面審核工作進行中。  |
| ON19-N-1000-0 | 安健道       | 運輸署審核中 | 工程技術層面審核工作進行中。  |
| SA14-S-3080-0 | 秀明道秀逸樓    | 運輸署已批准 | 有待安排施工。   |
| HI06-W-1000-0 | 曉光街(上秀茂坪) | 運輸署已批准 | 有待安排施工。   |

備註：更新的資料以紅字顯示

觀塘區尚待安裝座椅/顯示屏的巴士站(2026年1月)  
(資助計劃內)

| 編號            | 巴士站名稱          | 設施             |                     |
|---------------|----------------|----------------|---------------------|
|               |                | 座椅             | 顯示屏                 |
| KW12-T-1050-0 | 觀塘碼頭           | -              | 因應觀塘碼頭巴士總站重建計劃而暫不安裝 |
| KW12-T-1100-0 | 觀塘碼頭           | -              |                     |
| KW12-T-1150-0 | 觀塘碼頭           | -              |                     |
| KW12-T-1250-0 | 觀塘碼頭           | -              |                     |
| KW12-T-1550-0 | 觀塘碼頭           | -              |                     |
| SA13-W-1025-0 | 秀茂坪道秀暉樓外       | 運輸署已批准，有待安排施工。 | -                   |
| HI04-N-13000  | 協和街聯合醫院對面      | 已安裝            | -                   |
| LE03-W-09000  | 鯉魚門道<br>鯉魚門廣場外 | 已安裝            | -                   |
| SH16-T-10000  | 順利巴士總站         | 已安裝            | -                   |
| ON14-W-1000-0 | 安秀道仁達樓         | 已安裝            | 因上址未有電力供應，暫未有安裝計劃   |
| WA12-N-0950-0 | 九龍灣常悅道         | -              | 已安裝                 |
| KW16-W-2250-0 | 觀塘道九龍灣鐵路站      | 已安裝            | 已安裝                 |
| KO01-S-0900-0 | 高超道近高超徑        | 因道路工程，現有上蓋已停用  | -                   |
| LE01-W-1240-0 | 利安道利業樓         | 已安裝            | 已安裝                 |
| LE01-W-1220-0 | 利安道利業樓         | 已安裝            | 已安裝                 |

備註： 1. 個別巴士站將因應地理環境及技術因素來決定最終是否可以安裝座椅及顯示屏。  
2. 更新的資料以紅字顯示