

水務署有關屯門區水管修復或敷設工程的進度報告 (截至 6 月 30 日)

為改善屯門區內供水設施，水務署現正在區內進行的水管工程合約有以下一項：

進行中的水管修復或敷設工程及進度如下：

編號	合約編號	工程位置	長度 (米)	水管直 徑(毫 米)	動工日 期	完工日 期	進 度	備註
1	3/WSD/17	青山公路近 黃金海岸	140	150	04/2018	Q3/2021	95%	正協調新水管接駁工 程。
2	3/WSD/17	青山公路近 嘉禾里(青龍 路)	320	150	08/2018	Q3/2021	90%	
3	3/WSD/17	青山公路近 青發街	160	150	09/2018	Q3/2021	85%	
4	3/WSD/17	杯渡路	190	400	08/2019	Q3/2021	85%	正協調新水管接駁工 程。
5	3/WSD/17	屯喜路	90	150	07/2018	Q3/2021	90%	
6	3/WSD/17	湖景路	300	250	07/2019	Q3/2021	85%	正協調新水管接駁工 程。
7	3/WSD/17	掃管笏路	2300	900	Q4/2020	Q4/2021	70%	
8	1/WSD/18	青雲路	350	600	09/2020	Q2/2021	65%	
9	3/WSD/17	龍門路由屯 青里至富健 花園 (第三 階段)	300	900	2/2021	Q3/2021	50%	

計劃中的水管修復或敷設工程如下：

合約編號	工程位置*	長度 (米)	水管直徑 (毫米)	動工日 期	完工日 期	備註
1/WSD/18	海皇路 (第二階段)	400	250	Q2/2021	Q3/2021	
1/WSD/18	掃管笏村 (區域三)	40	50	Q2/2021	Q3/2021	

水務署

2021 年 6 月