

路政署一大埔區加建無障礙通道設施的項目及時間表  
及小型交通改善項目及時間表

目的

本文件旨在闡述路政署在區內加建無障礙通道設施及小型交通改善項目進度概況。

背景

2. 截止 2026 年 2 月底，路政署已完成多項大埔區內加建無障礙通道設施的工程項目，有關詳請已載列於附件一；而路政署在區內 9 個地點進行的小型交通改善項目相關進度及詳請亦已載列於附件二。

報告

3. 請各委員備悉上述報告。

大埔區議會秘書處  
2026 年 2 月

加建無障礙通道設施的項目及時間表 (截至 2026 年 2 月 15 日)

| 結構編號 | 位置                        | 加建工程            | 項目進度  | 預計開工日期     |
|------|---------------------------|-----------------|---|------------|
| NS61 | 橫跨東鐵線路軌於大埔公路 - 大窩段及大埔頭徑之間 | 1 條斜道           | 工程合約於 2013 年 3 月 28 日開展。斜道於 2015 年 7 月完成及開放給行人使用。   | 已完成        |
| NS69 | 橫跨大埔公路 - 元洲仔段及南運路近廣福道     | 1 部升降機          | 工程合約於 2013 年 3 月 28 日開展。在王肇枝中學旁的斜道於 2015 年 5 月完成及開放給行人使用。   | 已完成        |
| NS70 | 橫跨大埔公路 - 元洲仔段及南運路近廣福道     | 1 部升降機<br>1 條斜道 | 升降機 A 及升降機 B 分別於 2016 年 3 月及 2017 年 2 月完成及開放給行人使用。  | 已完成        |
| NS75 | 橫跨南運路在廣福道和寶湖道之間           | 2 部升降機          | 工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。升降機於 2017 年 10 月完成及開放給行人使用。   | 已完成        |
| NS77 | 橫跨大埔太和路近南運路               | 1 部升降機          | 工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。升降機於 2018 年 2 月完成及開放給行人使用。  | 已完成        |
| NF78 | 橫跨粉嶺公路近泰亨灰沙圍於康樂園與泰亨之間     | 2 部升降機          | 一號升降機的地基工程於第三期第三份合約展開, 已於 2017 年 10 月完成。升降機上蓋工程隨後於第三期第九份合約展開, 並於 2019 年 10 月開放給行人使用。二號升降機工程委託於路政署其下之粉嶺公路擴闊工程(合約編號 HY/2012/06)。升降機工程合約於 2015 年 8 月 6 日開展。升降機於 2019 年 12 月完成及開放給行人使用。 | 已完成        |
| NF80 | 橫跨東鐵線路軌近元嶺                | 2 部升降機          | 工程合約於 2020 年 6 月 30 日開展。 <u>兩部升降機於 2025 年 12 月完成及開放給公眾使用。</u>   | <u>已完成</u> |
| NF81 | 橫跨東鐵線路軌近橋頭                | 2 部升降機          | 工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。升降機於 2017 年 6 月完成及開放給行人使用。  | 已完成        |
| NF82 | 橫跨東鐵線路軌近大窩東支路及塘坑          | 2 部升降機          | 工程合約於 2017 年 1 月開展。1 號升降機及 2 號升降機已分別於 2020 年 12 月及 2020 年 3 月完成及開放給行人使用。  | 已完成        |

| 結構編號  | 位置                | 加建工程   | 項目進度  | 預計開工日期 |
|-------|-------------------|--------|---|--------|
| NF97  | 橫跨大埔太和路及林村河近大埔中心  | 3 部升降機 | 工程合約於 2013 年 12 月 20 日開展。<br>1 號升降機、2 號升降機及 3 號升降機分別於 2016 年 10 月、11 月及 2017 年 1 月完成及開放給行人使用。 | 已完成    |
| NF132 | 橫跨南運路近大埔中心和新興花園   | 2 部升降機 | 工程合約於 2014 年 8 月 29 日開展。<br>升降機於 2017 年 10 月完成及開放給行人使用。                                       | 已完成    |
| NS139 | 橫跨完善路近汀角路及大福街     | 1 條斜道  | 工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。<br>斜道於 2017 年 11 月完成及開放給行人使用。  | 已完成    |
| NS145 | 橫跨粉嶺公路近大埔公路 - 大窩段 | 1 部升降機 | 工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。<br>升降機於 2018 年 12 月完成及開放給行人使用。                                       | 已完成    |
| NS154 | 橫跨大埔太和路近太和鄰里社區中心  | 1 部升降機 | 工程合約於 2019 年 8 月 23 日開展。<br>升降機於 2021 年 12 月完成及開放給行人使用。                                       | 已完成    |
| NF266 | 橫跨汀角路近棟樑里         | 2 部升降機 | 第一部升降機<br>工程合約於 2013 年 12 月 20 日開展。<br>升降機於 2016 年 8 月完成及開放給行人使用。                             | 已完成    |
|       |                   |        | 第二部升降機<br>工程合約於 2015 年 5 月 22 日開展。<br>升降機於 2020 年 2 月完成及開放給行人使用。                              | 已完成    |
| NF444 | 橫跨南運路近運頭塘邨        | 1 部升降機 | 工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。<br>升降機於 2016 年 9 月完成及開放給行人使用。  | 已完成    |
| NS87  | 橫跨安埔路近南運路及新興花園    | 1 部升降機 | 工程合約於 2015 年 11 月 30 日開展。<br>升降機於 2018 年 3 月完成及開放給行人使用。                                       | 已完成    |
| NF156 | 橫跨大埔公路 - 元洲仔段近廣福邨 | 2 部升降機 | 工程合約於 2015 年 4 月 13 日開展。<br>一號升降機及二號升降機分別於 2018 年 12 月及 1 月完成及開放給行人使用。                        | 已完成    |

| 結構編號  | 位置             | 加建工程   | 項目進度  | 預計開工日期 |
|-------|----------------|--------|---|--------|
| NF191 | 橫跨汀角路連接大元邨及富亨邨 | 2 部升降機 | 工程合約於 2015 年 4 月 13 日開展。<br>一號升降機及二號升降機分別於 2019 年 4 月及 2018 年 8 月完成及開放給行人使用。  | 已完成    |
| TP02  | 橫跨西沙路近帝琴灣      | 2 部升降機 | 工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開。<br>1 號升降機（北端）：升降機已於 2024 年 11 月 30 日開放予公眾使用。<br>2 號升降機（南端）：升降機已於 2023 年 12 月 29 日開放予公眾使用。   | 已完成    |
| TP03  | 連接寶湖花園商場及大埔超級城 | 1 部升降機 | 工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開。<br>升降機已於 2022 年 12 月開放予公眾使用。  | 已完成    |
| NF79  | 橫跨粉嶺公路近大窩村     | 1 部升降機 | 工程合約已於 2022 年 5 月 27 日展開。承建商已完成升降機塔及其接駁橋的地基打樁工序， <u>現正進行升降機塔混凝土結構工程。</u>  | 已開展    |
| NS78  | 橫跨大埔太和路近大埔文娛中心 | 1 部升降機 | 工程合約已於 2022 年 5 月 27 日展開。承建商正就該處水管改道工程的臨時交通安排諮詢相關部門。預計於 <u>2026 第二季</u> 內完成該處水管改道，以騰出空間興建升降機塔地基。  | 已開展    |
| KF02  | 橫跨寶湖道連接廣福商場    | 2 部升降機 | <u>工程合約已於 2023 年 1 月 30 日展開。承建商現正配合相關公用事業機構安排遷移地下電纜及水管。</u>   | 已開展    |
| KF04  | 橫跨寶湖道近廣福邨廣仁樓   | 1 部升降機 | 工程合約已於 2024 年 8 月 26 日展開。承建商已完成地基勘探，並與相關持份者進行實地會議。 <u>經商討後，承建商目前已正式向相關持份者提交地下公用管線改道的申請。</u><br><u>此外，承建商已獲得交通管理聯絡小組對臨時交通安排措施的批准，就現有的交通管制安排(部分路段禁止車輛進出)，正與持份者進行溝通，以配合施工。</u> | 已開展    |

## 大埔區議會交通及運輸委員會會議

## 路政署(大埔區)

## 小型交通改善項目及其施工時間表 (截至2026年02月12日)

-- 包括在過去兩個月內完成、未來三個月內動工的項目

|     | 項目編號        | 擬建的交通改善項目             | 地點            | 擬建/實際動工日期 | 擬建/實際完工日期 | 詳細備註                                       | 運輸署工程師姓名(電話)          | 路政署工程師姓名(電話)         |
|-----|-------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|--|-----------------------|----------------------|
| (1) | NE/21/01212 | 於科進路迴旋處增設行人過路處工程(第三期) | 科進路迴旋處        | 2025年11月  | 2026年2月   | 工程已於2025年11月開展，並已於2026年2月完成                | 詹浩文 先生<br>(2399 2563) | 李旨游先生<br>(2762 4948) |
| (2) | NE/21/01044 | 於富亨巴士總站的擴建工程          | 富亨巴士總站        | 2026年2月   | 2026年12月  | 已於2026年2月頭先完成砍樹，因應巴士公司要求，餘下道路工程會在農曆新年後陸續開展 | 陳嘉輝 先生<br>(2399 2406) | 李旨游先生<br>(2762 4948) |
| (3) | NE/21/01117 | 於逸瓏灣二期單車徑附近擴闊行人路工程    | 逸瓏灣二期單車徑附近行人路 | 2025年12月  | 2026年5月   | 工程已於2025年12月開展，並預計於2026年5月完成               | 詹浩文 先生<br>(2399 2563) | 李旨游先生<br>(2762 4948) |
| (4) | NE/24/01057 | 於大埔中心巴士總站行人過路改善工程     | 大埔中心巴士總站      | 2026年1月   | 2026年1月   | 工程已於2026年1月開展及完成                           | 陳嘉輝 先生<br>(2399 2406) | 李旨游先生<br>(2762 4948) |
| (5) | NE/25/00528 | 於太和站近寶雅路增設單車泊架工程      | 太和站近寶雅路       | 2026年3月   | 2026年4月   | 工程預計於2026年3月開展，並預計於2026年4月完成               | 陳嘉輝 先生<br>(2399 2406) | 李旨游先生<br>(2762 4948) |
| (6) | NE/24/01682 | 於創新路近科研路增設U形掉頭路口工程    | 創新路近科研路       | 2026年1月   | 2026年2月   | 工程已於2026年1月開展，並已於2026年2月完成                 | 詹浩文 先生<br>(2399 2563) | 李旨游先生<br>(2762 4948) |
| (7) | NE/26/00087 | 於寶湖道近廣福商場增設臨時的士站工程    | 寶湖道近廣福商場      | 2026年1月   | 2026年1月   | 工程已於2026年1月尾開展及完成                          | 詹浩文 先生<br>(2399 2563) | 李旨游先生<br>(2762 4948) |
| (8) | NE/24/00659 | 於寶雅路近太和站增設巴士停車灣工程     | 寶雅路近太和站       | 2026年3月   | 2026年5月   | 工程預計於2026年3月開展，並預計於2026年5月完成               | 陳嘉輝 先生<br>(2399 2406) | 李旨游先生<br>(2762 4948) |