

黃大仙區議會地區設施管理委員會轄下
「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組
二零一七年二月二十一日第一次會議
進展報告

黃大仙社區重點項目計劃「黃大仙廣場擴闊及改善工程」進度匯報

題述工程目前進度理想。為配合美食車先導計劃，承建商已經在二零一七年一月完成部分廣場範圍。該範圍亦已啟用及交由康樂及文化事務署接手管理。按現時進度推算，黃大仙廣場所有工程可於二零一七年三月上旬完成，等待檢驗程序完成後，預計可於同一個月內啟用。

黃大仙社區重點項目計劃「摩士公園的康樂設施改善工程」進度匯報

2. 二零一七年二月二十一日的地區設施管理委員會(設管會)轄下「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組第一次會議中，建築署向區議會匯報題述工程的進度十分緩慢，承建商表現欠佳，並且有持續惡劣趨勢。在多次提點及警告後，承建商的工作表現仍然未有改善，故建築署向黃大仙區議會建議收回合約及接管地盤。建築署表示已多次諮詢法律意見及考慮多方面因素，才有此決定。考慮到重新投標所帶來的影響，建築署預計題述工程完工日期會延遲至二零一九年第一季(已包括雨水期)。

3. 工作小組同意建築署收回地盤的建議，並促請建築署繼續監管工程及定期在設管會向委員匯報題述項目的工程進度。

黃大仙區議會秘書處
二零一七年三月

檔案編號：HAD WTSDC 13-5/5/53 Pt. 45