

油尖旺區議會交通及運輸委員會會議

旺角道與洗衣街的行人天橋系統 - 彌敦道伸延工程 (截至2012年4月的進度報告)

工程項目	地點	動工日期	預期完工日期	工程進度	詳細備註
旺角道與洗衣街的行人天橋系統伸延工程	旺角道西延至橫過彌敦道	2011年7月	2016年	於旺角道北面行人路的地下公用設施遷移工程已有大約75%完成,而因工程而臨時封閉的旺角道北面行車線內的132kV電線遷移及其他地下公用設施的遷移工程仍在進行中,並預計於2012年10月完成。	於旺角道以南的設施遷移工程預計於2012年第四季動工。