

油尖旺區議會交通及運輸委員會會議

旺角道與洗衣街的行人天橋系統 - 彌敦道伸延工程 (截至2012年9月的進度報告)

工程項目	地點	動工日期	預期完工日期	工程進度	詳細備註
旺角道與洗衣街的行人天橋系統伸延工程	旺角道西延至橫過彌敦道	2011年7月	2016年	於旺角道北面行人路及行車路的地下公用設施遷移工程已有大約85%完成,水務設施及11kV電線遷移工程的掘路許可證仍在處理中,並預計於2012年12月完成。	於旺角道南面的地下公用設施遷移工程預計於2013年第一季動工。