

油尖旺區議會交通運輸及房屋事務委員會會議

旺角道與洗衣街的行人天橋系統 - 彌敦道伸延工程 (截至2019年4月23日的進度報告)

工程項目	地點	動工日期	預期完工日期	工程進度	詳細備註
旺角道與洗衣街的行人天橋系統伸延工程	旺角道西延至橫過彌敦道	<p>地下設施遷移工程： 2011年7月</p> <p>天橋建造工程： 2016年1月</p>	<p>主要工程 預計將於 2020年第一季 完成</p> <p>相關配套工程 預計將於 2020年第三季 完成</p>	<p>於旺角道行車路及行人路進行之地下公用設施遷移工程經已完成。</p> <p>天橋的建造工程已於2016年1月開展。</p> <p>有關吊運彌敦道天橋的封路措施已經初步獲得相關部門的同意。現正與其他相關持份者，包括巴士及小巴公司，協調封路、改道及臨時遷移巴士站等安排。此外，就天橋的吊運方法及安裝方式的研究亦已大致完成，現正深化部分細節，如運送天橋預製件的路線、時間及安排等。</p> <p>樓梯地基建設已經部份完成。橋身連接樓梯工程及橋面結構工程正在進行，預計於2019年第三季中完成。而彌敦道天橋預製件正在工場組製過程當中，預計於2019年第三季初完成組裝，經檢驗及相關測試工序後，隨後安排運送。</p>	