

[ ]



**HIGHWAYS DEPARTMENT  
MAJOR WORKS PROJECT MANAGEMENT OFFICE**

3 & 6/F, HO MAN TIN GOVERNMENT OFFICES  
88 CHUNG HAU STREET, HOMANTIN, KOWLOON, HONG KONG  
Web site: <http://www.hyd.gov.hk>

路政署  
主要工程管理處  
香港九龍何文田忠孝街八十八號  
何文田政府合署三及六樓  
網址: <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔案 Our Ref. : (GFWF) in HyD MWO 11/1/BFA/1/2  
來函檔號 Your Ref. : HAD C & W DC 13/4/3 (16-17)-(7-9) Pt.1  
電話 Tel. : [REDACTED]  
圖文傳真 Fax : [REDACTED]

香港中環  
統一碼頭道38號  
海港政府大樓11樓  
中西區區議會交通及運輸委員會秘書黃筱靜女士

**中西區交運會第八次會議 - 跟進事項  
「人人暢道通行」計劃的下一階段  
(中西區交運會文件第24/2017號)**

感謝您於二零一七年四月二十六日的來函。本署及土木工程拓展署現正全力推展「人人暢道通行」計劃下的各個項目，計劃下各項目的最新進展載在附件一。

此外，就題述「人人暢道通行」計劃下一階段的議題，委員會在四月六日的會議上同意於會後向本署提供在區內現有行人通道加建升降機的新建議予本署作初步研究。中西區區議會秘書處（下稱「秘書處」）隨後邀請委員提交新建議加建升降機的位置予秘書處，本署於五月二日經秘書處收到七項建議如下：

1. 半山堅道142號連接西摩道的樓梯
2. 半山羅便臣道95號至97A連接干德道56號至56A的樓梯
3. 半山羅便臣道49號連接半山行人扶手電梯（結構編號：HF135）
4. 半山卑利街及摩囉廟交加街連接羅便臣道
5. 上環普慶坊連接大安臺及醫院道的樓梯
6. 列提頓道與巴丙頓道交界附近一幅護土牆旁
7. 堅尼地城港鐵站A出口側邊直達蒲飛路



ISO 9001 : 2008  
Certificate No.: CC 1881



ISO 14001 : 2004  
Certificate No.: CC 2634

因上述部分的新建議涉及非由路政署負責維修及保養的行人通道，我們會先確認有關建議符合相關條件（即行人通道橫跨由路政署負責維修及保養的公共道路、市民可以在任何時間從公共道路進入這些行人通道及行人通道須不屬私人擁有），才會為該等建議進行初步研究。

由於審視有關新建議需時，我們未能趕及於六月八日舉行的委員會會議前整理相關資料供委員會討論，故本署希望委員會可將題述事宜押後至九月十四日的委員會會議上討論，屆時本署將會擬備更新的討論文件，匯報就上述各項加建升降機新建議的相關資料，供委員會一併考慮。

如有查詢，請聯絡本人或本署工程師張詠欣小姐（電話 [REDACTED]）。

路政署主要工程管理處 總工程師 1

(姚潮宗

[REDACTED] 代行)

二零一七年五月十六日

副本送：

土木工程拓展署工程管理副組長/暢道通行計劃 陳建光先生

(傳真：[REDACTED])

路政署區域工程師/中區 甘乙宏 先生

(傳真：[REDACTED])

「人人暢道通行」計劃下  
中西區項目的最新進展

附件一

路政署 結構 編號	位置	工程合約 開展日期	預計完工日期	最新進展
<b>原有計劃</b>				
HS3	橫跨紅棉路近 美利大廈	2013年12月	2016年8月 (實際完工日期)	已開放給公眾使用。
HF37	沿干諾道中近 交易廣場	2013年12月	2016年7月 (實際完工日期)	
HF91	橫跨干諾道中 於無限極廣場 與林士街多層 停車場大廈之間	2013年12月	2016年9月 (實際完工日期)	
HF93	在民寶街近統 一碼頭道	2013年12月	2016年8月 (實際完工日期)	
HF152	橫跨夏慤道近 中信大廈	2015年7月	2017年1月 (實際完工日期)	
HF119	橫跨干諾道中 近海傍警署	1號升降機： 2013年12月  2號升降機： 預計2017年 內開展工程 合約	1號升降機： 2016年12月 (實際完工日期)  2號升降機： 2021年	1號升降機：已開放給 公眾使用。  2號升降機：2013年12 月曾動工，預計可於 今年內開展工程。
HF118 及 HF118A	橫跨干諾道中 近信德中心與 西港城	2014年2月	2017年	現正在進行升降機塔 工程。
HF137	橫跨干諾道中 近砵典乍街	2014年2月	2017年	現正進行地基工程。
HF81	橫跨薄扶林道 近香港大學	2017年 (預計)	2020年	預計可於今年內開展 工程合約。
HF40	橫跨紅棉路近 力寶中心	有待確定	有待確定	規劃中。

路政署 結構 編號	位置	工程合約 開展日期	預計完工日期	最新進展
<b>擴展計劃</b>				
HF142	橫跨干諾道西 至中山紀念公 園	2015年5月	2018年	1號升降機：現進行管 線改道工作。 2號升降機：正在進行 地基工程。
HF46	橫跨水坑口街 近摩羅下街	2015年11月	2018年	現已完成樁柱工程， 正準備進行地基挖 掘。
HF135	沿閣麟街近敦 和里	2015年11月	2018年	現正進行地下設施改 道。