


「中環及灣仔繞道和東區走廊連接路（中環及灣仔繞道）」工程項目

工程進度 簡報(2017 年 9 月 14 日)

1. 引言

在 2011 年 1 月 27 日舉行的中西區區議會交通及運輸委員會會議上，委員會要求路政署在往後的會議上匯報中西區內中環灣仔繞道工程的最新進展及即將開展的工程摘要。

2. 中環及灣仔繞道工程(中環交匯處)的進度 (2017 年 4 月至 2017 年 9 月)：



位置	工序	圖片
民光街、民照街及金融街一帶	(1) 連接隧道西面出入口餘下的道路相關工程	

3. 中環及灣仔繞道工程(中環交匯處)未來六個月進行的主要工程 (2017 年 9 月至 2018 年 2 月):

位置	工序
民光街、民照街及金融街一帶	進行餘下的道路相關工程

4. 中環及灣仔繞道工程(中環交匯處)未來一年內之臨時交通安排(2017 年 9 月至 2018 年 9 月):

未來一年，中環交匯處工程並沒有新的大型臨時改道措施。

5. 中環及灣仔繞道工程(隧道啟用工程)

中環及灣仔繞道工程項目的最後一個工程合約-隧道啟用工程，已於2014年2月28日展開。該合約承建商現正進行西面通風大樓內部及外部工程，包括安裝各個機電系統，以及安裝金屬頂蓋。承建商亦正於隧道內壁安裝面板及各種機電設備，以及進行遙距控制中心的內部工程和建造遙距控制點。在未來六個月，這些工程會繼續進行。

另外，隧道啟用工程承建商已接管中環交匯處工程現有的臨時交通改道措施，以配合其施工安排。隧道啟用工程將會間歇性封閉部分民光街、民寶街，及部分金融街快線。

未來六個月進行的主要工程位置圖



位置	工序	圖片
干諾道中高架路西行線	(1) 混凝土防撞欄改裝工程	

還有，為配合日後中環灣仔繞道西行線接駁干諾道中高架路，一段干諾道中高架路西行慢線須要封閉或收窄，以進行現有混凝土防撞欄改裝工程。現場會保留兩線行車。我們現正設計有關臨時交通措施的細節。

~ 完 ~