

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年十月二十一日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目附 圖則)	擬建的交通改善工程項 目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓 名(電話)	路政署工程師 姓 名(電話)
NE/16/00727-28	改善路面交通標誌	大涌道近青山公路荃灣 段	[2016年08月]	[2016年08月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00806-31	改善路面交通標誌	青山公路荃灣段與大河 道交界	[2016年08月]	[2016年08月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00734-43	改善路面交通標誌	荃榮街近荃榮街遊樂場	[2016年08月]	[2016年08月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/15/01306-25	擴闊行車路, 改善道路 和路面交通標誌。	青山公路深井段近碧堤	[2016年08月]	[2016年09月]	工程已完成	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/00672-17	改善道路和路面交通標 誌	享和街與享成街交界	[2016年09月]	[2016年09月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00908-8	改善路面交通標誌	寶豐路與青山公路荃灣 段交界	[2016年09月]	[2016年09月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00907-6	改善行人過路設施	路德園近路德會聖十架 學校	[2016年08月]	[2016年09月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01046-42	改善行人過路設施(探 坑工程)	荃業街	[2016年08月]	[2016年09月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年十月二十一日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目附 圖則)	擬建的交通改善工程項 目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓 名(電話)	路政署工程師 姓 名(電話)
NE/16/00978-37	改善道路和路面交通標 誌	荃榮街近東亞花園	[2016年09月]	[2016年09月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01016-47	改善道路和路面交通標 誌	永順街近怡樂街	[2016年09月]	[2016年09月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00850-19	改善道路交通標誌	國瑞路近定豐行	[2016年09月]	[2016年09月]	工程已完成	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01146-49	改善路邊行人路工程	幻想道迪士尼站公共運 輸交匯處	[2016年09月]	[2016年09月]	工程已完成	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01222-27	改善道路交通標誌	城門路近廟光街	[2016年09月]	[2016年09月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01282-15	改善道路和路面交通標 誌	馬灣鄉事會路近珀林路	[2016年09月]	[2016年09月]	工程已完成	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01070-24	改善道路和路面交通標 誌	沙咀道近亨成街	[2016年09月]	[2016年09月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01055-23	改善道路和路面交通標 誌	龍德街近德士古道	[2016年10月]	[2016年10月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年十月三十一日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目附 圖則)	擬建的交通改善工程項 目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓 名(電話)	路政署工程師 姓 名(電話)
NE/14/00768-13	擴闊行車路,改善道路 和路面交通標誌	美環街近愉景新城六座 對出	[2014年08月]	2017年01月 (需視乎地下設施遷移 時間)	施工紙已發出,工程規劃 中。近愉景新城八座對出部 份工程已於二零一六年四月 完成	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/02424-7	延長現有巴士站停車灣 以配合巴士總站	海安路麗志路	[2016年09月]	2016年11月	施工紙已發出, 工程進行中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/00563-45	加設行人過路設施	三棟屋路近和宜合道	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2234)	潘歡愉 (2762 3966)
NE/16/00494-9	改善道路和路面交通標 誌	國瑞路咸田村對出	2016年10月	2016年10月	施工紙已發出, 工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00804-26	改善道路和路面交通標 誌	大壩街近圓墩圍	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00939-21	加設路邊欄杆	柴灣角街近TML廣場	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/00993-16	改善行人過路設施	沙咀道與荃榮街交界	2016年10月	2016年10月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00968-20	改善道路和路面交通標 誌	象鼻山路近和宜合交匯 處	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年十月二十一日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目附 圖則)	擬建的交通改善工程項 目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓 名(電話)	路政署工程師 姓 名(電話)
NW/16/00410-44	改善路線指示標誌	國瑞路近青山公路葵涌 段	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	陳漢榮 (2762 2420)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01100-33	改善行人過路設施	楊屋道與馬頭壩道和聯 行街交界	2016年10月	2016年10月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01122-41	改善路面交通標誌	眾安街近河背街	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01288-5	改善道路和路面交通標 誌	荃貴街近富麗花園	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01287-35	改善路面交通標誌	大涌道近海盛路	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01281-14	改善路面交通標誌	青山公路青龍頭段近豪 景花園	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01359-46	改善道路交通標誌	啓志街近海壩街官立小 學	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01249-10	改善道路交通標誌	油麻磡路	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年十月二十一日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目附 圖則)	擬建的交通改善工程項 目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓 名(電話)	路政署工程師 姓 名(電話)
NE/16/00787-18	改善行人過路設施 (維修交通系統地下管 道工程)	馬頭壩道與橫龍街交界	2016年10月	2016年11月	有關維修交通系統地下管道 工程的施工紙已發出。整項 工程須等待毗鄰新樓工程遷 移圍板工序完成後才可施 行。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
*NE/16/01449-51	改善道路交通標誌	西樓角路荃灣公共交通 總站	2016年10月	2016年11月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00969-39	改善行人過路設施	德海街近鹹田街	2016年11月	2017年01月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/01078-38	加設沉墊及改善道路和 路面交通標誌	享和街都城大樓對出	2016年11月	2016年12月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
*NE/16/01547-57	加設路邊欄杆	發業里近青山公路荃灣 段	2016年11月	2016年12月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
*NE/16/01548-62	改善道路和路面交通標 誌	楊屋路如心廣場對出	2016年11月	2016年12月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
*NE/16/01409-60	改善路線指示標誌	神奇路近香港迪士尼樂 園度假區	2016年11月	2016年12月	工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
*NE/16/01677-59	改善路面交通標誌	大涌道迴旋處近海興路	2016年11月	2016年12月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年十月二十一日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目附 圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/16/00801-50	改善路面交通標誌及改善路邊欄杆	沙咀道近鹹田街	2016年11月要等待交通燈組通知工程開工時段。	2016年12月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/01149-1	改善行人路設施	沙咀道近青山公路荃灣段	2016年11月[需視乎申請掘路許可證時間]	2016年12月	正申請掘路許可證，工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/01148-12	加設路邊欄杆	青山公路荃灣段近富華工業大廈	2016年11月[需視乎申請掘路許可證時間]	2017年01月	正申請掘路許可證，工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
*NE/16/01685-58	改善行人路設施(探坑工程)	青山公路荃灣段近西樓角公園	2016年11月	2017年01月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/00889-22	增設電單車泊位	安逸街近荃威花園	2016年12月[需視乎申請掘路許可證時間]	2017年第一季	正申請掘路許可證，工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/01365-32	加設電單車停泊處和改善路線指示標誌	青山公路荃灣段近柴灣角迴旋處	2017第一季 [需視乎申請掘路許可證時間]	2017年第一季	探坑工程已完工，正等待電訊公司進行地下設施遷移工程。整項工程的動工及完工日期需視乎地下設施遷移的結果。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年十月二十一日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目附 圖則)	擬建的交通改善工程項 目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓 名(電話)	路政署工程師 姓 名(電話)
NE/15/02376-29	改善行人過路設施	德士古道與大窩口道交 界	2016年12月[需視乎水 務工程完工時間]	2017年05月	探坑工程已於2016年5月完 工。有關工程需待水務工程 完工後才可展開有關工程。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/00832-36	擴闊行車路,改善道路 和路面交通標誌。 (第二期工程)	橫龍街近隆德街	2016年11月[需視乎申 請掘路許可證時間]	2017年09月 (第二期工程)	整項工程分三期進行。第一 期工程已於二零一六年九月 完成,餘下工程須待相關地 下設施遷移工程完成後才可 展開。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/01072-3	加設沉壘及改善道路和 路面交通標誌	取安街近沙咀道	2016年12月[需視乎 申請掘路許可證時間]	2017年01月	正申請掘路許可證, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
XX/13/00065-34	改善道路設施	青山公路近大河道	2017第一季 [需視乎申請掘路許可 證時間]	2017年第一季	運輸處臨時改善工程已於五 月二十七日完成。工程規劃 中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/00840-2	改善道路設施	永德街環宇海灣對出	2017第一季 [需視乎申請掘路許可 證時間]	2017年第一季	加設的道路交通標誌工程已 完成,正申請掘路許可證進 行餘下工程,工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/01687-11	加設電單車停泊處	安逸街近荃景圍街市	2017年第一季[需視乎 地下設施遷移時間]	2017年第二季	正等待電訊公司進行地下設 施遷移工程。整項工程的動 工及完工日期需視乎地下設 施遷移的結果。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年十月二十一日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目附 圖則)	擬建的交通改善工程項 目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓 名(電話)	路政署工程師 姓 名(電話)
NE/16/01155-40	改善道路設施	安育路近翠豐臺	2017年第一季[需視乎 申請掘路許可證時間]	2017年第二季	正申請掘路許可證， 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/01251-30	加設電單車停泊處	沙咀道近白田壩街	2017年第二季	2017年第三季	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
*NE/16/01544-9	擴闊行車路,改善道路 和路面交通標誌。	德華街近咸田街	2017年第一季[需視乎 申請掘路許可證時間]	2017年第二季	正申請掘路許可證， 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
*NE/16/01613-51	改善行人路設施	幻想道近香港迪士尼樂 園度假區酒店的旅遊巴 士停車場	2017年第一季	2017年第二季	工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
*NE/16/01735-52	擴闊行車路,改善道路 交通標誌。	荃錦公路近大橋村	2017年第二季	2017年第三季	工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/02660-4	增設單車泊位	大河道西站近大河道	2017年第二季	2017年第三季	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
*NE/16/01751-61	擴闊行車路,改善道路 交通標誌。	德士古道與楊屋路交界	2017年第二季	2018年第一季	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
*NE/16/01680-48	延長現有巴士站停車灣	青山公路青龍頭段近豪 景花園	2017年第一季	2017年第三季	工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)