

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 26/2013 號 (10.12.2013)

渠務署

工程合約編號：DC/2010/06

九龍中部及東部污水收集系統改善工程(第 2 期)進度報告

目的

這份文件的主要目的，是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員，匯報本工程位於黃大仙區內的進度。

工程計劃

2. 牛池灣富池徑之行人路 (請參閱附圖)

承建商計劃於富池徑行人路進行更換污水渠工程。

工程計劃的諮詢進度

3. 本署於去年及本年中旬已多次就有關工程與牛池灣村相關地區人士，包括牛池灣商戶聯合會代表及當區區議員舉行會議商討及諮詢意見，並就擬建的污水渠走線進行檢討及更改。

4. 就富池徑旁的遊樂場內擬進行的渠務工程，本署現正分別與康樂文化事務署，以及繼續與黃大仙民政事務處就施工安排進行商討。

5. 至於一段於牛池灣富池徑近龍翔道進行的工程，本署會安排有關工程於農曆新年後才進行，預計該段工程於二零一四年下旬完成。

總結

6. 我們會繼續與當區區議員、地區人士、附近居民和商戶保持溝通，並盡量配合他們的需要，以減低工程對他們造成的影響。我們亦已設立了二十四小時熱線（電話號碼：8203 8850），以便市民查詢和收集意見，讓工程能得以順利開展和完成。

文件提交


7. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一三年十二月十日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署

二零一三年十二月



附圖



KEY PLAN SCALE: N.T.S.

LEGEND:

- 原有污水渠走線
- 更改後的污水渠走線

更改後的污水渠走線

遊樂場
Playground


龍翔道

龍池徑

富池徑

貴池徑

LAYOUT PLAN
SCALE: 1:250



| | | | | | |
|-----|-------------|----|------|------|------|
| REV | DESCRIPTION | BY | DATE | CHKD | AUTH |
|-----|-------------|----|------|------|------|

渠務署
Drainage Services Department

顧問工程管理部
Consultants Management Division

ATKINS 阿特金斯顧問有限公司
Atkins China Ltd

CONTRACT
九龍中部及東部
污水收集系統改善工程 - 第2期

CONTRACT No. DC/2010/06

TITLE
黃大仙區工程項目位置 (附圖)

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|------------|--------|
| SCALE AT A3 | DESIGN | SL | DRAWN | BW | CHECKED | JC | AUTHORISED | HFC |
| AS SHOWN | DATE | NOV 13 | DATE | NOV 13 | DATE | NOV 13 | DATE | NOV 13 |

DRAWING No. DC/2010/06/SK/828

REVISION
A