

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 16/2015 號(1.9.2015)

土木工程拓展署

九龍拓展處工程合約編號：KL/2012/02

啟德發展計劃-啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程
進度報告(8)

目的

這份文件的主要目的是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員匯報工程進度。有關工程項目的平面圖，請參閱附圖 1。

工程進度

新蒲崗區內的道路工程

2. 新蒲崗區內的道路改善工程現正分階段進行。其中，七寶街的行車路面擴闊工程已大致完成，承建商現正分階段進行餘下行人路及工廠出入口位置的重建工程。

3. 至於四美街及彩虹道交界方面，由於電力公司仍在進行管線改道工程，承建商會待電力工程完成後，隨即在已開挖位置進行道路擴闊工程，是項工程預計在十一月前大致完成。

4. 承建商亦於暑假期間進行彩頤里的餘下道路重建工程，而有關工程會於開學前完成，以減低對附近小學之影響。

啟德發展區內的道路工程 - 行人隧道和行車隧道

5. 為配合橫過太子道東的隧道工程，承建商會於太子道東實施臨時交通措施，包括將一段長約二百米的西行線由四線行車改為三線，期間太子道東東行線仍然維持四線行車。臨時交通措施主要分為五期，由南至北按個別行車道依次進行。承建商已完成第一至四期臨時交通措施，現正實施第五期臨時交通措施。本署會與相關持份者保持緊密聯繫，適時檢討及改善有關臨時交通措施，以確保隧道工程順利進行。

6. 橫過在太子道東的隧道挖掘工程正在進行中。除太子道東外，本署承建商亦於協調道近電力站及景康街進行行車隧道 VT1 的挖掘工程，而在啟德行動基地旁的行車隧道 VT1 結構建造工程則已大致完成。

7. 在啟德發展區內行人隧道 SW2 的主體挖掘工程現正進行中，而新蒲崗房屋署工地旁行人隧道 SW3(延伸部分)的結構建造工程則進度理想。

工程協調

8. 為減少在太子道東及新蒲崗區內實施臨時交通措施對市民之影響，本署工程顧問及承建商會繼續與附近施工的各项工程(包括渠務署工程合約編號 DC/2011/04、DC/2013/03、水務署工程合約編號 7/WSD/08、8/WSD/08、及 13/WSD/11、沙中線工程合約編號 1103、1106、1107 及 1108)協調施工上的安排，並互相配合。就此，我們與相關部門及其承建商會舉行定期會議，商討工程協調事項。

9. 另外，我們會繼續向當區區議員以及附近的居民、團體、商戶，提供工程資料以及收集意見，並會就上述工程的最新進展向工程計劃工作小組匯報。

10. 我們亦設立了 24 小時熱線電話(電話號碼：6340 8844)，方便市民查詢及收集公眾對工程的意見。

文件提交

11. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一五年九月一日會議，請委員備悉以上安排。

土木工程拓展署
九龍拓展處
二零一五年九月

