

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2016 號(20.9.2016)

土木工程拓展署

九龍拓展處工程合約編號：KL/2012/02

啟德發展計劃-啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程

進度報告(11)

目的

這份文件的主要目的是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員匯報工程進度。有關工程項目的平面圖，請參閱附圖 1。

工程進度

新蒲崗區內的道路工程

2. 新蒲崗區內的道路改善工程現正分階段進行。其中，景福街的道路重建工程及迴旋處建造工程正在進行中，進度理想。
3. 七寶街的道路擴闊工程已大致完成。至於六合街方面，近東啟德遊樂場的道路擴闊工程亦接近完成，承建商將會進行近工廠大廈原有的道路重建工程。
4. 四美街及彩頤里交界的行車道擴闊及重建工程已大致完成。承建商正分階段重建餘下四美街近工廠大廈的行人路。至於大有街及彩虹道交界的道路改善工程正分階段進行中。

啟德發展區內的道路工程 - 行人隧道和行車隧道

5. 為配合橫過太子道東的隧道工程，承建商正於太子道東實施臨時交通措施，包括將一段長約二百米的西行線由四線行車改為三線，期間太子道東東行線仍然維持四線行車。

6. 橫過在太子道東的行車隧道 VT1 結構建造已大致完成，現正進行回填工程，而首階段還原太子道東東行線的臨時交通措施預計在九月內實施。本署會繼續與相關持份者保持緊密聯繫，適時檢討及改善有關臨時交通措施，以確保隧道工程順利進行。

7. 橫過在太子道東的行人隧道 SW2 部份結構建造工程亦已接近完成，而新蒲崗房屋署工地旁行人隧道 SW3 (延伸部分)的建造工程的進度亦理想，承建商並已開始進行行人隧道 SW3 近啟德行動基地出入口的結構工程。

工程協調

8. 為減少在太子道東及新蒲崗區內實施臨時交通措施對市民之影響，本署工程顧問及承建商會繼續與附近施工的各项工程(包括渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03、水務署工程合約編號 7/WSD/08、8/WSD/08 及 13/WSD/11、沙中綫工程合約編號 1103、1106、1107 及 1108)協調施工上的安排，並互相配合。就此，我們與相關部門及其承建商會舉行定期會議，商討工程協調事項。

9. 另外，我們會繼續向當區區議員以及附近的居民、團體、商戶，提供工程資料以及收集意見，並會就上述工程的最新進展向工程計劃工作小組匯報。

10. 我們亦設立了廿四小時熱線電話(電話號碼：6340 8844)，方便市民查詢及收集公眾對工程的意見。

文件提交

11. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一六年九月二十日會議，請組員備悉以上安排。

土木工程拓展署
九龍拓展處
二零一六年九月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 20

