

南區區議會屬下
交通及運輸事務委員會

交通及運輸事務委員會以往各次會議所討論事項的進展報告
(截至 2011 年 1 月 20 日的情況)

(A) 交通管理計劃

<u>項 目</u>	<u>負 責 人</u>	<u>進 展</u>
1. 位於赤柱村道的多層停車場連公共交通總站	建築署／ 運輸署	預計將於 2011 年聘請顧問公司就計劃進行詳細設計，並展開公眾諮詢。
2. 水管更換及修復工程 第 1 階段第 2 期	水務署	有關工程的設計及建造的工程顧問合約已於 2005 年 3 月 9 日展開，工程合約編號 15/WSD/05 已於 2006 年 8 月動工。現時在南區的工程進展如下： (a) 崇文街後巷、深灣碼頭徑、海洋公園道、警校道、香葉道部份行車路、湖南街行車路及行人路、香港仔舊大街行車路及行人路(已完 成)； (b) 成都道後巷、東勝道後巷、洛陽街後巷、香港仔海傍道行人路及香 港仔水塘道行人路(已完 成)； (c) 成都道行車路(進行中)(預計 2011 年 3 月完成)； (d) 香港仔水塘道行車路及行人路(進行中)(預計 2011 年 5 月完成)； (e) 南朗山道行車路及行人路(喉管接駁進行中)(預計 2011 年 3 月完 成)；

(A) 交通管理計劃

項 目

負責人

進 展

- (f) 香業道行車路及行人路(進行中)(預計2011年5月完成)；
- (g) 香港仔大道行車路及行人路(進行中)(預計2011年5月完成)；
- (h) 香港仔海傍道行車路(近蒲窩)(喉管接駁進行中)(預計2011年2月完成)；
- (i) 崇文街行車路(進行中)(預計2011年5月完成)；
- (j) 黃竹坑道行車路及行人路(進行中)(預計2011年5月完成)；以及
- (k) 東勝道行車路(進行中)(預計2011年5月完成)。

3. 更換及修復水管工程
第2階段

水務署

包括南區部分工程的工程合約編號 8/WSD/06 及 28/WSD/06 已分別於 2007 年 3 月及 6 月展開，因天雨關係及個別工程遇到的問題，有關工程預計完工日期將有所修改，個別地區工程預計完工日期如下。現時在南區正進行水管更換及修復工程的地點包括：

I. 工程合約編號 8/WSD/06

- (a) 壽山村道(進行中)(預計2011年8月完成)；
- (b) 南風道(進行中)(預計2011年8月完成)；
- (c) 黃竹坑道(進行中)(預計2011年7月完成)；
- (d) 深水灣道(進行中)(預計2011年8月完成)；
- (e) 大浪灣道(進行中)(預計2011年6月完成)；
- (f) 石澳道(喉管接駁進行中)(預計2011年6月完成)；
- (g) 石澳山仔路(喉管接駁進行中)(預計2011年1月完成)；
- (h) 石澳北配水庫(進行中)(預計2011年6月完成)；
- (i) 東頭灣道(喉管接駁進行中)(預計2011年3月完成)；
- (j) 赤柱市集(喉管接駁進行中)(預計2011年2月完成)；以及
- (k) 赤柱灘道(進行中)(預計2011年6月完成)。

(A) 交通管理計劃

項 目

負責人

進 展

II. 工程合約編號 28/WSD/06

- (a) 鴨脷洲大街(進行中)(預計 2012 年 3 月完成)；
- (b) 利枝道(進行中)(預計 2011 年 8 月完成)；
- (c) 香港仔大道(進行中)(預計 2011 年 8 月完成)；
- (d) 魚市場道(進行中)(預計 2011 年 3 月完成)；
- (e) 漁光道(進行中)(預計 2011 年 8 月完成)；
- (f) 田灣街(進行中)(預計 2011 年 3 月完成)；
- (g) 田灣海旁道(進行中)(預計 2011 年 3 月完成)；
- (h) 石排灣道(進行中)(預計 2011 年 8 月完成)；
- (i) 薄扶林村(喉管接駁完成)；
- (j) 薄扶林道(進行中)(預計 2011 年 3 月完成)；
- (k) 華富邨(喉管接駁完成)；
- (l) 置富道及置富徑(進行中)(預計 2011 年 3 月完成)；
- (m) 摩星嶺道(進行中)(預計 2011 年 3 月完成)；
- (n) 嘉和街(進行中)(預計 2011 年 3 月完成)；
- (o) 興和街(進行中)(預計 2011 年 8 月完成)；以及
- (p) 薄扶林水庫(進行中)(預計 2011 年 8 月完成)。

4. 更換及修復水管工程第 3 階段

水務署

包括南區工程的工程合約編號 18/WSD/08 已於 2009 年 3 月 18 日展開。現時在南區正進行水管更換及修復工程的地點包括：

- (a) 沙宣道行人路(進行中)(預計於 2011 年中完成)；
- (b) 華景街行人路(進行中)(預計於 2011 年初完成)；

(A) 交通管理計劃

項 目

負責人

進 展

- (c) 石排灣道行人路(進行中)(預計於 2011 年中完成)；
- (d) 業發街行人路及行車路(進行中)(預計於 2011 年中完成)；
- (e) 悅海街行人路及行車路(進行中)(預計於 2011 年初完成)；
- (f) 黃竹坑道，業勤街及塘邊徑行人路(進行中)(預計於 2011 年初完成)；
- (g) 深水灣道行人路(進行中)(預計於 2011 年中完成)；
- (h) 南灣坊及南灣道行人路(進行中)(預計於 2011 年初完成)；
- (i) 環角道行人路(進行中)(預計於 2011 年初完成)；
- (j) 春磡角道行人路(進行中)(預計於 2011 年初完成)；
- (k) 白筆山道行人路(進行中)(預計於 2011 年初完成)；
- (l) 赤柱崗道行人路(進行中)(預計於 2011 年底完成*)；
- (m) 赤柱灘道行車路(進行中)(預計於 2011 年底完成*)；
- (n) 赤柱村道行人路及後巷樓梯(進行中)(預計於 2012 年初完成*)；以及
- (o) 赤柱峽道行車路(進行中)(預計於 2013 年初完成*)。

*工程只可於非泳季期間進行

5. 政府改善南區交通擠塞的短期計劃

運輸署

於黃竹坑道（近香島道及近黃竹坑遊樂場）加裝兩個可變訊息顯示屏（下稱「顯示屏」）的工程已經展開。按照現時的進度及工作時間表，黃竹坑道近香島道及黃竹坑道近黃竹坑遊樂場的顯示屏預計將分別於 2011 年 2 月及 3 月底完成安裝。

於鴨脷洲大橋加設顯示屏的工程合約於 2011 年 1 月判授。按照現時的進度及工作時間表，顯示屏預計可於 2011 年年底完成安裝。

(A) 交通管理計劃

<u>項 目</u>	<u>負 責 人</u>	<u>進 展</u>
6. 市區及新界區閉路電視系統計劃	運輸署	<p>有關港島南區閉路電視系統的安裝工程已全部完成。當中五部閉路電視的快拍影像亦已上載至運輸署網頁供市民瀏覽。</p> <p>港島南區閉路電視攝影機的位置及數量如下：</p> <ul style="list-style-type: none">(a) 黃竹坑道近香港仔運動場(1 部，此部電視的影像已上載網頁)；(b) 黃竹坑道近香港仔隧道(1 部，此部電視的影像已上載網頁)；(c) 香港仔分區警署(3 部，其中 2 部分別向鴨脷洲橋道和黃竹坑道的影像已上載網頁)；(d) 利東邨東昌樓(1 部)；(e) 石排灣邨碧銀樓(1 部)；(f) 鴨脷洲市政大樓(1 部)；(g) 香港仔海傍道近魚類批發市場(2 部；其中 1 部的影像已上載網頁)；(h) 黃竹坑道近海洋公園(2 部)；以及(i) 薄扶林道/沙宣道(2 部)。

(A) 交通管理計劃

<u>項 目</u>	<u>負 責 人</u>	<u>進 展</u>		
7. 南區行人天橋及隧道加建升降機	路政署	南區行人天橋及行人隧道加建升降機的進度如下：		
		位置	種類 (結構編號)	進度(截至 2011 年 1 月 20 日)
		(a) 黃竹坑道近葛亮洪醫院	行人天橋 (HF42)	路政署在 2009 年 8 月 28 日展開有關工程，預計於 2011 年中完成。
		(b) 黃竹坑道近業勤街)	行人天橋 (HF94)	工程將於 2011 年 3 月展開，預計於 2013 年中完成。
		(c) 香港仔海傍道與田灣海旁道	行人天橋 (HF134)	工程將於 2012 年初展開，預計於 2014 年初完成。
		(d) 石排灣道近華富邨)	行人隧道 (HS7)	顧問可行性研究在 2010 年 7 月開展，2012 年初完成。
		(e) 鴨脷洲橋之下近深灣軒	行人隧道 (HS13)	顧問可行性研究在 2010 年 7 月開展，2012 年初完成。
		(f) 新鴨脷洲橋之下靠新市街	行人隧道 (HS13A)	顧問可行性研究在 2010 年 7 月開展，2012 年初完成。
		(g) 香港仔海傍道近湖南街)	行人隧道 (HS16)	工程將於 2011 年底展開，預計於 2013 年底完成。

(A) 交通管理計劃

<u>項 目</u>	<u>負 責 人</u>	<u>進 展</u>
8. 研究擴闊香港仔隧道巴士站	運輸署	<p>巴士公司已分階段於 2009 年 12 月 7 日、2010 年 5 月 10 日及 7 月 26 日安排第 38、72、75、96 及 592 號線於星期一至五（公眾假期除外）由下午 5 時至 7 時不停香港仔隧道收費廣場（北行）巴士站，籍以加強區內巴士路線班次的穩定性及改善該路段的暢通性。</p> <p>上述安排實施後，大部份途經香港仔隧道的路線於下午繁忙時間的班次準確性均有改善。有關安排落實前已充分考慮到乘客的乘車習慣，並能照顧市民的需要。本署會繼續密切留意上述安排的成效及作出檢討。</p>
9. 改善香港仔大道近洛陽街交通設施	運輸署	<p>擴闊洛陽街行車路的工程已於 2010 年 11 月完成；將香港仔大道交通燈列入區域交通控制系統(ATC)內的工程現正進行，並會由 2011 年 3 月起逐步應用。由於擴闊香港仔大道行人過路處將涉及更換現有交通燈電線過路管，而需要日間封閉部份香港仔大道行車線以進行工程，預計擴闊工程將於 2011 年第二季完成。</p>

(B) 南區巴士路線

<u>項 目</u>	<u>負 責 人</u>	<u>進 展</u>
1. 加設低地台巴士	運輸署	有關下半年度增派的 28 部低地台巴士的分配詳情，請參閱本署於 9 月 7 日向委員會發出的文件。
2. 2010-11 年度南區巴士路線發展計劃	運輸署	巴士公司已分階段落實大部份獲通過的「2010-11 年度南區巴士路線發展計劃」。在落實餘下的計劃前，將盡早通知委員會。

(C) 運輸署及路政署(港島南區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要小型交通改善項目及其時間表(截至 2011 年 1 月 20 日)

<u>交通改善項目</u>	<u>地點</u>	<u>詳細備註</u>	<u>預計(確實) 動工日期</u>	<u>預計(確實) 完工日期</u>	<u>運輸署 工程師姓名 (電話)</u>	<u>路政署 工程師姓名 (電話)</u>
1. 南風道／深水灣道 優先讓路口改建迴 旋處工程	南風道與深水灣道 交界	工程進行中	2010/10/1	2011/4/30	曹中翰 2186 7505	何德深 2231 5625

(D) 路政署(港島南區)

過去兩個月內完成及未來六個月內進行的主要路面重鋪工程項目及其時間表(截至 2011 年 1 月 20 日)

	<u>地點／路段</u>	<u>詳細進度／備註</u>	<u>預計（確實） 動工日期</u>	<u>預計（確實） 完工日期</u>	<u>路政署 負責人姓名 (電話)</u>
1.	壽臣山道西（燈柱號碼 19336 至 19341 一段）	工程完成	(2010/11/15)	(2010/12/2)	梁池歡先生 2331 5731
2.	淺水灣道（燈柱號碼 16928 至 16931 一段）	工程完成	(2010/11/29)	(2010/12/9)	-同上-
3.	佳美道（燈柱號碼 39586 至 26874 一段）	工程完成	(2010/11/24)	(2010/12/14)	-同上-
4.	大潭道（燈柱號碼由 38725 至 38727 一段）	工程進行中	(2011/1/12)	2011/3/11	-同上-
5.	黃竹坑道與壽臣山道交界（燈柱號碼由 16805 至 16798 一段）	工程進行中	2011/1/17	2011/3/10	-同上-
6.	壽臣山道東（燈柱號碼由 19240 至 19247 一段）	工程即將開展	2011/2/15	2011/3/31	-同上-
7.	白筆山道（燈柱號碼由 21268 至 21271 一段）	工程計劃中	2011/3/15	2011/4/30	-同上-
8.	淺水灣道（南行線）（燈柱號碼由 35888 至 35907 一段）	工程計劃中	2011/4/15	2011/6/15	-同上-
9.	大潭水塘道（燈柱號碼 24419 至 30952 一段）	工程計劃中	2011/5/16	2011/6/30	-同上-

<u>地點／路段</u>	<u>詳細進度／備註</u>	<u>預計（確實） 動工日期</u>	<u>預計（確實） 完工日期</u>	<u>路政署 負責人姓名 （電話）</u>
10. 薄扶林道近瑪麗醫院（香港仔方向)(防滑鋼沙)	工程進行中	(2010/11/22)	2011/1/31	蘇意照先生 2231 5683
11. 薄扶林道 118 號臨時路段近豪峰(防滑鋼沙)	工程進行中	(2010/11/28)	2011/1/31	-同上-
12. 石排灣道（西環方向)(近薄扶林消防局)	工程計劃中	2011/2/15	2011/3/6	-同上-
13. 香港仔海傍道 3 號（近逸港居巴士站)	工程計劃中	2011/2/15	2011/3/6	-同上-
14. 田灣海傍道（華貴邨方向）(興偉中心至牛奶公司冰廠路段)	工程計劃中	2011/3/1	2011/3/31	-同上-
15. 鴨利洲橋道支路（香港仔隧道方向)	工程計劃中	2011/3/7	2011/4/15	-同上-
16. 香港仔大道 182-190 號（近天后廟)	工程計劃中	2011/3/14	2011/3/31	-同上-