

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零零八年八月十二日第四次會議
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零八年八月十二日第四次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零八年四月二十九日第三次會議
續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2008 號)

2. 委員備悉上述文件。

水務署合約編號：90WC - 更換及修復水管工程第一階段第一期 - 黃大仙
區工程進度報告 (2008 年 8 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 12/2008 號)

3. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、慈雲山及牛池灣區的進展，有關工程截至 2008 年 7 月底已完成 97%，預計全部工程將於 2008 年 12 月完成。有組員關注水務署與渠務署分別在東頭村道與大成街交界處進行挖掘工程，要求署方加強協調各個階段的工程，以避免在同一路段重覆開挖，影響居民及來往交通，並要求署方採取適當措施配合黃大仙文化公園在 10 月份舉行開幕禮。水務署及渠務署代表承諾審慎規劃工程安排及臨時交通安排。

4. 工作小組要求水務署在上址施工前進行臨時交通安排的試路，並邀請工作小組成員實地視察。

水務署合約編號：14/WSD/05，26/WSD/06 - 更換及修復水管工程第一階段第二期及第二階段 - 黃大仙區工程進度報告（2008年7月）

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 13/2008 號）

5. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、鳳凰新邨等地的進展，預計全部工程將分階段於 2010 年初完成。

渠務署合約編號：DC/2004/03，DC/2005/12，DC/2007/05 東九龍雨水排放系統改善計劃 - A、B 及 C 部份 - 工程時間表及進度報告（2008年7月）

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 14/2008 號）

6. 渠務署及其工程顧問代表介紹上述工程的最新進展，並介紹鳳舞街與東頭村道交界的雨水排放系統的改善工程，位於鳳舞街、東頭村道及大成街等地的主要渠務工程（A 部分）預計將於 2008 年底完工，其餘部分則預計將於 2009 年中至 2010 年底完成。

文件提交

7. 本文件將提交二零零八年九月二十三日黃大仙區議會第六次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零零八年九月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 4