

黃大仙區議會轄下  
政府及公用機構工程計劃工作小組  
二零零八年十一月二十七日第五次會議  
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零八年十一月二十七日第五次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零八年四月二十九日第三次會議  
續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 16/2008 號)

2. 有委員要求工程承建商於在農曆十二月二十四日至正月十五日期間將所有工地平整以利便居民。水務署與渠務署同意會作安排。

工程計劃編號 90WC - 更換及修復水管工程第一階段第一期 - 黃大仙區  
議會工程進度報告 (2008 年 11 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 17/2008 號)

3. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、慈雲山及牛池灣區的進展。有關工程截至 2008 年 11 月底已完成 99%，預計將於本年 12 月竣工。

4. 組員要求盡快完成此項工程，並建議水務署就更換及修復水管工程第一階段第四期於彩虹道的工程，與渠務署的黃大仙啟德明渠(彩虹道段)重建及改善工程作協調。署方同意作跟進。

工程計劃編號 174WC 及 182WC - 更換及修復水管工程第一階段第二期及第二階段 - 工程進度簡報 (2008 年 11 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 18/2008 號)

5. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、鳳凰新邨等地的進展，預計全部工程將分階段於 2010 年三月完成。

6. 組員得悉由龍翔道轉正德街的路段早前因工程而全面封閉，事前承建商亦未知會區議員與當區居民，而工程附近的道路並無設立明確指示，告知駕駛人士封路安排。組員要求盡快重開上述路段，和建議承建商日後若進行工程而需要全面封閉路面時，須於事前通知當區議員。署方同意建議。

渠務署合約編號：DC/2004/03、DC/2005/12 及 DC/2007/05 - 東九龍雨水排放系統改善計劃 - 黃大仙區工程時間表及進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 19/2008 號)

7. 渠務署及其工程顧問代表介紹上述工程的最新進展。截至 2008 年 11 月底，黃大仙區的工程已完成 80%，新蒲崗區的工程已完成 95%，彩虹區的工程已完成 88%，整個工程則已完成 90%。新蒲崗區內的工程可望提前於 2010 年第三季完成。署方會加快彩虹區內的工程，令工程可望提前於農曆新年前或 2009 年 2 月完成。

8. 有組員要求渠務署於下一次工作小組會議匯報有關明渠工程的進度。渠務署代表同意轉交渠務署有關組別跟進。

文件提交

9. 本文件將提交二零零九年一月六日黃大仙區議會第八次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 5

二零零八年十二月