

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零零九年二月十七日第六次會議
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零九年二月十七日第六次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零八年十一月二十七日第五次會議
續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 1/2009 號)

2. 組員備悉此報告。

工程計劃編號 90WC - 更換及修復水管工程第一階段第一期 - 黃大仙區
工程進度報告 (二零零九年一月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2009 號)

3. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、慈雲山及牛池灣區的進展。有關工程截至 2009 年 1 月底已大致完成，預計將於 2009 年 5 月竣工。

4. 運輸署表示，機電工程署需要大約六星期改動彩虹道與爵祿街交界處交通燈的訊號，令車輛可以由彩虹道左轉爵祿街。署方會要求機電工程署承建商加快工程進度，並於鄰近街道設置交通改動標示，告知司機與行人上述改動。

工程計劃編號 174WC 及 182WC - 更換及修復水管工程第一階段第二期及第二階段 - 工程進度簡報 (二零零九年一月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2009 號)

5. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、鳳凰新邨等地的進展，預計全部工程將分階段於 2010 年三月完成。

6. 工程顧問公司茂盛 - 茂迪顧問聯營公司計劃於雙鳳街實施交通臨時改道以配合工程進行。工作小組建議顧問公司提交文件，並將此事轉交黃大仙北分區委員會、黃大仙中分區委員會和黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會進行討論。秘書處已於 2009 年 2 月 18 日將此事轉交上述三個委員會跟進。

渠務署合約編號：DC/2004/03、DC/2005/12 及 DC/2007/05 - 東九龍雨水排放系統改善計劃 - 黃大仙區工程時間表及進度報告 (二零零九年一月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2009 號)

7. 渠務署及其工程顧問代表介紹上述工程的最新進展。截至 2009 年 1 月底時，黃大仙區的工程已完成 86%，新蒲崗區的工程已完成 98%，彩虹區的工程已於 2009 年 1 月完成。

渠務署合約編號：DC/2008/08 - 九龍中部及東部污水收集系統改善工程第一期 - 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 5/2009 號)

8. 渠務署在大成街的工程動工前，會先與議員商討有關安排。

文件提交

9. 本文件將提交二零零九年三月十日黃大仙區議會第九次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 5

二零零九年三月