

黃大仙區議會轄下
關注東南九龍供水及排水工程計劃工作小組
二零零五年七月二十日第四次會議
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「關注東南九龍供水及排水工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零五年七月二十日第四次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

關注東南九龍供水及排水工程計劃工作小組二零零五年六月十五日組員討論摘要

(關注東南九龍供水及排水工程計劃工作小組文件第 6/2005 號)

2. 組員備悉上述文件。

渠務署合約編號：DC/2004/03 東九龍雨水排放系統改善計劃 - A 部份 - 工程時間表及進度報告 (2005 年 7 月)

(關注東南九龍供水及排水工程計劃工作小組文件第 7/2005 號)

3. 渠務署及顧問公司代表介紹在黃大仙區部份道路進行的工程，將於二零零五年八月底動工，受影響的道路包括鳳舞街、東頭村道、大成街及正德街等。

4. 組員關注上述工程於區內主要道路施工時的交通控制措施，尤其是大成街的工程將造成交通擠塞，對鄰近的學校、街市及居民帶來影響，要求在工程展開前進行試路及相關的交通安排，並與所屬的分區委員會、附近的學校及區議員聯繫，以減少工程造成的滋擾。

5. 渠務署及顧問公司代表表示在區內主要道路施工是分段進行，以便同時只需封閉一段行車線，保持正常的交通流量。大成街的工程將於橫跨彩虹道與大成街的行人天橋重建工程完成後，才會進行。

6. 另外，渠務署代表承諾將派員出席於七月二十八日舉行的黃大仙分區委員會會議及於八月二十五日舉行的黃大仙西分區委員會會議，以便向有關的分區會進行諮詢。

文件提交

7. 本文件將提交二零零五年九月十三日黃大仙區議會第十二次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零零五年九月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 3