

黃大仙區議會文件第 59/2006 號(27.6.2006)

黃大仙區議會轄下  
政府及公用機構工程計劃工作小組  
二零零六年六月十五日第三次會議  
進展報告

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零六年三月十七日第二次會議  
續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 6/2006 號)

秘書報告水務署合約 24/WSD/02 承建商提交有關修復水管第一階段第一期位於新蒲崗區工程的進度報告，位於崇齡街快線的工程將於六月底分階段完成。運輸署代表表示將協調位於新蒲崗區水務署與渠務署工地的交通安排，以便維持正常交通。

水務署合約編號 11/WSD/01 九龍東南部發展區供水計劃第一階段：鑽石山二號配水庫及食水管和海水管鋪建工程 - 工程進度報告(2006年6月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 7/2006 號)

2. 水務署代表報告大部份工程已完成，餘下位於蒲崗村道近豐盛街及黃大仙道近普善樓的工程，預計將分別於七月份及十一月份完成。

渠務署合約編號：DC/2004/03 東九龍雨水排放系統改善計劃 - A 部份 - 工程時間表及進度報告(2006年6月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 8/2006 號)

3. 渠務署代表報告上述工程的進度。組員反映承建商在大成街施工期間，除封閉其中一條行車線施工外，泥頭車在工地側的行車線上裝卸泥頭，引致大成街及其附近街道交通擠塞，要求渠務署必須確保其承建商避免以類似方法裝卸泥頭及施工，渠務署代表承諾督促承建商嚴格執行規定。

黃大仙區議會秘書處  
二零零六年六月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 3