

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零零七年三月三十日第六次會議
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零七年三月三十日第六次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零七年一月三日第五次會議續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 1/2007 號)

2. 組員備悉上述文件。

水務署合約編號：90WC - 更換及修復水管工程第一階段第一期 - 黃大仙區工程進度報告 (2007 年 3 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2007 號)

3. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、慈雲山、及牛池灣區的進展。有組員反映爵祿街、崇齡街及彝倫街有多個工地分別由水務署及渠務署同時進行工程，引致附近交通經常擠塞。水務署代表回覆位於崇齡街左邊行車線的工地將於四月底完工，而渠務署在彝倫街的工程亦預計將於六月份完成，預計屆時上址交通將有所改善。運輸署與各工務部門將繼續在跨部門的交通管理聯絡小組定期會議上，密切監察新蒲崗區各工地的交通安排。

4. 另外，有組員指出水務署位於正德街近熟食亭及黃大仙社區中心對開分別封閉一條行車線施工，但他發現工地經常未有工人施工，擔心工程延期影響附近交通，並要求在工程靠近龍光樓街市出口開展時，必須分段進行及避免阻塞車輛出入。水務署顧問代表回應近熟食亭一段的工程將於四月初完成，而近黃大仙社區中心的工程將分段施工，以減少對交通的影響，並承諾與當區議員密切聯絡，以便配合適當施工安排。

渠務署合約編號：DC/2004/03 東九龍雨水排放系統改善計劃 - A 部份 - 工程時間表及進度報告（2007年3月）
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2007 號）

渠務署合約編號：DC/2005/12 東九龍雨水排放系統改善計劃 - B 部份 - 工程時間表及進度報告（2007年3月）
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2007 號）

5. 有組員指出位於彩虹邨白雪樓對開渠務署工地，附近發現鼠隻出沒。工作小組聯同渠務署、房屋署及食環署代表於四月二十四日下午巡視彩虹邨白雪樓及藍鐘路一帶的工地，組員要求各部門及承建商加強防範鼠患的措施，各部門代表及承建商承諾加強監控附近環境及滅鼠工作。

文件提交

6. 本文件將提交二零零七年五月八日黃大仙區議會第二十二次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零零七年四月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 4