

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零零八年一月三十日第二次會議
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零八年一月三十日第二次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組的職權範圍、參加工
作小組的組員名單及列席的政府部門代表
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 1/2008 號)

2. 委員備悉上述文件。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零七年九月十三日第八次會議續議
事項進展報告
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2008 號)

3. 因應摩士公園舉行年宵市場，周邊道路的工程承建商為配合有關臨時交通安排，將於年廿四至正月十五日期間(即 2008 年 1 月 31 日至 2 月 21 日)暫停工程及臨時重開路面。各工務部門表示將與運輸署及警務處在商討年宵市場交通安排時，予以配合。

水務署合約編號：90WC - 更換及修復水管工程第一階段第一期 -
黃大仙區工程進度報告(2008 年 1 月)
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2008 號)

4. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、慈雲山及牛池灣區的進展，同時亦簡介在黃大仙區的更換及修復水管第三階段工

程概要。有組員關注正德街近黃大仙中心對開、毓華街及雲華街等地的工程進展，並表示水務署應統一協調各個階段的更換及修復水管工程，以避免在同一路段多次重覆開挖，影響居民及來往交通。水務署代表承諾將與負責各階段工程的有關工程顧問聯絡，以便審慎規劃工程安排。

水務署合約編號：14/WSD/05 及 26/WSD/06 – 更換及修復水管工程第一階段第二期及第二階段 – 黃大仙區工程進度報告（2008年1月）
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2008 號）

5. 水務署及其工程顧問代表介紹上述工程在新蒲崗及鳳凰新邨等地的進展及未來半年的施工時間表。組員備悉有關工程安排。

渠務署合約編號：DC/2004/03，DC/2005/12，DC/2007/05 東九龍雨水排放系統改善計劃 – A、B 及 C 部份 – 工程時間表及進度報告（2008年1月）
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 5/2008 號）

6. 有組員關注 A 部份位於鳳舞街一帶及位於新蒲崗區爵祿街與崇齡街的工程，要求渠務署密切監察進度，盡早完工及重開路面行車。渠務署代表回應上址工程按預計的進度開展，並承諾密切監察進度及與水務署商討在已開挖的位置，盡量安排同時敷設水管及渠道，以避免重覆挖掘。

文件提交

7. 本文件將提交二零零八年三月十一日黃大仙區議會第三次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零零八年二月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 4