

黃大仙區議會轄下  
政府及公用機構工程計劃工作小組  
二零零九年六月三日第七次會議  
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零九年六月三日第七次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零九年二月十七日第六次會議續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 6/2009 號)

2. 組員要求水務署必須如期於暑假期間，完成工程計劃編號 174WC 及 182WC - 更換及修復水管工程第一階段第二期及第二階段中在雙鳳街進行的第一階段工程，和於 2009 年 6 月 26 日試行交通改道安排前，先通知秘書處，讓秘書處安排組員視察雙鳳街與附近街道的交通情況。
  
3. 秘書處已於 2009 年 6 月 23 日安排簡介會，邀請運輸署與水務署代表向組員和黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會(交運會)委員介紹於 2009 年 6 月 26 日起在雙鳳街實施的交通改道措施，並安排於 2009 年 6 月 26 日下午 5 時正和 2009 年 6 月 29 日早上 7 時 30 分視察雙鳳街與鄰近街道在繁忙時段的交通情況。

工程計劃編號 90WC - 更換及修復水管工程第一階段第一期 - 黃大仙區  
工程進度報告 (二零零九年六月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 7/2009 號)

4. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、慈雲山及牛池灣區的進展。有關工程截至 2009 年 4 月底已大致完成，預計將於 2009 年 9 月竣工。

工程計劃編號 186WC - 更換及修復水管工程第三階段 - 黃大仙區工程進  
度報告 (二零零九年六月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 8/2009 號)

5. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程。工程共有 2 份合約工程。合約編號 7/WSD/08 已於 2009 年 2 月 18 日展開，而工程合約編號 8/WSD/08 預計於 2009 年 10 月批出。水務署正就工程進行前期工作。

6. 水務署承諾會在完成該處的工程後，將路面和渠道回覆原貌。為此，會在開展工程前，仔細量度並紀錄翠鳳街和鳴鳳街後巷的路面數據及渠道資料，確保在修復路面及渠道時可儘量回復原貌。竣工後，會邀請組員視察已修復路面的情況。此外，在進行雲華街近毓華街的工程前，會和當區議員商討有關安排。

工程計劃編號 174WC 及 182WC - 更換及修復水管工程第一階段第二期  
及第二階段 - 工程進度簡報

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 9/2009 號)

7. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、鳳凰新邨等地的進展，預計合約編號 14/WSD/05 的工程將於 2010 年三月完成，而合約編號 26/WSD/06 的工程將於 2011 年 4 月完成。

渠務署合約編號：DC/2004/03、DC/2005/12 及 DC/2007/05 - 東九龍雨水  
排放系統改善計劃 - 黃大仙區工程時間表及進度報告（二零零九年六月）

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10/2009 號）

8. 渠務署及其工程顧問代表介紹上述工程的最新進展。截至 2009 年 1 月底，黃大仙區的工程已完成 93%，新蒲崗區的工程已大致完成，而鳳舞街可於 2009 年 6 月內完全開放供車輛使用。

9. 組員要求渠務署與路政署和機電工程署商討，加快檢驗因工程佔用的道路是否已妥善修復和還原，並務求早日開放路面供車輛使用。

渠務署合約編號：DC/2008/08 - 九龍中部及東部污水收集系統改善工程  
第一期 - 黃大仙區工程進度報告

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 11/2009 號）

10. 渠務署及其工程顧問代表介紹上述工程的最新進展，預計工程可望於 2010 中完成。

11. 組員要求渠務署不可因興建探井進行勘探而封閉整段路面，以免影響交通。

文件提交

12. 本文件將提交二零零九年七月七日黃大仙區議會第十一次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處  
二零零九年六月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 6

