

黃大仙區議會轄下  
政府及公用機構工程計劃工作小組  
二零一零年三月十六日第十次會議  
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組」（工作小組）於二零一零年三月十六日第十次會議的進展，供黃大仙區議會議員備悉。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零九年十二月十五日第九次會議續議事項進展報告

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 1/2010 號）

2. 組員備悉報告。

渠務署合約編號：DC/2008/08 – 九龍中部及東部污水收集系統改善工程第 1 期 – 黃大仙區工程進度報告

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2010 號）

3. 渠務署顧問工程管理部代表表示，會盡快在柏立基健康院對出敷設污水渠，以騰出工地讓渠務署排水工程部增建箱形暗渠。為免新敷設的污水渠因增建箱形暗渠工程而損壞，排水工程部會負責敷設橫跨太子道東的污水渠。

工程計劃編號 174WC 及 182WC - 更換及修復水管工程第一階段第二期及第二階段 - 工程進度簡報

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2010 號)

4. 工作小組表示，沙田坳道的交通繁忙，由於水務署計劃於該處更換和修復多條水管，工程繁複，要求水務署在施工前與當區議員商討工程安排。

5. 水務署已於 2010 年 3 月 25 日與當區議員商討工程安排。

工程計劃編號 186WC - 更換及修復水管工程第三階段 - 黃大仙區工程進度報告 (二零一零年二月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2010 號)

6. 工作小組要求承建商不得在沒有施工的情況下，佔用路面作工地。如果承建商在短期內不會施工，應暫時平整工地，開放供行人及車輛使用。

文件提交

7. 本文件將提交二零一零年五月十一日黃大仙區議會第十六次會議，供議員備悉。

黃大仙區議會秘書處

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 7

二零一零年五月