

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一零年十二月十四日第十三次會議
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組」（工作小組）於二零一零年十二月十四日第十三次會議的進展，供黃大仙區議會議員備悉。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零一零年九月七日第十二次會議
續議事項進展報告

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2010 號）

2. 組員備悉文件。

渠務署合約編號：DC/2008/08 – 九龍中部及東部污水收集系統改善
工程第 1 期 – 黃大仙區工程進度報告

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 16/2010 號）

3. 組員備悉，黃大仙區內工程符合預期進度。

4. 渠務署已於本年十一月完成啟德二號污水泵房至東隆道安全島的無坑挖掘工程。渠務署將會在東光道旁花槽位置和沙田坳道行人路進行探井挖掘，確定公用設施的鋪排，以便進行各項渠務工程。在飛鳳街與鳳德道之間後巷的水務和渠務工程預計於明年六月完成，而飛鳳街和鳴鳳街之間的水務和渠務工程亦會於明年初展開。

渠務署合約編號：DC/2010/03 – 太子道東啟德明渠改善工程 – 黃大

仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 17/2010 號)

5. 組員備悉，工程會在太子道東挖建地下箱型暗渠，以加強啟德明渠的排洪能力；改善一段由蒲崗村道至沙田坳道的彩虹道交通，紓緩該處交通擠塞問題，並且在明渠施工範圍內進行綠化種植試驗計劃，作為明渠綠化設計的參考。
6. 工作小組促請渠務署在工程完成後，定期監察成效，評估是否需要進行其他的工程，進一步完善明渠的排洪能力和該處的交通配套安排。
7. 組員關注啟德明渠由上游至下游整段的排洪能力，要求渠務署於下次工作小組會議上提交文件，向組員詳細介紹整個明渠改善工程的設計。

工程計劃編號 182WC – 更換及修復水管工程第 2 階段 – 工程進度簡報

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 18/2010 號)

8. 組員備悉，更換及修復水管的工程進度理想，黃大仙區內的工程已完成 71%。
9. 工作小組要求各部門在歲晚及農曆新年期間平整黃大仙區內的工地，並開放路面供市民及車輛使用。

工程計劃編號 186WC – 更換及修復水管工程第三階段 – 黃大仙區工程進度報告 (2010 年 8 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 19/2010 號)

10. 組員關注毓華街和雲華街的工程安排，擔心該處路面傾斜和行人眾多，而行人路亦相當狹窄，如在行人路或過路設施上施工，會影響居民。組員要求署方避免在繁忙時間進行工程，對市民造成不便。
11. 水務署承諾會考慮組員的建議，並會在工程暫停時，平整工

地，開放路面供行人和車輛使用。

12. 工作小組要求署方在毓華街施工時，如發現該處有水土流失情況，要立即將資料經區議會秘書處交予土力工程處備悉，以便跟進。

工程計劃項目第 159TB 號 - 路政署工程合約編號 HY/2009/10 - 重建位於龍翔道近新光中心的行人天橋及延長龍翔道巴士停車處工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 20/2010 號)

13. 組員備悉，擬建行人天橋的地基已經完成，現正興建行人天橋的橋墩。

土木工程拓展署工程合約編號 KL/2008/09 - 啟德發展計劃 - 啟德機場北面停機坪基礎設施第一期工程 - 興建橫跨太子道東的兩條行人天橋工程進度報告 (2)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 21/2010 號)

14. 組員備悉，工程進展順利，土木工程拓展署在香港警務處的協助下，計劃了工程所涉及的交通改道措施，將對交通的影響減至最低。

文件提交

15. 本文件將提交二零一一年一月四日黃大仙區議會第二十次會議，供議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零一零年十二月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 8