

黃大仙區議會轄下  
政府及公用機構工程計劃工作小組  
二零一一年三月十五日第十四次會議  
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零一一年三月十五日第十四次會議的進展，供黃大仙區議會議員備悉。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零一零年十二月十四日第十三次會議  
續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 1/2011 號)

2. 組員備悉文件。

渠務署合約編號：DC/2008/08 – 九龍中部及東部污水收集系統改善工程  
第 1 期 – 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2011 號)

3. 組員備悉，黃大仙區內工程符合預期進度。

4. 渠務署正在進行啟德二號污水泵房至柏立基健康院的工程，並在短期內，開展位於樂善道及東光道交界旁的探井挖掘工程，勘察地下公用設施的分佈情況。另外，渠務署現於沙田坳道的行人路尋找合適位置進行探

井挖掘，部分現有的公用設施可能須要改道，以配合豎井挖掘工程及其後的頂管工程。有關飛鳳街和鳴鳳街之間工程，渠務署預計於 2011 年第二季以開坑挖掘方法敷設污水渠及鹹水管。

渠務署合約編號：DC/2010/03 – 太子道東啟德明渠改善工程– 黃大仙區  
工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2011 號)

5. 組員備悉，蒲崗村道至沙田坳道的一段彩虹道交通改善工程正在進行中。同時，渠務署亦在啟德明渠較寬闊和斜道維修工程後方的位置推行明渠試驗種植計劃，以篩選合適的植物品種和園景設計，作為未來綠化明渠的設計參考。至於太子道東箱型暗渠工程，渠務署已在柏立基健康院附近進行挖掘工程，整項工程預計於 2012 年底前完成。

6. 工作小組關注明渠試驗種植計劃中所包含的植物品種，以便組員和市民就計劃的安排及成效提供意見，要求渠務署準備有關資料文件供組員備悉。

7. 渠務署已於二零一一年四月八日將彩虹道北行線的巴士路線建議停泊安排及啟德明渠試驗種植計劃的資料經秘書處轉交各組員備悉。

8. 組員促請渠務署密切監察各工務部門和公用機構在彩虹道遷移地下公用設施的進度，以免耽誤彩虹道交通改善工程。

工程計劃編號 182WC – 更換及修復水管工程第 2 階段 – 工程進度簡報

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2011 號)

9. 組員備悉，更換及修復水管的工程進度理想，黃大仙區內的工程已完成 85%。

工程計劃編號 186WC – 更換及修復水管工程第三階段 – 黃大仙區工程進度報告 (2011 年 2 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 5/2011 號)

10. 組員備悉，黃大仙區內的工程進度理想，已敷設了 3870 米的食水管和 3730 米的海水管。

11. 工作小組關注工程會在學校附近進行，促請水務署在開展工程前與學校聯絡，講解工程細節以及商討校車進出安排，以免影響學生和市民。

工程計劃項目第 159TB 號 – 路政署工程合約編號 HY/2009/10 – 重建位於龍翔道近新光中心的行人天橋及延長龍翔道巴士停車處工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 6/2011 號)

12. 組員備悉，承建商已興建擬建行人天橋的地基及搭建主橋身的拱形鋼結構，現正興建行人天橋的橋墩和主橋板。

土木工程拓展署工程合約編號 KL/2008/09 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪基礎設施第一期工程 – 興建橫跨太子道東的兩條行人天橋工程進度報告 (2)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 7/2011 號)

13. 組員備悉，工程進展順利，土木工程拓展署(拓展署)會分階段由譽港灣向啟德發展區方向搭建行人天橋 FB1(譽港灣至啟德發展區)的橋身，預計於 2012 年底前完成。此外，拓展署已完成擬建行人天橋 FB4(采頤花園橋塔至啟德發展區)的所有樁柱、樁帽、橋墩及橋台，並在 2011 年 2 月至 3 月期間的星期日凌晨完成吊置橋樑構件。

14. 組員反映啟德發展區工地範圍內經常塵土飛揚，促請署方確保泥車離開工地時必須經過洗輪池，以減少塵土飛揚的情況。

文件提交

15. 本文件將提交二零一一年五月十七日黃大仙區議會第二十二次會議，供議員備悉。

黃大仙區議會秘書處

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 9

二零一一年四月