

黃大仙區議會文件第 76/2011 號 (6.9.2011)

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一一年八月二十三日第十六次會議
進展報告

政府及公用機構工程計劃工作小組二零一一年六月七日第十五次會議
續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2011 號)

組員備悉文件。

渠務署合約編號：DC/2008/08 - 九龍中部及東部污水收集系統改善
工程第 1 期 - 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 16/2011 號)

2. 組員備悉，渠務署已就竹園北邨行人通道系統工程聯絡路政署，確定於飛鳳街附近興建升降機塔的位置，於現階段與工程沒有衝突。承建商現正進行育群街污水泵房前行人路豎井至柏立基健康院外豎井的一段頂管工程。位於樂善道及東光道交界旁的花槽的探豎井挖掘工程及地下公用設施改道工序，與及位於飛鳳街與鳳德道之間後巷的水管接駁及坑道回填工序已經大致完成。
3. 工作小組關注竹園北邨行人通道系統延長行人天橋至聖母醫院的工程會否影響現有的渠務工程。署方回應有關工程將不會影響有關行人天橋及升降機的建造工程。
4. 工作小組要求各工務部門於工程完成後將圖則提交區議會秘書處存檔，以便協調黃大仙民政事務處日後設計地區小型工程。

渠務署工程合約編號：DC/2010/03 - 太子道東啟德明渠改善工程-
黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 17/2011 號)

5. 組員備悉，彩虹道北行線及南行線的路面擴闊工程已大致完成，尚餘重鬆路面的交通指示，路面預計會於八月底重開。彩虹道巴士站搬遷方面將會分三個階段進行，以免造成混亂。

6. 工作小組關注彩虹道道路改善工程的進度延遲對黃大仙區交通造成影響，並要求運輸署、香港警務處及巴士公司協調，考慮於八月底的周末非繁忙時間重開所有巴士站，並宣傳巴士站重置的安排，以方便學生及當區居民。

工程計劃編號 182WC - 更換及修復水管工程第 2 階段 - 工程進度
簡報

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 18/2011 號)

7. 組員備悉，更換及修復水管的工程進度理想。承建商指出，由於與渠務署太子道東啟德明渠改善工程進行協調，部份工程將會延遲完成。承建商將於九月初暫時停工，以免加重開學時的路面交通負擔。

8. 組員關注寧遠街的巴士站及小巴士站交通及行人十分繁忙，並要求警方定期於上址巡邏。警方回應已每日定期派警員巡視巴士站維持秩序。

9. 工作小組建議各工務部門於九月初將非緊急的工程暫停及清理工地，以免加重開學時的路面交通負擔。

工程計劃編號 186WC - 更換及修復水管工程第三階段 - 黃大仙區工
程進度報告 (2011 年 7 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 19/2011 號)

10. 組員備悉，黃大仙區內的工程進度理想，已敷設了 5,500 米的食水管和 4,800 米的海水管。

11. 工作小組關注橫頭磡富美東街近聖博德學校的工程進度，並要求承建商與校方協調。承建商指出於工程進行期間會與校方緊密聯繫，預計該項工程將於本年年底完成。

12. 組員關注太子道東一段水管敷設工程會否與渠務署啟德明渠改善工程中的一段封路工程重疊，而造成交通混亂。承建商回應指已經與渠務署進行協調，確保不會出現重疊情況。

工程計劃編號 191WC – 更換及修復水管工程第四階段第一期
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 20/2011 號)

13. 組員備悉，水務署已於本年 7 月批出更換及修復水管工程第四階段第一期黃大仙區工程的合約 14/WSD/10。承建商指出黃大仙區工程涉及總長 1.6 公里的食水及海水管。工程期間承建商會定期與居民團體、各工務部門及區議員溝通。

14. 組員關注承建商是否已就工程與不同工務部門進行定期會議。承建商回應已向各工務部門索取圖則，而聯絡小組會每月進行跟進工作。至於特別及複雜的位置，則會每月舉行會議就工程作深入探討，例如彩虹道工程。

15. 工作小組要求水務署就較大型及對區內居民有較大影響的工程與有關分區會匯報進度及討論阻礙情況。

16. 工作小組要求日後各工務部門於制定合約前先諮詢工作小組，以便日後順利推行工程。

工程計劃項目第 159TB 號 – 路政署工程合約編號 HY/2009/10 – 重建位於龍翔道近新光中心的行人天橋及延長龍翔道巴士停車處工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 21/2011 號)

17. 組員備悉，承建商已搭建擬建行人天橋主橋身的拱形鋼結構、樓梯的鋼結構及升降機塔的混凝土結構，即將興建擬建行人天橋的主橋板、樓梯和升降機塔及延長龍翔道巴士停車處。

土木工程拓展署工程合約編號 KL/2008/09 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪基礎設施第一期工程 – 興建橫跨太子道東的兩條行人天橋工程進度報告 (5)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 22/2011 號)

18. 組員備悉，工程進展順利，行人天橋 FB1(譽港灣至啟德發展區)橋身主樑搭建已達總長度的 70%，土木工程拓展署(土拓署)將於橋身兩旁建造花槽及拆卸橫跨太子道東的臨時工作台，並於 10 月展開搭建天橋上蓋，預計橋板搭建將於年底完成。而明年初將展開機電、裝飾及其他工序，整項工程預計將於 2012 年年底前完成。此外，土拓署已吊置擬建行人天橋 FB4(采頤花園橋塔至啟德發展區)的預製鋼結構，位於太子道東的臨時支架台亦已在 2011 年 7 月 9 日拆除，橋面混凝土結構亦已完成。預計於 2011 年年底將會於日間非繁忙時段封閉太子道東個別行車線進行安裝橋身面板工序，承建商即將展開機電、裝飾及建造升降機，整項工程預計將於 2012 年年底前完成。

19. 組員關注工程進度是否有延誤，土拓署回應工程進度沒有延誤，並爭取盡早完成工程，預計天橋將於 2012 年年底前落成啟用。

文件提交

20. 本文件將提交二零一一年九月六日黃大仙區議會第二十四次會議，供議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零一一年八月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 10