

關注紅磡道連接戴亞街升降機工程進度

路政署回覆如下：

本署在「人人暢道通行」計劃下，為橫跨紅磡道近戴亞街的行人天橋（結構編號：K64）加建升降機的工程。原在路政署合約編號 HY/2018/12 下進行，惟該合約的承建商表現持續欠佳及未能符合合約要求。因此，本署為盡快完成餘下工程，在諮詢法律意見後已收回合約內分布於東區、九龍城區、黃大仙區、觀塘區及深水埗區合共 9 條行人通道尚未完成的加建升降機工程，其中包括上述尚未完成的行人天橋 K64 加建升降機工程，並將其納入新工程合約，與其他「人人暢道通行」工程項目一併於今年 3 月進行招標。本署亦已於今年 3 月 14 日向九龍城區議會轄下的交通運輸委員會匯報上述安排。

新工程合約（合約編號 HY/2024/09）已於 8 月 26 日正式開展，承建商已即時進行上述 9 條行人通道相關的工地維護工作，包括清理工地內雜物保持衛生、巡視工地照明、標誌及防護設施、在惡劣天氣後重置水馬等，以保障道路使用者安全。承建商亦已啟動建造工程相關的審批程序，包括申請挖掘准許證及批核臨時交通措施計劃，。我們得悉承建商將會於 9 月底開展工地整理工作，準備重啟升降機地基的打樁工程。根據工程合約，有關升降機加建工程需於 2026 年第一季完成並開放給市民使用。本署會密切監察工程進度，務求盡快完成有關工程。

(秘書處於 2024 年 9 月 19 日收到)

九龍城區議會秘書處

2024 年 9 月