

關注紅磡紅鸞道加建升降機工程進度

路政署回覆如下：

路政署工程合約編號 HY/2021/10 的承建商正為橫跨紅磡船景街及紅鸞道的行人天橋 (結構編號 KF107) 兩端出口各加建一部升降機，以便利市民出行。

為配合工程，承建商在獲得相關部門的批准後，按照獲批的圖則在現場圍封地盤進行工程。近船景街的工地 (1 號升降機) 現正進行鑽樁工程。由於 1 號升降機之工程需建造升降機塔、連接橋及樓梯，故地基工程範圍較一般升降機工程為大。再加上地質狀況較預期複雜，施工期間又出現多次特殊情況，包括多個位置石層深度與初期探土時所得的數據存在差異，及鑽樁時亦在不同位置及深度遇到不明障礙物，導致地基工程有的時候需要暫停，以審視施工方法、工地及周邊的安全及地基設計等，工程進度因此而受到影響。根據我們現時估計，所有鑽樁工程可於今年第四季完成。

近紅鸞道的工地(2 號升降機) 已經完成鑽樁工程，現正建造樁帽，緊接便會開展升降機主塔建造工程。

工程顧問公司現正根據最新的情況與承建商檢視完工日期。本署會繼續密切監察工程的進度，以求盡快完成加建升降機工程。

(秘書處於 2024 年 9 月 19 日收到)

九龍城區議會秘書處

2024 年 9 月