

關注戴亞街升降機工程進度

路政署回覆如下：

本署在「人人暢道通行」計劃下，為橫跨紅磡道近戴亞街的行人通道（結構編號：K64）進行加建升降機工程。

承建商自 2024 年 8 月接管有關工地後，已完成相關升降機的地基樁柱、樁帽、升降機塔及連接橋的混凝土結構。現時，承建商正進行玻璃幕牆安裝，並將展開升降機安裝及相關機電工程。

早前於樁帽施工期間遇到地下水滲漏的問題，承建商已妥善處理，而相關樁帽的建造亦已完成。由於受地下水滲漏及 2025 年惡劣天氣等事件影響，本工程項目的整體工期比預期稍長。按目前的進度，本署預計有關升降機可於 2026 年年中落成及開放予公眾使用。

為了讓議員更清楚了解相關工程項目的施工情況及工程進度，本署誠邀議員到行人通道 K64 的現場作實地視察並交流意見。

(秘書處於 2026 年 3 月 20 日收到)

九龍城區議會秘書處  
2026 年 3 月