

長青社區中心升降機改善工程詳情

項目	預計需要時間
1. 工地安全審計、圍封及拆除舊有升降機設備	3個星期
2. 安裝新升降機設備	5個星期
3. 新升降機設備測試調校、升降機公司正式送審申請復用證及取得行車紙及工地清理	4個星期
合共：	12個星期