

南區區議會

有關南港島綫（東段）項目的事宜

引言

本文件旨在向區議會介紹南港島綫（東段）項目的最新進展。

重點

2. 截至 2016 年 12 月底，所有配合南港島綫通車的建造工程已完成，整個鐵路系統已通過相關政府部門的核准審批，南港島綫已於 2016 年 12 月 28 日正式投入服務。整體而言，車務運作暢順，每天使用人次約 11 萬。

工程進度

3. 隨著南港島綫的建造工程完成，港鐵公司正於南區進行餘下的道路重置及改善工程。在黃竹坑一帶，香葉道、南朗山道及深灣道繼續分階段進行道路重置及行車路面改善工程，預計於 2017 年第二季完成。海怡半島一帶的行車路重置工程已完成，尚餘部分行人路重置工程及行車路面改善工程正繼續進行，預計於 2017 年第一季完成。

社區聯繫

4. 配合南港島綫通車，港鐵公司於2016年12月舉行了一系列通車前的活動，讓市民熟習新鐵路綫的運作。南區區議員於12月12日試乘南港島綫列車，並參觀金鐘站，了解該站的轉綫安排；港鐵公司亦於12月17日舉辦「南港島綫感謝日」，答謝社區聯絡小組及其他合作夥伴對南港島綫（東段）項目的支持；南港島綫車站開放日已於12月24日舉行，讓居民及公眾率先參觀新車站及熟習車站設施；於12月28日通車當日，港鐵公司邀請了一眾南區區議員及社區代表在海怡半島站一同慶祝南港島綫首班列車開出。

總結

5. 請議員備悉本文件所載列有關項目之最新進展。

港鐵公司

2017年1月