



二零二五年七月八日
討論文件

文件 TT 32/2025

沙田區議會
交通運輸委員會

張柏源先生提問

有關為橫跨顯徑街連接顯徑商場的行人天橋加建升降機
及沙田區「人人暢道通行」計劃的進度

“政府一直致力在公共行人通道加建無障礙通道設施，在二零一二年推出「人人暢道通行」計劃(計劃)，積極增設更多無障礙通道設施(即升降機及斜道)，方便市民上落公共行人通道，並在二零一九年推出一項「特別計劃」，在符合特定條件的情況下為香港房屋委員會轄下租者置其屋計劃、可租可買計劃屋邨和已拆售物業的公共屋邨的行人天橋、行人隧道和高架行人道加建升降機。

計劃自推出以來深受市民歡迎，完善社區設施對提升市民居住幸福感大有幫助。政府早前提出為橫跨顯徑街連接顯徑商場的行人天橋加建升降機(行人通道編號：HK01)，有關決定亦深受居民歡迎，顯徑居民對該項日期盼已久。本辦事處早前分別與居民代表及鄰近屋苑的物業管理公司代表舉行會議，期間收集他們的意見。現就會議上所收集的意見作以下提問：

- (a) 根據文件 DFWC 11/2025，截至二零二五年四月二十二日，顯徑街的升降機工程仍在準備施工的前期工作。請問有關工程承辦商是否已按合約要求提交施工時間表？
- (b) 現時顯徑街的升降機工程進度如何，目前處於什麼階段？
- (c) 根據文件 TT 10/2024 及其附件，擬建升降機 2 的位置不在政府土地上，日後維修保養的權責和分工為何？
- (d) 沙田區內，計劃下其他項目現時進度為何？

(e) 沙田區內，計劃下其他項目有沒有工程延誤的情況發生？如有，原因為何？”

路政署的回覆

提問(a)

有關顯徑街加建升降機的工程合約已於二零二四年八月開展，承建商已按合約要求提交施工時間表。

提問(b)

工程合約展開後，承建商需按合約要求擬備施工方法綱領、建議採用的建築材料詳程、建築安全的風險評估、緩解環境影響措施等文件，以及聘請分判商、購買建築材料及安排材料測試等。承建商現正準備文件予相關部門作審批，以進行地基探土和確認現有地下公用設施及其所需的遷移和改道工程等前期工作。

提問(c)

加建的 2 號升降機設施位於顯徑邨的公用地方內，當升降機建成後，電費及維修保養會由政府負責，而日常管理及相關費用(當中包括保安、一般清潔、協助處理緊急事故等)，則由顯徑邨的業主負責。

提問(d)

沙田區「人人暢道通行」計劃合共有 33 個結構(共 56 部升降機)涉及加建升降機工程，當中有 17 個結構(共 30 部升降機)已完成加建升降機工程，現時正進行 16 個結構(共 26 部升降機)的加建升降機工程，有關項目的詳情請參閱附件。

提問(e)

加建升降機工程主要包括地質勘探、搬遷現有地下公用設施、興建樁柱及地基、升降機塔及連接橋結構建造、安裝升降機及其相關機

電設備等。現時沙田區的「人人暢道通行」計劃項目沒有工程延誤的情況，路政署工程團隊會繼續密切監察及檢討加建升降機工程的進度，以適當調配資源盡快完成加建升降機工程。

沙田區議會秘書處

STDC 13/70/45

二零二五年七月

	結構編號	位置	加建數目	預計完工日期	目前進度
1	NS284	橫跨西沙路及恆明街近啟新書院	1 部升降機	2025 年第 4 季	現正進行升降機塔地基工程。
2	NS251	橫跨小瀝源路近插桅杆街	2 部升降機	2025 年第 4 季	1 號升降機: 現正進行升降機塔建造工程。 2 號升降機: 現正進行升降機塔建造工程。
3	ST05	橫跨沙田正街連接希爾頓中心及沙田公園	2 部升降機	2025 年第 4 季	1 號升降機: 現正進行升降機安裝工程。 2 號升降機: 現正進行升降機塔建造工程。
4	NF338	橫跨鞍駿街近馬鞍山公園	1 部升降機	2026 年第 1 季	現正進行升降機塔地基工程。
5	ST01	橫跨錦英路近錦英商場	2 部升降機	2026 年第 2 季	1 號升降機: 現正進行升降機塔地基的準備工程。 2 號升降機: 現正進行升降機塔地基的準備工程。
6	LY01	橫跨現有道路連接瀝源邨福海樓	1 部升降機	2026 年第 2 季	現正進行升降機塔地基工程。
7	NF66	橫跨大埔公路 - 沙田段近禾輦村	2 部升降機	2026 年第 3 季	1 號升降機: 現正進行升降機塔建造工程。 2 號升降機: 現正進行升降機塔建造工程。
8	NF446	橫跨港鐵東鐵線近松嶺里	2 部升降機	2026 年第 4 季	1 號升降機: 現正進行升降機塔地基工程。 2 號升降機: 現正進行探坑挖掘, 以確認地下公用設施的走線及相關的遷移方案, 以騰出空間建造升降機塔地基。

9	NS286	橫跨馬鞍山路及恆德街近馬鐵大水坑站	1 部升降機	2027 年第 1 季	現正進行升降機塔地基工程。
10	NS41	橫跨田心街近車公廟路	2 部升降機	2027 年第 1 季	1 號升降機: 現正進行升降機塔地基工程。 2 號升降機: 現正進行升降機塔建造工程。
11	NS57	橫跨翠田街近車公廟路	1 部升降機	2027 年第 2 季	現正安排地下公用設施的勘測工程, 完成後將開展升降機塔地基工程。
12	NS183	橫跨馬鞍山路近馬鞍山警署	2 部升降機	2027 年第 2 季	1 號升降機: 現正進行升降機塔地基工程。 2 號升降機: 現正準備開展升降機塔地基工程。
13	ST02	橫跨美田路連接美松苑及美城苑	2 部升降機	2027 年第 2 季	1 號升降機: 已完成鑽探工程, 現正準備臨時搬遷現有巴士站以開展探坑挖掘工程。 2 號升降機: 已完成探坑挖掘, 現正確認地下公用設施的走線以確定相關的遷移方案, 以騰出空間建造升降機塔地基。
14	NF299	橫跨西沙路近頌安邨	2 部升降機	2027 年第 2 季	現正進行地下公用設施的遷移工程, 以騰出空間建造升降機塔地基。
15	KY01	橫跨現有道路連接廣源商場及廣林苑	1 部升降機	2028 年第 1 季	承建商現正準備文件予相關部門作審批, 承建商準備文件予相關部門作審批, 並將會安排挖掘探坑, 以確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。
16	HK01	橫跨顯徑街連接顯徑商場	2 部升降機	2028 年第 3 季	承建商現正準備文件予相關部門作審批, 以進行地基探土和確認現有地下公用設施及其所需的遷移和改道工程等前期工作。