

大埔區議會交通運輸委員會 路政署報告

目的

本文件旨在闡述路政署在區內加建無障礙通道設施及小型交通改善項目進度概況。

背景

2. 截止 2024 年 6 月底，路政署已完成多項大埔區內加建無障礙通道設施的工程項目，有關詳情已載列於附件一。此外，路政署在區內 7 個地點進行的小型交通改善項目相關進度及詳情亦已載列於附件二。

報告

3. 請各委員備悉上述報告。

大埔區議會秘書處

2024 年 6 月

加建無障礙通道設施的項目及時間表 (截至 2024 年 6 月 14 日)

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NS61	橫跨東鐵線路軌於大埔公路 - 大窩段及大埔頭徑之間	1 條斜道	工程合約於 2013 年 3 月 28 日開展。 斜道於 2015 年 7 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS69	橫跨大埔公路 - 元洲仔段及南運路近廣福道	1 部升降機	工程合約於 2013 年 3 月 28 日開展。 在王肇枝中學旁的斜道於 2015 年 5 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS70	橫跨大埔公路 - 元洲仔段及南運路近廣福道	1 部升降機 1 條斜道	升降機 A 及升降機 B 分別於 2016 年 3 月及 2017 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS75	橫跨南運路在廣福道和寶湖道之間	2 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2017 年 10 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS77	橫跨大埔太和路近南運路	1 部升降機	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 升降機於 2018 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF78	橫跨粉嶺公路近泰亨灰沙圍於康樂園與泰亨之間	2 部升降機	一號升降機的地基工程於第三期第三份合約展開, 已於 2017 年 10 月完成。升降機上蓋工程隨後於第三期第九份合約展開, 並於 2019 年 10 月開放給行人使用。二號升降機工程委託於路政署其下之粉嶺公路擴闊工程(合約編號 HY/2012/06)。升降機工程合約於 2015 年 8 月 6 日開展。升降機於 2019 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF80	橫跨東鐵線路軌近元嶺	2 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開, 由於升降機貼近現有東鐵線路軌, 承建商已按港鐵公司要求加建額外屏障保護鐵路範圍。 1 號升降機 (西端): 承建商正建造升降機塔的結構。 2 號升降機 (東端): 承建商正建造升降機塔的地基。	已開展

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NF81	橫跨東鐵線路軌近橋頭	2 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2017 年 6 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF82	橫跨東鐵線路軌近大窩東支路及塘坑	2 部升降機	工程合約於 2017 年 1 月開展。1 號升降機及 2 號升降機已分別於 2020 年 12 月及 2020 年 3 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF97	橫跨大埔太和路及林村河近大埔中心	3 部升降機	工程合約於 2013 年 12 月 20 日開展。 1 號升降機、2 號升降機及 3 號升降機分別於 2016 年 10 月、11 月及 2017 年 1 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF132	橫跨南運路近大埔中心和新興花園	2 部升降機	工程合約於 2014 年 8 月 29 日開展。 升降機於 2017 年 10 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS139	橫跨完善路近汀角路及大福街	1 條斜道	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 斜道於 2017 年 11 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS145	橫跨粉嶺公路近大埔公路 - 大窩段	1 部升降機	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 升降機於 2018 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS154	橫跨大埔太和路近太和鄰里社區中心	1 部升降機	工程合約於 2019 年 8 月 23 日開展。 升降機於 2021 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF266	橫跨汀角路近棟樑里	2 部升降機	<u>第一部升降機</u> 工程合約於 2013 年 12 月 20 日開展。 升降機於 2016 年 8 月完成及開放給行人使用。	已完成
			<u>第二部升降機</u> 工程合約於 2015 年 5 月 22 日開展。 升降機於 2020 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NF444	橫跨南運路近運頭塘邨	1 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2016 年 9 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS87	橫跨安埔路近南運路及新興花園	1 部升降機	工程合約於 2015 年 11 月 30 日開展。 升降機於 2018 年 3 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF156	橫跨大埔公路 - 元洲仔段近廣福邨	2 部升降機	工程合約於 2015 年 4 月 13 日開展。 一號升降機及二號升降機分別於 2018 年 12 月及 1 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF191	橫跨汀角路連接大元邨及富亨邨	2 部升降機	工程合約於 2015 年 4 月 13 日開展。 一號升降機及二號升降機分別於 2019 年 4 月及 2018 年 8 月完成及開放給行人使用。	已完成
TP02	橫跨西沙路近帝琴灣	2 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開。 1 號升降機（北端）：承建商正進行升降機塔外牆工程。 2 號升降機（南端）：升降機已於 2023 年 12 月 29 日開放予公眾使用。	已開展
TP03	連接寶湖花園商場及大埔超級城	1 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開。 升降機已於 2022 年 12 月開放予公眾使用。	已完成
NF79	橫跨粉嶺公路近大窩村	1 部升降機	工程合約已於 2022 年 5 月 27 日展開。承建商現正遷移地下公用設施以騰出空間興建升降機塔地基。	已開展
NS78	橫跨大埔太和路近大埔文娛中心	1 部升降機	工程合約已於 2022 年 5 月 27 日展開。承建商正安排遷移地下公用設施，以騰出空間興建升降機塔地基。	已開展
KF02	橫跨寶湖道連接廣福商場	2 部升降機	承建商已完成部分前期工作，包括清除過度生長的植物及移除樹木，並準備進行土地勘測工作。	已開展

大埔區議會交通及運輸委員會會議

路政署(大埔區)

小型交通改善項目及其施工時間表 (截至2024年6月14日)

-- 包括在過去兩個月內完成、未來三個月內動工及規劃中的項目

	項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建/實際動工日期	擬建/實際完工日期	詳細備註	運輸署工程師姓名(電話)	路政署工程師姓名(電話)
(1)	NE/19/00192	於汀角路近汀角村增設行人過路處工程	汀角路近汀角村	2023年10月	2024年2月	工程已於2024年2月完工，現正等候電力公司供電工程完成	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(2)	NE/22/00559	於大埔安邦路改為單向行車試行計劃	安邦路及安泰路	2024年1月	2024年4月	試行計劃會延長至2024年7月底完成	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(3)	NE/22/01523	於大埔頭路部分路段(近新華安里路)增設行人通道工程	大埔頭路部分路段 (近新華安里路)	2024年3月	2024年8月	工程已於2024年3月展開，預計會於2024年8月完成	彭曉峯先生 (2399 2731)	李旨游先生 (2762 4948)
(4)	NE/23/01306	於汀角路近富亨邨行人天橋(NF191)增設24個單車架工程	汀角路近富亨邨行人天橋 (NF191)	2024年4月	2024年6月	工程已於2024年5月完工	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(5)	NE/23/01329	於汀麗路近頌雅路增設傷殘泊車位工程	汀麗路近頌雅路	2024年6月	2024年7月	工程會於2024年6月展開，預計會於2024年7月完成	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(6)	NE/23/00135	於汀角路近汀慶路增設行人過路處工程	汀角路近汀慶路	2024年5月	2024年9月	工程已於2024年5月展開，預計會於2024年9月完成	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(7)	NE/21/01212	於科進路迴旋處增設行人過路處工程(第二期)	科進路迴旋處	2024年6月	2024年10月	工程會於2024年6月中展開，預計會於2024年10月完成	梁洪曦 先生 (2399 2563)	韋華基先生 (2762 4098) / 李旨游先生 (2762 4948)