

路政署一大埔區加建無障礙通道設施的項目及時間表
及小型交通改善項目及時間表

目的

本文件旨在闡述路政署在區內加建無障礙通道設施及小型交通改善項目進度概況。

背景

2. 截止 2025 年 6 月底，路政署已完成多項大埔區內加建無障礙通道設施的工程項目，有關詳請已載列於附件一。此外，路政署在區內 7 個地點進行的小型交通改善項目相關進度及詳請亦已載列於附件二。

報告

3. 請各委員備悉上述報告。

大埔區議會秘書處
2025 年 6 月

加建無障礙通道設施的項目及時間表 (截至 2025 年 6 月 18 日)

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NS61	橫跨東鐵線路軌於大埔公路 - 大窩段及大埔頭徑之間	1 條斜道	工程合約於 2013 年 3 月 28 日開展。 斜道於 2015 年 7 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS69	橫跨大埔公路 - 元洲仔段及南運路近廣福道	1 部升降機	工程合約於 2013 年 3 月 28 日開展。 在王肇枝中學旁的斜道於 2015 年 5 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS70	橫跨大埔公路 - 元洲仔段及南運路近廣福道	1 部升降機 1 條斜道	升降機 A 及升降機 B 分別於 2016 年 3 月及 2017 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS75	橫跨南運路在廣福道和寶湖道之間	2 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2017 年 10 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS77	橫跨大埔太和路近南運路	1 部升降機	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 升降機於 2018 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF78	橫跨粉嶺公路近泰亨灰沙圍於康樂園與泰亨之間	2 部升降機	一號升降機的地基工程於第三期第三份合約展開, 已於 2017 年 10 月完成。升降機上蓋工程隨後於第三期第九份合約展開, 並於 2019 年 10 月開放給行人使用。二號升降機工程委託於路政署其下之粉嶺公路擴闊工程(合約編號 HY/2012/06)。升降機工程合約於 2015 年 8 月 6 日開展。升降機於 2019 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF80	橫跨東鐵線路軌近元嶺	2 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日開展, 由於升降機貼近現有東鐵線路軌, 承建商需與港鐵公司協商施工細節。 1 號升降機(西端): 承建商即將展開升降機塔外牆安裝工程。 2 號升降機(東端): 承建商現正進行升降機塔的結構工程。	已開展

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NF81	橫跨東鐵線路軌近橋頭	2 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2017 年 6 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF82	橫跨東鐵線路軌近大窩東支路及塘坑	2 部升降機	工程合約於 2017 年 1 月開展。1 號升降機及 2 號升降機已分別於 2020 年 12 月及 2020 年 3 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF97	橫跨大埔太和路及林村河近大埔中心	3 部升降機	工程合約於 2013 年 12 月 20 日開展。 1 號升降機、2 號升降機及 3 號升降機分別於 2016 年 10 月、11 月及 2017 年 1 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF132	橫跨南運路近大埔中心和新興花園	2 部升降機	工程合約於 2014 年 8 月 29 日開展。 升降機於 2017 年 10 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS139	橫跨完善路近汀角路及大福街	1 條斜道	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 斜道於 2017 年 11 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS145	橫跨粉嶺公路近大埔公路 - 大窩段	1 部升降機	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 升降機於 2018 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS154	橫跨大埔太和路近太和鄰里社區中心	1 部升降機	工程合約於 2019 年 8 月 23 日開展。 升降機於 2021 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF266	橫跨汀角路近棟樑里	2 部升降機	<u>第一部升降機</u> 工程合約於 2013 年 12 月 20 日開展。 升降機於 2016 年 8 月完成及開放給行人使用。	已完成
			<u>第二部升降機</u> 工程合約於 2015 年 5 月 22 日開展。 升降機於 2020 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF444	橫跨南運路近運頭塘邨	1 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2016 年 9 月完成及開放給行人使用。	已完成

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NS87	橫跨安埔路近南運路及新興花園	1 部升降機	工程合約於 2015 年 11 月 30 日開展。 升降機於 2018 年 3 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF156	橫跨大埔公路 - 元洲仔段近廣福邨	2 部升降機	工程合約於 2015 年 4 月 13 日開展。 一號升降機及二號升降機分別於 2018 年 12 月及 1 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF191	橫跨汀角路連接大元邨及富亨邨	2 部升降機	工程合約於 2015 年 4 月 13 日開展。 一號升降機及二號升降機分別於 2019 年 4 月及 2018 年 8 月完成及開放給行人使用。	已完成
TP02	橫跨西沙路近帝琴灣	2 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開。 1 號升降機（北端）：升降機已於 2024 年 11 月 30 日開放予公眾使用。 2 號升降機（南端）：升降機已於 2023 年 12 月 29 日開放予公眾使用。	已完成
TP03	連接寶湖花園商場及大埔超級城	1 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開。 升降機已於 2022 年 12 月開放予公眾使用。	已完成
NF79	橫跨粉嶺公路近大窩村	1 部升降機	工程合約已於 2022 年 5 月 27 日展開。承建商 已完成打樁及地基工程，準備建造升降機塔工程。	已開展
NS78	橫跨大埔太和路近大埔文娛中心	1 部升降機	工程合約已於 2022 年 5 月 27 日展開。承建商現繼續進行水管改道工程及準備下一步的開挖並建造臨時支撐，以騰出空間興建升降機塔地基。	已開展
KF02	橫跨寶湖道連接廣福商場	2 部升降機	承建商正挖掘探坑，以確認現有構築物的地基將不會受到擬建升降機的地基工程影響。此外，並需挖掘探坑以確認現有的地下公用設施及其遷移和改道工程。	已開展
KF04	橫跨寶湖道近廣福邨廣仁樓	1 部升降機	工程合約已於 2024 年 8 月 26 日展開。承建商 現與房屋署協調圍封安排，及準備文件予相關部門作審批，並將會在 2025 年第 3 季 安排挖掘探坑，以確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。	已開展

大埔區議會交通運輸委員會會議
路政署(大埔區)
小型交通改善項目及其施工時間表 (截至2025年6月18日)
-- 包括在過去兩個月內完成、未來三個月內動工及規劃中的項目

	項目編號	擬建的交通 改善項目	地點	擬建/實際 動工日期	擬建/實際 完工日期	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
(1)	NE/23/00135	於汀角路近汀慶路增設行人過路處工程	汀角路近汀慶路	2024年5月	2025年5月	新設行人過路處已於2025年5月17日啓用	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(2)	NE/21/00897	於創新路近海日灣II增設巴士停車灣工程	創新路近海日灣	2025年3月	2025年5月	新設巴士停車灣已於2025年5月26日啓用	梁洪曦 先生 (2399 2563)	李旨游先生 (2762 4948)
(3)	NE/23/01428	於頌雅路近全安路增設十個電單車泊車位工程	頌雅路近全安路	2025年4月	2025年5月	新設十個電單車泊車位已於2025年5月13日啓用	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(4)	NE/23/01581	於翠樂街近舊墟直街增設兩個電單車泊車位工程	翠樂街近舊墟直街	2025年6月	2025年7月	新設兩個電單車泊車位已於2025年6月14日啓用	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(5)	NE/23/00102	於科進路近逸瓏灣一期低座第9座外增設行人過路處工程	科進路近逸瓏灣一期低座第9座外	2025年6月	2025年9月	工程將於2025年6月開展，並預計於2025年9月完成	梁洪曦 先生 (2399 2563)	李旨游先生 (2762 4948)
(6)	NE/21/02986	於汀角路近魚角改善單車徑及行人過路處工程	汀角路近魚角	2025年5月	2025年6月	工程已於2025年5月開展，並預計於2025年6月完成	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(7)	NE/24/01001	於黃宜坳路近燈柱BE1032增設五個電單車泊車位工程	黃宜坳路近燈柱BE1032	2025年7月	2025年8月	工程將於2025年7月開展，並預計於2025年8月完成	梁洪曦 先生 (2399 2563)	李旨游先生 (2762 4948)