

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一二年六月十九日第三次會議
進展報告

政府及公用機構工程計劃工作小組二零一二年二月二十八日第二次會議續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 12/2012 號)

組員備悉文件。

渠務署工程合約編號 DC/2008/08 – 九龍中部及東部污水收集系統改善工程第 1 期 – 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 13/2012 號)

2. 組員備悉，承建商現正於東光道、樂善道及育群街進行沙井工程。沙田坳道近鳳德道的工程已經完成。鳴鳳街附近位置正以開坑挖掘方式分階段敷設污水渠及鹹水管。整項工程將於本年年底前完成。

渠務署工程合約編號 DC/2010/06 – 九龍中部及東部污水收集系統改善工程第 2 期 – 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 14/2012 號)

3. 組員備悉，工程主要於牛池灣鄉進行。承建商將於本年第三季於金池徑行人路及後巷進行探坑及更換食水管、鹹水管及污水管。而富池徑行人路亦將進行探坑及更換污水渠。兩項工程預計分別需時 28 個月及 20 個月。署方會就工程諮詢黃大仙東分區委員會（東分區會）及地區團體意見。

4. 組員建議署方向當地居民及商戶解釋工程必要性及承諾竣工時間。並提議承建商聯絡東分區會安排工程簡介會。

渠務署工程合約編號：DC/2010/03 - 太子道東啟德明渠改善工程 - 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2012 號)

5. 組員備悉，太子道東箱型暗渠建造工程進行中。署方會與警務處、運輸署及受工程影響團體緊密聯絡。

6. 組員要求署方於優化啟德河環境時，加入議員及居民於諮詢階段所提供的意見。

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 - 重建、改善及修復一段由黃大仙警署至東頭二邨的啟德河 - 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 16/2012 號)

7. 組員備悉，地下水管及公共設施的遷移工程進展良好。河道工程已於本年 3 月由摩士公園對出位置展開，東頭(二)邨河道工程將於本年 7 月展開。彩虹道南行線後移工程已於 5 月底展開，工程將佔用南行線部份行人路，確保行車線數目不變。承建商於大成街街市地盤設置心臟除顫器及於摩士一號公園對面的大同街設立兩張臨時長椅供居民使用。

工務計劃編號 182WC - 更換及修復水管工程第二階段 - 工程進度簡報

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 17/2012 號)

8. 組員備悉，工程將於 2012 年 9 月前完成。

工程計劃編號 186WC - 更換及修復水管工程第三階段 - 黃大仙區工程進度報告 (2012 年 6 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 18/2012 號)

9. 組員備悉，截至 2012 年 5 月底，已於黃大仙區內敷設了 8,300 米的食水管和 6,900 米的海水管，工程進度理想。

10. 組員關注樂信樓門口位置及有蓋行人道工程進度緩慢，對居民造成極大不便，並要求署方及顧問公司提供明確工程的完工日期。

工程計劃編號 191WC 及 189WC – 更換及修復水管工程第四階段第一期及第二期

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 19/2012 號)

11. 組員備悉，部份工程已經展開，工程進度理想，未有對交通造成不便。顧問公司會與其他工務部門、警務處、運輸署及當區商戶和區議員緊密聯繫。

工務計劃項目第 159TB 號 – 重建位於龍翔道近新光中心的行人天橋及延長龍翔道巴士停車處工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 20/2012 號)

12. 組員備悉，行人天橋已開放予公眾使用。延長龍翔道巴士站工程可於本年 9 月底完成開放，綠化工程預計於本年年底完成。署方將於本年 7 月 24 日交運會會議匯報計劃。

13. 組員關注地盤臨時辦事處的用地於工程完結後的用途。

土木工程拓展署工程合約編號 KL/2008/09 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪基礎設施第一期工程 – 興建橫跨太子道東的兩條行人天橋工程進度報告(7)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 21/2012 號)

14. 組員備悉，行人天橋 FB1 (響港灣至太子道東) 及行人天橋 FB4 (采頤花園橋塔至啟德發展區) 工程進度理想。行人天橋 FB4 將於本年中旬啟用。署方會繼續配合其他工務部門於太子道東的工程，減少對居民的影響。

文件提交

15. 本文件將提交二零一二年七月三日黃大仙區議會第五次會議，供議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零一二年六月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 12