

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一三年十二月十日第九次會議
進展報告

渠務署工程合約編號：DC/2010/06 - 九龍中部及東部污水收集系統改善工程(第 2 期)進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 26/2013 號)

組員備悉顧問公司已就仟億茶餐廳外工程改道事宜與何賢輝議員溝通，工程如預期進度進行。

渠務署工程合約編號 DC/2010/03 - 太子道東啓德明渠改善工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 27/2013 號)

2. 組員備悉渠務署及水務署須協調及遷移太子道東地下的一段水管，方可進行最後階段箱型暗渠安裝工程，因此工程將稍延至二零一四年雨季前完成。

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 - 重建、改善及修復一段由黃大仙警署至東頭二邨的啟德河 - 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 28/2013 號)

3. 組員備悉摩士公園現時已封閉部分用地作清拆現有東泰里行人橋之用，有關工程將於東泰里行人路改道完成後進行，預計工程將於兩個月內將展開，屆時渠務署將通知市民行人路改道的安排。承建商將會以透明膠板圍封工地，並於晚間提供燈光及保安員駐守，保障行人安全。

4. 彩虹道往觀塘方向現正進行的水管接駁前期工程涉及地下工程，故承建商須於每日上午非繁忙時段封閉一條行車線進行工程，至每日下午四時後重開，重開行車線的實際時間將視乎交通情況而決定。

5. 組員要求運輸署及香港警務處(警務處)在禁止彩虹道南行車輛左轉入爵祿街的臨時交通安排實施後，密切留意寧遠街及崇寧街的交通情況，特別要求警務處留意崇寧街的非泊車問題，並請運輸署考慮於受影響路段設立禁區及開放富源街和錦榮街供上落貨之用。

水務署工程計劃編號 186WC - 更換及修復水管工程第三階段 - 黃大仙區工程進度報告 (2013 年 11 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 29/2013 號)

6. 組員備悉部分工地現時因進行滲水測試而封閉，但卻未見有工程人員於地面工作。承建商將加強指示，讓市民知悉地下正進行工程。

水務署工務計劃編號 191WC 及 189WC - 更換及修復水管工程第四階段第一期及第二期工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 30/2013 號)

7. 組員備悉雙鳳街的無坑挖掘工程將會為地下工程位置進行抽風及送入鮮風，承建商會研究抽走具氣味的揮發性氣體，並表示工地的發電機及燈光造成的聲浪不會造成太大影響。位於黃大仙道及雅竹街的工程將分階段進行，以減低對進出該路段的市民及旅遊巴士的影響。有關工程預計將於二零一五年完成。另外，組員要求水務署及顧問公司與渠務署及其他政府部門緊密聯絡，盡可能與其他工程同時動工，減少重複挖掘。

運輸及房屋局/路政署/港鐵公司工程編號：6061TR 及 6062T - 沙中線黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 31/2013 號)

8. 組員備悉聯誼路的擬建臨時車道斜台及行人通道完工後，港鐵公司將會邀請當區議員視察情況後方落實啟用。設計中的翠竹花園無障礙設施工程涉及私人地段問題，路政署正就私人地段業權問題向地政總署徵詢法律意見，有結果時會通知區議會。就組員提出有沙石由工程車跌出的問題，港鐵公司將再檢查及跟進。馬仔坑道 211 號巴

士站重置的問題將於地盤聯絡小組再討論。有關馬仔坑遊樂場面向球場方向未有設置五米高圍板的問題，港鐵公司將與顧問公司跟進有關問題。雲華街近雙鳳街的行人路現時擺放挖掘工程掘出的泥土，路面已預留一點五米供行人使用，承建商將於有需要時盡量加闊路面。近雲華街的升降機工程現正進行鑽探，由於該地的地質與設計時估計略為不同，故港鐵公司現正修改設計，但預計不會影響升降機建造進度。蒲崗村道原有位於停車處的巴士站將暫時遷移，但港鐵公司及承建商預計有關安排對交通影響不大。

土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號：KL/2012/02 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程進度報告(1)
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 32/2013 號)

9. 就景泰街近文理書院的行人路改為行車線的臨時改善措施，組員建議土木工程拓展署設置清晰的指示提醒行人，亦請警務處留意改道措施及適當地提醒行人。

文件提交

10. 本文件將提交二零一四年一月七日黃大仙區議會第十四次會議，供議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零一三年十二月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 15