

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一四年三月十八日第十次會議
進展報告

渠務署工程合約編號 DC/2010/06 – 九龍中部及東部污水收集系統改善工程(第 2 期)進度報告
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2014 號)

組員備悉承建商計劃以無坑挖掘方式更換富池徑商戶對出行人路的污水渠及以明坑挖掘方式更換位於龍翔道行人路的污水渠。在工程進行期間，富池徑的行人路會預留 1.5 米供市民使用。預計工程可於二零一四年下旬完成。

渠務署工程合約編號 DC/2010/03 – 太子道東啟德明渠改善工程進度報告
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2014 號)

2. 組員備悉工程的最後一段箱型暗渠結構工程現已完成。承建商會分階段逐步還原太子道東西行車線的路面及交通設施。但由於需要顧及交通流量及駕駛者的安全，運輸署及建築署不會對行車線及交通設施進行頻繁的改動，而相關的道路改動措施亦須於假日及周末才能進行。因此，預期工程大約於二零一四年七月完工。

渠務署重建、改善及修復啟德河(工程合約編號：DC/2011/04 及 DC/2013/03)
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2014 號)

3. 組員備悉彩虹道南行車線不能左轉入爵祿街的臨時交通改道安排已於二零一四年三月中開始實施，並將維持約三十個月。

4. 渠務署承諾會研究並監察彩虹道新蒲崗大廈對出的路段的交通情況，於必要時再與有關商戶商討及跟進有關於該段路劃設上落客貨區的建議。

5. 組員要求運輸署及香港警務處(警務處)在禁止彩虹道南行車輛左轉入爵祿街的臨時交通安排實施後，密切留意寧遠街及崇寧街的交通情況及非法泊車問題。組員亦要求承建商加大有關彩虹道南行車線不能左轉入爵祿街的臨時交通改道安排指示牌，並將臨時交通改道安排指示牌升高至兩米及圍封指示牌的邊角。

運輸及房屋局/路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR – 沙中線黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 7/2014 號)

6. 組員備悉承建商及工程設計師正在處理工程於慈雲山一帶的管線及地基問題，期望能追趕工程進度。另外，署方表示收到有關黃大仙公共運輸總站的意見，正在與有關部門跟進。

7. 組員擔心於蒲崗村道的巴士站遷移後會引致蒲崗村道交通擠塞，希望署方注意該區的交通流量。另外，署方指現時開放馬仔坑遊樂場草地是一項臨時措施，稍後會就有關馬仔坑遊樂場的優化方案再作討論。

8. 有關翠竹花園一帶無障礙設施的工程進度，路政署指仍就翠竹花園無障礙設施工程私人地段的業權問題徵詢法律意見及澄清法律程序。如果徵收土地作興建公共設施用途將會牽涉賠償問題期望能以更簡單程序處理。

土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 8/2014 號)

9. 為配合景康街進行隧道工程，景康街駛往太子道東的車輛將須改道由景泰街前往太子道東。承建商已於不同地方，包括彩虹道路口，加設路牌指示，提醒駕駛人士有關的臨時交通改道措施。

黃大仙區議會秘書處
二零一四年四月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 15