

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一四年六月十七日第十一次會議
進展報告

渠務署工程合約編號 DC/2010/06 - 九龍中部及東部污水收集系統改善工程(第 2 期)進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10/2014 號)

組員備悉工程位於龍翔道行人路的探坑工程已大致完成，由於地下公用設施眾多，署方現正檢討更換污水渠工程的施工方式。另外，承建商計劃以無坑挖掘方式更換富池徑商戶對出行人路的污水渠。在工程進行期間，富池徑的行人路會預留 1.5 米供市民使用。預計工程可於二零一四年下旬完成。

渠務署工程合約編號 DC/2010/03 - 太子道東啟德明渠改善工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 11/2014 號)

2. 組員備悉太子道東箱形暗渠的結構建造工程已於二零一四年一月完成。承建商已經展開餘下的太子道東路面復修及還原工程，預計工程會於二零一四年十月完成。

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03 - 重建、改善及修復啟德河

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 12/2014 號)

3. 組員備悉有關工程的項目範圍、臨時交通改道安排及渠務署就彩虹道位於啟德河一段出現水浸情況的預防及緊急應變措施。

4. 組員要求警方與渠務署及承建商緊密溝通，就工程引起的交通事故及特殊情況作相應的緊急應變措施。

土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02 - 啟德發展計劃 - 啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程進度報告(3)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 13/2014 號)

5. 組員備悉位於七寶街及三祝街交界的工程預計將於二零一四年年底完成。工程進行期間，署方會於三祝街提供更多有停車收費錶的車位予公眾使用。

路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中線黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 16/2014 號)

6. 組員備悉港鐵公司及承建商於慈雲山一帶增加工作人員及機器，並需要額外徵用小幅位於慈雲山中央球場的地方，期望能追趕工程進度。

7. 至於沙中線由顯徑邨至馬仔坑一段的隧道工程，承建商將於短期內以鑽爆方式進行挖掘。港鐵公司承諾於進行鑽爆挖掘前通知有關組員，並與有關組員多作溝通。港鐵公司亦會邀請有關組員參與工程的鑽爆測試，從而了解鑽爆挖掘工程對鄰近地區所帶來的影響。另外，組員備悉港鐵公司會於翠竹花園第五座及第七座進行事前樓宇勘測，以作記錄之用。

8. 有關翠竹花園一帶無障礙設施的工程進度，路政署指仍就翠竹花園無障礙設施工程私人地段的業權問題向地政總署徵詢法律意見及跟進相關法律程序。

黃大仙區議會秘書處
二零一四年六月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 16