

第四屆黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
第十四次會議記錄

日期： 二零一五年三月三十一日（星期二）
時間： 上午十時三十分
地點： 九龍黃大仙龍翔道 138 號龍翔辦公大樓 6 樓
黃大仙區議會會議室

出席者：

主席：

黃金池先生, BBS, MH, JP 黃大仙區議會議員

組員：

黃錦超博士, MH	黃大仙區議會副主席
陳偉坤先生	黃大仙區議會議員
何漢文先生, MH	黃大仙區議會議員
李達仁先生, BBS, MH	黃大仙區議會議員
莫應帆先生	黃大仙區議會議員
蘇錫堅先生	黃大仙區議會議員
丁志威先生	黃大仙區議會議員

因事缺席者：

陳炎光先生	黃大仙區議會議員
簡志豪先生, BBS, MH, JP	黃大仙區議會議員
何賢輝先生	黃大仙區議會議員
黎榮浩先生, MH	黃大仙區議會議員

莫仲輝先生, MH, JP	黃大仙區議會議員
莫健榮先生	黃大仙區議會議員
王吉顯先生	黃大仙區議會議員
黃國恩博士	黃大仙區議會議員
袁國強先生	黃大仙區議會議員
劉志宏博士, BBS, JP	政府及公用機構工程計劃工作小組顧問
關寶珍女士	政府及公用機構工程計劃工作小組顧問

列席者：

林詠詩女士	高級行政主任(區議會)	黃大仙民政事務處
余健龍先生	黃大仙區交通隊主管	香港警務處
方崇傑先生	工程師/黃大仙	運輸署

為議程(四)(i)列席會議

周少康先生	工程師/排水工程 8	渠務署
黃文佳先生	駐地盤總工程師	艾奕康顧問有限公司

為議程(四)(ii)列席會議

李康年先生	高級工程師/工程管理 2	渠務署
黃文佳先生	駐地盤總工程師	艾奕康顧問有限公司
黃集偉先生	駐地盤工程師	阿特金斯顧問有限公司

為議程(四)(iii)列席會議

曹偉雄先生	高級工程師/5(九龍)	土木工程拓展署
周家俊先生	工程師/4(九龍)	土木工程拓展署
張恭之先生	駐地盤高級工程師	奧雅納工程顧問有限公司
葉世誠先生	副項目經理	基利承建有限公司

為議程(四)(iv)列席會議

孫國強先生	高級工程師/成本估計	水務署
-------	------------	-----

歐偉雄先生	工程師/工程管理 6	水務署
陳慧瑩女士	助理工程師/工程管理 9	水務署
陸泰萊先生	駐工地高級工程師	阿特金斯顧問有限公司
梁明邦先生	駐工地工程師	阿特金斯顧問有限公司
林淑敏女士	駐工地工程師	阿特金斯顧問有限公司

為議程(四)(v)列席會議

吳龍保先生	高級工程師/工程管理 3	水務署
鄭志欣女士	工程師/工程管理 7	水務署
羅智恆先生	駐地盤高級工程師(S4P1)	AECOM Asia Company Ltd.
梁顯達先生	駐地盤高級工程師(S4P2)	AECOM Asia Company Ltd.
勞崇逸先生	駐地盤工程師(S4P2)	AECOM Asia Company Ltd.

為議程(四)(vi)列席會議

朱敦瀚先生	高級工程師/沙中線 1	路政署
李永孝先生	高級統籌工程師	港鐵公司
賴一星先生	一級統籌工程師	港鐵公司
鄭慶鴻先生	公共關係經理-工程項目及物業	港鐵公司

秘書：

莊澤浩先生	行政主任(區議會)6	黃大仙民政事務處
-------	------------	----------

主席致歡迎辭

主席歡迎各與會者出席政府及公用機構工程計劃工作小組(工作小組)第十四次會議。

一 通過政府及公用機構工程計劃工作小組二零一五年三月三十一日第十四次會議議程

2. 組員備悉工作小組第十四次會議議程已於二零一五年三月二十日發送給各組員，秘書處並無收到任何修訂意見。議程獲得通過，無須修改。

二 通過政府及公用機構工程計劃工作小組二零一四年十二月十六日第十三次會議記錄

3. 組員備悉工作小組第十三次會議的會議記錄已於二零一五年三月二十日發送給各組員，秘書處並無收到任何修改建議。會議記錄獲得通過，無須修改。

三 政府及公用機構工程計劃工作小組二零一四年十二月十六日第十三次會議進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 1/2015 號)

4. 組員備悉文件。

四(i) 渠務署工程合約編號 DC/2010/03 – 太子道東啓德明渠改善工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2015 號)

5. 渠務署周少康先生介紹文件時表示，太子道東箱形暗渠的結構建造工程已於二零一四年一月完成。餘下的太子道東路面及相關交通設施還原工程亦已於二零一四年十二月底全部完成。

6. 組員備悉文件。

四(ii) 渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03 – 重建、改善及修復啟德河

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2015 號)

7. 渠務署李康年先生、艾奕康顧問有限公司代表黃文佳先生及阿特金斯顧問有限公司代表黃集偉先生介紹文件時表示，兩項工程進展順利，並簡介有關工程的項目範圍及工程進度。另外，他們亦向組員闡述臨時交通改道安排的情況，包括將於二零一五年下半年在彩虹道和沙田坳道交界實施的臨時遷移巴士站及行車線等計劃。除此以外，他們亦簡介了署方在施工期間實施的預防水浸安排及應變措施，以增加啟德河的排洪能力及減低附近地方的水浸風險。

8. 組員對工程的綜合意見如下：

(i) 組員認為署方應確保彩虹道一段啟德河工地排水設施暢通，及

預備足夠沙包以供彩虹道兩邊的市民及商舖作應變之用。組員亦促請署方與各政府部門緊密聯繫，密切監察於彩虹道一段啟德河的水位情況，以發揮緊急應變小組的效用；及

- (ii) 組員亦關注大成街的交通擠塞問題，認為大成街的交通流量已超出飽和點，促請運輸署及警務處交通部適時監察大成街的交通流量，並正視在該處的違例泊車問題，以確保大成街的交通順暢。

9. 署方及顧問公司代表的回應綜合如下：

- (i) 署方指會特別注意工地於雨季期間的排水設施，並已作出一系列的預防水浸措施。署方已加強位於啟德河沙田坳道「樽頸」位置及其它施工位置的排洪能力，包括移除在河道內的大型公共服務設施如污水渠及水管等、清理淤塞的道路排水設施及渠口、增加路旁排水口及升高水馬等。一如往年，署方亦已準備足夠沙包以供市民作應急之用。另外，署方、顧問公司及承建商已成立緊急應變小組，並密切監察於彩虹道一段啟德河的水位情況；及
- (ii) 署方回應指在工程進行期間一直有就大成街的交通問題與運輸署及警務處交通部作緊密聯繫。署方會再加強與各政府部門的溝通，以確保大成街的交通順暢。

10. 主席請署方備悉及跟進組員的意見。

四(iii) 土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程進度報告(6)
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2015 號)

11. 土木工程拓展署曹偉雄先生及奧雅納工程顧問有限公司代表張恭之先生介紹文件，匯報新蒲崗區內的道路工程進展，並簡介興建橫過太子道東行車隧道 VT1 的進度及相關臨時交通改道安排。組員得悉於太子道東的臨時交通改道安排主要分五期進行，承建商已完成第一、二期臨時交通改道措施，並已於二零一五年二月一日順利實施第三期臨時交通改道措施。

12. 組員對工程的綜合意見如下：

- (i) 組員查詢有關封閉東啟德遊樂場附近的一段景福街及四美街的交通改道措施會於何時實施。組員亦提醒署方需要加大臨時交通改道安排指示牌及將指示牌升高，以保障道路使用者安全；及
- (ii) 組員關注近東啟德遊樂場附近的一段景福街及四美街封閉後，會否有臨時交通措施讓駕駛人士駛往友邦九龍金融中心。

13. 署方的回應綜合如下：

- (i) 署方回應指，為配合在景福街一段的行車隧道工程，承建商會於二零一五年四月二日起封閉東啟德遊樂場附近的一段景福街及四美街，是項道路改動亦是配合已刊憲的新蒲崗整體永久交

通安排。屆時，受封路影響的停車位會永久遷往三祝街；及

- (ii) 署方回應指當近東啟德遊樂場附近的一段景福街及四美街封閉後，署方會在新蒲崗區內實施相應臨時交通改道措施，包括在友邦九龍金融中心對開位置提供一個臨時回旋處，以讓車輛駛往友邦九龍金融中心。

14. 主席請署方備悉及跟進組員的意見。

四(iv) 水務署工程計劃編號 186WC – 更換及修復水管工程第三階段 – 黃大仙區工程進度報告（2015 年 3 月）
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 5/2015 號）

15. 水務署孫國強先生及阿特金斯顧問有限公司代表陸泰萊先生介紹文件。

16. 主席查詢此項工程能否於二零一五年內完成。

17. 顧問公司回應指大部分工程將於二零一五年十月至十一月完成，但在工程完成後仍需進行路面及相關交通設施還原工程。

18. 組員備悉文件。

四(v) 水務署工務計劃編號 191WC 及 189WC 更換及修復水管工程第四階段第一期及第二期工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 6/2015 號)

19. 水務署吳龍保先生、AECOM 代表羅智恆先生、梁顯達先生及勞崇逸先生介紹文件。

20. 組員備悉文件。

四(vi) 路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中線黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 7/2015 號)

21. 路政署朱敦瀚先生、港鐵公司代表李永孝先生及賴一星先生介紹文件。

22. 組員對工程的綜合意見如下：

- (i) 組員關注工程於慈雲山慈正邨正暉樓對開工地在二零一五年三月二十八日發生的一宗致命工業意外。組員指有傳媒報導該意外的成因為起重機倒塌所引致，擔心如同類意外再發生會引致大量傷亡。組員期望港鐵公司澄清該意外的成因，並於各個有使用相同類型起重機的工地做足安全措施，以避免同類意外發生；

- (ii) 組員查詢位於毓華街為建造行人天橋而興建的臨時支架將於何時拆卸；
- (iii) 組員查詢沙中線啟德站至鑽石山站及顯徑至馬仔坑的隧道工程進度；及
- (iv) 組員注意到此項工程可能有需要在龍翔道實施臨時交通改道安排，並提醒港鐵公司龍翔道的交通比較繁忙，實施臨時交通改道時要盡早作出安排，以免導致龍翔道交通擠塞。

23. 署方及港鐵公司代表的回應綜合如下：

- (i) 港鐵公司澄清指意外的成因並非傳媒所報導的起重機倒塌。港鐵公司回應指在該工地的樁柱工程經已完成，承建商正準備拆卸和移走輔助興建的起重機。該意外發生時工人是被放在地面上正在拆卸的吊臂組件所擊中。就有組員表示部分居民仍感憂慮，希望港鐵公司可再向居民進一步解釋有關情況，港鐵公司回應表示會就事件於社區聯絡小組向公眾再作澄清；

(會後補註：在二零一五年四月十四日舉行的慈雲山段社區聯絡小組第七次會議上，港鐵公司已向組員再解釋該宗意外的情況及相關的跟進工作。)

- (ii) 港鐵公司回應指位於毓華街行人天橋的臨時支架估計將於二零一五年七月至八月進行拆卸；及

- (iii) 港鐵公司回應指沙中線啟德站至鑽石山站的上行線隧道經已完成，承建商會把鑽挖工具運往啟德站再進行下行線隧道的挖掘工程。另外，港鐵公司指顯徑至馬仔坑的隧道爆破工程經已於顯徑開始。由於工程可能在獅子山下遇到泥石夾雜的斷層而影響進度，如有需要，港鐵公司或會於馬仔坑同時向獅子山方向進行隧道爆破工程，以減少工程進度的影響。

24. 主席請署方及港鐵公司備悉及跟進組員的意見。

五. 其他事項

25. 組員沒有提出其他討論事項。

六. 下次會議日期

26. 工作小組下次會議將於二零一五年六月二十三日（星期二）上午十時三十分舉行。

27. 會議於中午十二時正結束。

黃大仙區議會秘書處

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt.17

二零一五年五月