

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一九年六月十八日第十四次會議
進展報告

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 – 重建、改善及修復啟德河
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 7/2019 號)

彩虹道重建工程現已大致完成，渠務署亦已完成改善彩虹道的雨水渠並將有關混凝土路面重鋪為瀝青路面、重建道路中央分隔欄以及重鋪行人路。

2. 組員指近日有媒體報導啟德河受抗生素污染，促請署方與相關政府部門定期監測水質及就非法渠管接駁問題進行巡查，並向黃大仙區議會轄下相關委員會或工作小組匯報進展。

渠務署工程合約編號 DC/2017/02 – 九龍、沙田及西貢污水幹渠修復工程
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 8/2019 號)

3. 龍翔道南行的污水幹渠修復工程現正分階段進行，渠務署正於龍翔道南行龍池徑對出近巴士站快線的位置進行日間豎井建造工程。

4. 因應區議員的建議，署方即將開展工程，以將龍翔道南行近銀池徑(往西貢的小巴士站附近)的部分行人路削平並改為行車道，屆時將臨時遷移附近的小巴士站與巴士站，以配合工程。

5. 組員得悉署方將以水泥回填工程豎井並待其乾涸，以還原路面，惟期間有關路段將不能行車。就此，組員建議署方考慮加派人手，同時回填多個豎井，以縮短有關工序的時間，減輕工程對交通的影響。

渠務署工程合約編號 DC/2018/11 九龍中部及東部污水收集系統改善工程第 3 期 – 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 9/2019 號)

6. 是項工程旨在把位於九龍中部及東部的現有污水渠更換成直徑較大的新污水渠，從而改善污水系統的排放量，以配合區內發展。渠務署承建商現正於黃大仙區進行前期預備工作，包括於大有街進行地下公共設施探測。

7. 組員叮囑署方與相關大廈法團保持緊密聯繫，在工程開展前安排張貼告示以通知受影響的居民，並加強巡查，以確保工地一帶照明充足。

土木工程拓展署東拓展處工程合約編號 KL/2012/02 及 KL/2015/03 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 及 3B 期基建工程進度報告(22)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10/2019 號)

8. K9 行車天橋橋身切割與吊運工作已於二零一九年五月底完成。土木工程拓展署承建商現正進行 LW4 高架園景行人道位於啟德發展區的橋身建造工程及 SW4 行人隧道位於彩虹邨近金碧樓的挖掘工程。

9. 組員提醒署方繼續注意工程期間發出的聲浪，並完善工地周邊的配套措施，以保障行人過路安全。

路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR – 沙中綫黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 11/2019 號)

10. 沙中綫項目於黃大仙區內的鐵路工程(包括鑽石山站擴建及改善工程與馬仔坑通風樓建造工程)已經完成。港鐵公司正進行通車前的各項測試及檢測。

11. 就促請署方還原聯誼路行人通道上蓋的意見，主席提議在黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會繼續跟進。

水務署工程合約編號 2/WSD/17 – 九龍及新界東風險為本水管改善定期
合約工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 12/2019 號)

12. 位於沙田坳道介乎龍翔道與鳴鳳街之一段長 280 米、直徑 450 毫米的鹹水水管改善工程已於二零一九年三月展開。為了減少有關工程對公眾、環境及交通的影響，水務署將會採用水管修復方法並限制施工時間為上午十時至下午三時。

13. 組員得悉渠務署亦會於近飛鳳街的一段沙田坳道進行工程，故建議署方與有關組員協調施工上的安排並互相配合。

黃大仙區議會秘書處
二零一九年六月

檔案編號：HAD WTSDC 13-5/5/53 Pt.53