

第五屆黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
第十五次會議記錄

日期：二零一九年九月三日（星期二）
時間：上午十時三十分
地點：九龍黃大仙龍翔道 138 號龍翔辦公大樓 6 樓
黃大仙區議會會議室

出席者：

主席：

何漢文先生, MH, JP	黃大仙區議會議員
---------------	----------

組員：

黎榮浩先生, MH	黃大仙區議會副主席
陳偉坤先生, MH	黃大仙區議會議員
雷啟蓮女士	黃大仙區議會議員
施德來先生	黃大仙區議會議員
袁國強先生, MH	黃大仙區議會議員

因事缺席者：

陳安泰先生, MH	黃大仙區議會議員
陳英先生	黃大仙區議會議員
蔡子健先生	黃大仙區議會議員
簡志豪先生, SBS, MH, JP	黃大仙區議會議員
郭秀英女士	黃大仙區議會議員
李東江先生	黃大仙區議會議員
莫健榮先生, MH	黃大仙區議會議員
譚美普女士	黃大仙區議會議員
黃金池先生, BBS, MH, JP	政府及公用機構工程計劃工作小組顧問
劉志宏博士, BBS, JP	政府及公用機構工程計劃工作小組顧問

列席者：

胡志健先生	議員	黃大仙區議會
傅申女士	高級行政主任（區議會）	黃大仙民政事務處
譚家權先生	黃大仙區交通隊主管	香港警務處
郭展陽先生	工程師/黃大仙	運輸署

為議程(三)(i)列席會議

黃可揚先生	高級工程師/工程管理 1	渠務署
陳慧瑩女士	工程師/工程管理 5	渠務署
梁錦聰先生	駐地盤高級工程師	艾奕康顧問有限公司

為議程(三)(ii)列席會議

梁灝駿先生	高級工程師/更換及修復	渠務署
蘇曄閑女士	工程師/工程管理 1	渠務署
任國雄先生	駐地盤高級工程師	阿特金斯顧問有限公司
孫婧怡女士	駐地盤助理工程師	阿特金斯顧問有限公司

為議程(三)(iii)列席會議

王調佳先生	工程師/顧問工程管理 6	渠務署
李錦安先生	駐地盤高級工程師	阿特金斯顧問有限公司
廖庭琛女士	駐地盤聯絡主任	阿特金斯顧問有限公司

為議程(三)(iv)列席會議

鄒偉堂先生	高級工程師/17（東）	土木工程拓展署
張宗鎰先生	駐地盤高級工程師	奧雅納工程顧問有限公司
張芷程女士	駐地盤助理工程師	奧雅納工程顧問有限公司

為議程(三)(v)列席會議

黎漢霖先生	工程師/沙中線(8)	路政署
-------	------------	-----

馮偉聰先生	高級統籌工程師	港鐵公司
吳佩芝女士	二級統籌工程師	港鐵公司
馮翠碧女士	公共關係經理-項目及物業	港鐵公司

為議程(三)(vi)列席會議

譚子成先生 工程師/設計（工程項目統籌） 水務署

秘書：

羅淑貞女士 行政主任（區議會）6 黃大仙民政事務處

主席致歡迎辭

主席歡迎各與會者出席政府及公用機構工程計劃工作小組（工作小組）第十五次會議。

一 通過政府及公用機構工程計劃工作小組二零一九年六月十八日第十四次會議記錄

2. 工作小組第十四次會議的會議記錄已於二零一九年八月六日發送給各組員。秘書處於會前並無收到任何修改建議。會議記錄獲得通過，無須修改。

二 政府及公用機構工程計劃工作小組二零一九年六月十八日第十四次會議進展報告
 （政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 13/2019 號）

3. 組員備悉文件。

三(i) 渠務署工程合約編號 DC/2011/04 – 重建、改善及修復啟德河
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 14/2019 號)

4. 黃可揚先生及梁錦聰先生介紹文件。

5. 組員對工程的意見綜合如下：

- (i) 指經常有市民在彩虹道及大成街交界橫過馬路，建議署方加強標示，提醒市民注意道路安全；
- (ii) 查詢東頭邨與啟德河之間一段行人路及黃大仙警署對出沙田坳道路口的還原工程進度；及
- (iii) 建議署方改善彩虹道及爵祿街交界直去太子道東方向和左轉爵祿街的交通燈號安排，以減少車輛停頓，提升道路使用效率。

6. 渠務署與顧問公司代表的回應綜合如下：

- (i) 署方會在彩虹道及大成街交界的適當位置架設告示牌，提醒行人遵守交通規則；
- (ii) 東頭邨與啟德河之間一段行人路預計可於本星期內還原並開放予市民使用；
- (iii) 預計沙田坳道段的水管工程可於二零一九年九月中完成，署方會隨即還原該段道路；及
- (iv) 署方會聯絡運輸署審視彩虹道左轉爵祿街十字路口的交通燈號安排，以探討有否改善空間。

7. 主席備悉爵祿街向大成街方向的路面劃線已恢復工程前原狀，促請運輸署考慮允許爵祿街快線和慢線的車輛直駛入大成街，以改善爵祿街交通擠塞的情況。

三(ii) 渠務署工程合約編號 DC/2017/02 – 九龍、沙田及西貢污水幹渠修復工程
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2019 號)

8. 梁灝駿先生及任國雄先生介紹文件。

9. 組員備悉位於清水灣道（近牛池灣消防局）的渠管修復工程已於二零一九年八月開展，提醒署方諮詢清水灣道一帶的當區區議員和警方的意見，並在進行開坑工程前進行試路，以測試工程對附近交通的影響。

10. 梁灝駿先生備悉組員的意見，指會繼續與相關區議員、警方和運輸署保持聯繫，並在實施臨時交通管制措施時安排現場試路會議。

三(iii) 渠務署工程合約編號 DC/2018/11 九龍中部及東部污水收集系統改善工程第 3 期 – 黃大仙區工程進度報告
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 16/2019 號)

11. 王調佳先生及李錦安先生介紹文件。

12. 組員對工程的意見綜合如下：

(i) 叮囑署方完善工程車輛早上進出大有街的安排，以減低對商戶的影響；及

(ii) 備悉富源街段的工程於二零一九年年底開展，指該路段人流較多和路面狹窄，提醒署方在施工前聯繫相關大廈法團和商戶。

13. 李錦安先生備悉組員的意見，並承諾工程團隊會就富源街段工程盡快聯絡相關大廈法團和商戶。

三(iv) 土木工程拓展署東拓展處工程合約編號 KL/2015/03 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3B 期基建工程進度報告(23)
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 17/2019 號)

14. 鄒偉堂先生及張宗鑑先生介紹文件。

15. 組員對工程的意見綜合如下：

- (i) 備悉采頤花園一帶將有相應交通管制措施，以配合 LW4 高架園景行人道（ LW4 天橋 ）橋身建造工程。建議署方架設告示牌，並在實施交通管制措施初期，安排人手即場協助市民；
- (ii) 促請署方完善 LW4 天橋周邊的配套措施，以方便附近一帶居民使用太子東道的巴士站；及
- (iii) 備悉署方採用矩形隧道鑽挖技術建造 SW4 行人隧道，而有關啟動豎井鄰近啟晴邨，故欲了解有關的社區諮詢工作安排，以及啟動豎井吊下組件並裝嵌隧道鑽挖機（鑽挖機）的時間。

16. 土木工程拓展署及顧問公司代表的回應綜合如下：

- (i) 連接太子道東東行與新蒲崗四美街的永久單線支路出口將實施臨時交通措施至二零一九年十二月，以配合 LW4 天橋橋身工程。期間署方將會安排一系列措施協助市民適應封路安排，包括架設臨時路牌、派發宣傳單張及於封路初期安排交通大使等；
- (ii) 署方現正進行可能性研究將興建中的 LW4 天橋連接現有 SW3 行人隧道的升降機，以加強新建設施的連接性。由於 SW3 行人隧道升降機的位置鄰近太子道東巴士站，有關延伸能方便使用 LW4 天橋的市民前往巴士站；

(iii) 較困難的工程項目如樁柱、地基等工程已悉數完成，署方亦會就往後的工程與當區區議員和房屋署保持緊密聯繫；及

(iv) 考慮到鑽挖機組件和所需的吊運工具較大型，署方計劃於二零一九年十二月深夜時分封閉部分行車線以便在豎井吊下組件。至於鑽挖機組裝完畢後，鑽挖及隧道工程將在地底二十四小時運作，此安排能大大減低工程對市民的影響。

17. 主席估計吊下鑽挖機組件對附近民居影響較大，建議署方諮詢當區區議員和房屋署的意見。

三(v) 路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中綫黃大仙段工程進度報告
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 18/2019 號)

18. 黎漢霖先生與吳佩芝女士介紹文件。

19. 組員備悉文件。

三(vi) 水務署工程合約編號 2/WSD/17 - 九龍及新界東風險為本水管改善定期合約工程進度報告
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 19/2019 號)

20. 譚子成先生介紹文件。

21. 組員對工程的意見綜合如下：

(i) 欲釐清沙田坳道段工程是否涉及馬路，以及在太子道東近李求恩紀念中學的工作井是否位於行車路面；及

- (ii) 查詢遇有喉管彎曲的位置是否需要開挖路面才能進行工程，憂慮如需開挖路面將會影響附近小巴士的運作。

22. 水務署代表的回應綜合如下：

- (i) 經過內部喉管評估後，除了介乎黃大仙道至鳳德道一段沙田坳道喉管需要再深入評估外，其餘工程範圍內的沙田坳道段喉管均可採用無坑開掘技術來修復，無需開掘喉坑；
- (ii) 有關路段較短，且署方會待臨時交通管制措施獲警方和運輸署同意後才會施工，故即使日後需要開掘喉坑，相信對交通的影響甚微。事實上，署方觀察到在近永德樓對出行人隧道的位置開鑿工作井時，亦未對交通構成壓力。其餘的工作井則在行人路邊或停車位，故不會影響交通；及
- (iii) 現時太子道東近李求恩紀念中學工作井的位置與數年前同類型修復工程中的工作井位置相同，均位於行車路面。署方會在施工前向當區區議員和屋邨管理處匯報工程細節。

四. 其他事項

23. 組員沒有提出其他討論事項。

24. 會議於上午十一時四十五分結束。

黃大仙區議會秘書處
二零一九年九月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt.25